

FECHA

03/12/2022

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE CERRO OTATES, No. 3143, COL.
LOMALINDA, CULIACÁN DE ROSALES,

R.F.C.
CHZ110209D27

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220825	C.C.T.	25EPR0322N	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA EL CHAMIZAL			LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA EL CHAMIZAL, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$450,747.99
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$157,761.80
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$450,747.99


OBRA	IMPORTE
MODULO A	
SUMINISTROS	-\$ 10,251.46
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 29,202.74
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 18,951.28

SUB TOTAL=	\$ 18,951.28	\$ 18,938.87
I.V.A AL 16 %	\$ 3,032.20	\$ 3,030.22
TOTAL =	\$ 21,983.48	\$ 21,969.09

POR CIERRE DE CONTRATO SE
COBRARA ESTA CANTIDAD



CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



ING. JOSE ALFREDO RENDON GUTIERREZ
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA: 03/12/2022
HOJA: 1 de 1

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.	DEPENDENCIA:	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO:	CALLE CERRO OTATES, No. 3143, COL. LOMALINDA, CULIACÁN DE ROSALES, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80177		INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
R.F.C.	CHZ110209D27		

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220825	C.C.T.	25EPR0322N	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA EL CHAMIZAL	LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN		
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA EL CHAMIZAL, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$450,747.99
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$157,761.80
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$450,747.99

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
	MODULO A									
	SUMINISTROS									
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE, LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	55	\$ 3,615.45	\$198,849.75	89.00	53.00	34.00	36.00	\$130,158.20
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	19	\$ 1,267.65	\$24,085.35	0.00	30.00	0.00	-30.00	-\$38,029.50
ELEC.SALAPA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	36	\$ 1,412.33	\$50,843.88	0.00	30.00	0.00	-30.00	-\$42,369.90
ELEC.SALCONT	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE, CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	60	\$ 1,286.44	\$77,186.40	0.00	49.00	0.00	-49.00	-\$63,035.56
ELE.SALAA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE, CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	3	\$ 1,513.65	\$4,540.95	3.00	1.00	0.00	2.00	\$3,027.30
									TOTAL SUMINISTROS:	-\$10,251.46
EXT001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBLE MARCA BITICINO O SIMILAR, INCLUYE, RETIRO DE ACCESORIO EN MAL ESTADO Y COLOCADO DE ACCESORIO NUEVO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	0	\$ 381.29	\$0.00	31.00	0.00	31.00	31.00	\$11,819.99
EXT002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO, INCLUYE, RETIRO DE ACCESORIO EN MAL ESTADO Y COLOCADO DE ACCESORIO NUEVO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	0	\$ 354.75	\$0.00	49.00	0.00	49.00	49.00	\$17,382.75
									TOTAL CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS	\$29,202.74
									SUBTOTAL ESTIMACION	\$18,951.28

Willy Zazueta
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.
Contratista

Jose Alfredo Rendon Gutierrez
ING. JOSE ALFREDO RENDON GUTIERREZ
Supervisor