

CONTRATISTA:

YASEL YARELI RUELAS LOPEZ

DOMICILIO: CERRO MORADO No. 3158, COLONIA DEL  
REY, CULIACÁN, SINALOA C.P. 80177

R.F.C.  
RULY841024CB6

FECHA

29/04/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

### RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220004	C.C.T.	25EPR0422M	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA JAIME NUNO			LOCALIDAD:	TABLÓN VIEJO	MUNICIPIO:	EL ROSARIO
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION GENERAL DE MODULO "A", "B" Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA JAIME NUNO, UBICADA EN TABLÓN VIEJO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,626,152.02
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$569,153.21
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,626,152.02

#### OBRA

#### IMPORTE

REHABILITACION GENERAL DE MODULO "A", "B" Y SERVICIOS SANITARIOS EN  
PRIMARIA JAIME NUNO, UBICADA EN TABLÓN VIEJO, MUNICIPIO DE ROSARIO,  
ESTADO DE SINALOA

#### REHABILITACION DE MODULO A, 2 AULAS

GESTORIA ANTE CFE, VERIFICACION, \$ 30,811.94

#### REHABILITACION DE MODULO B, 2 AULAS

ACABADOS \$ 3,371.89

INSTALACIONES ELECTRICAS \$ 10,534.82

#### EXTRAORDINARIOS

EXTRAORDINARIOS \$ 43,212.20

**SUBTOTAL ESTIMACIÓN:** \$ 87,930.85

**SUB TOTAL=**  
**I.V.A AL 16 %**  
**TOTAL =**

\$ 87,930.85 \$ 40,167.30  
\$ 14,068.94 \$ 6,426.77  
\$ 101,999.79 \$ 46,594.07

POR CIERRE DE ESTIMACION SE  
COBRARA LO SIGUIENTE:

*Yasel Yareli R. Lopez*  
YASEL YARELI RUELAS LOPEZ  
CONTRATISTA

*Ing. Marco Cipriano Ayala Garcia*  
ING. MARCO CIPRIANO AYALA GARCIA  
SUPERVISOR

**CONTRATISTA:**  
YASEL YARELI RUELAS LOPEZ  
**DOMICILIO:** CERRO MORADO No. 3158, COLONIA DEL REY, CULIACÁN, SINALOA C.P. 80177  
**R.F.C.**  
RULY841024CB6

**DEPENDENCIA:**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220004	C.C.T.	25EPR0422M	ESTIMACIÓN:		02 FINIQUITO	
PLANTEL:	PRIMARIA JAIME NUNO				LOCALIDAD:	TABLÓN VIEJO		MUNICIPIO:	EL ROSARIO

**DESCRIPCIÓN:** REHABILITACION GENERAL DE MODULO "A", "B" Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA JAIME NUNO, UBICADA EN TABLÓN VIEJO, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$1,626,152.02  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$569,153.21  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,626,152.02

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
PRIMARIA JAIME NUNO										
REHABILITACION GENERAL DE MODULO "A", "B" Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA JAIME NUNO, UBICADA EN TABLÓN VIEJO, MUNICIPIO DE R										
REHABILITACION DE MODULO A, 2 AULAS										
GESTORIA ANTE CFE, VERIFICACION,										
VERIF	PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	PZA	1.00	30,811.94	\$30,811.94	1.00	0.00	0.00	1.00	\$30,811.94
TOTAL GESTORIA ANTE CFE										\$30,811.94
TOTAL REHABILITACION DE MODULO A, 2 AULAS										\$30,811.94
REHABILITACION DE MODULO B, 2 AULAS										
ACABADOS										
34012	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAMPARAS DE LAM, ESTRIADA, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE	M2	4.80	210.48	\$1,010.30	16.02	0.00	11.22	16.02	\$3,371.89
TOTAL ACABADOS										\$3,371.89
INSTALACIONES ELECTRICAS										
51052	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO, POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMP, CON CAJA DE PVC, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO,	SAL	4.00	1,075.54	\$4,302.16	4.00	0.00	0.00	4.00	\$4,302.16
10110	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMNETADOR PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE: CABLE THW CAL 10, ALOJADOS EN TUBERIA GALV 3/4" CODO GALV 3/4", ABRAZADERA UNICANAL 3/4", RIEL UNICANAL, PERNO HILTI CON TUERCA, CONDULET LB, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	30.00	1,264.70	\$37,941.00	4.92817	0.00	-25.07	4.92817	\$5,232.66
TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS										\$10,534.82
TOTAL REHABILITACION DE MODULO B, 2 AULAS										\$13,906.71
EXTRAORDINARIOS										
EXT.001	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEX. DE LUMINARIA FLORESC, DE EMPOTAR DE 2X32V. INCLUYE: MAT., FIJACION,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	PZA	20.00	2,160.61	\$43,212.20	20.00	0.00	0.00	20.00	\$43,212.20
TOTAL ACABADOS										\$43,212.20
SUBTOTAL ESTIMACIÓN										\$87,930.85

*Yasel Yareli R. L.*  
YASEL YARELI RUELAS LOPEZ  
Contratista

*Marco C. Ayala*  
ING. MARCO CIPRIANO AYALA GARCIA  
Supervisor