



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Renovación de instalaciones
eléctricas en red secundaria y
baja tensión en Primaria Profr.
Jesús Ramón Acosta Camacho,
ubicada en Juan José Ríos, municipio
de Guasave, estado de Sinaloa.

BITÁCORA

Contrato

ISIFE-~~RED~~-ADE-EPR-272-2022

N. PGO 22109

N. obra 220885




Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRO CASTRO MADERO	ISIFE	Sandro Castro Madero

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRO CASTRO MADERO	ISIFE	Sandro Castro Madero
CARLOS LOGO LOPEZ	Contratista	

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220885 N° 01

FECHA 03-OCT-22

Rehabilitación de instalaciones
eléctricas en red secundaria
y baja tensión de primaria
Profr. Jesús Ramon Acosta
Camacho, ubicada en Juan
José Ríos, municipio de Guadalupe,
Estado de Sinaloa.


Contrato.


ISIFE-IED-ADE-EPR-272-2022

Fecha de Contrato:

03-OCT-22 al 01-DIC-22

Monto Contrato: \$ 500,700.09


Carlos Lugo Lopez
Contratista.


Sandra Castro Maden
Supervisor


BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 22088.5 N° 02


FECHA 04-OCT-22 al 10-OCT-22

04-OCT-22

SE REALIZA EL TRAZO E INICIAN
EXCAVACIONES PARA EL TENDIDO
DE TUBERIA DE PVC TIPO PESADO
DE 2"



Contratista



Samuel Castro Malden

Supervisor

BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22109

OBRA No. 220885 N° 03

FECHA 11-OCT-22 al 17-OCT-22

Colocacion de Tuberia

Demolicion de concreto en
area del edificio 3, por
donde pasará la tuberia
de 2" tipo pesado




Sandra Castro Malden
Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220885 N° 04

FECHA 18-OCT-22 al 31-OCT-22

- ✓ INICIA LA COLOCACION DE CABLEADO 30" Y 10" EN LA TUBERIA, ASÍ MISMO SE CUBRE LA TUBERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y SE COLOCA EL CONCRETO DONDE SE REALIZÓ LA DEMOLICION DEL MISMO
- COLOCACION DE TABLEROS DE CONTROL EN CADA UNO DE LOS EDIFICIOS
- ✓ COLOCACION DEL REGISTRO RBTB1 EN EL AREA DE LA SUBESTACION
- INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4" GALVANIZADA EN LOS TRES EDIFICIOS Y ALIMENTACION DE CABLEADO AL INTERIOR DE CADA AULA.



Sancho Castro Macdon

Supervisor