

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE OPORTUNIDADES ALTA PAES 2022  
ANIL BASICA

## DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIO EMILIO ESPINO

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25 EPR 0213 E

ZONA ESCOLAR:

## UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCIDO

LOCALIDAD: POLOS BLANCOS



MUNICIPIO: COAHUILA


TIPO DE OBRA:

☐☐

# REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. Moises Buello Felix	ISI FE	
Para la AUTOMATISTA:		
Ing. Ariel Esteban Moreno Rios		





## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220722 No. 001

FECHA 25/OCTUBRE/2022

CON ESTO FECHA SE VA OPERANDO O CONSERVANTE  
BANCOS DE APUNTO LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION  
DE EDIFICIO "A" CON RECONSTRUCCION DE LOSAS, RECONSTRUCCION  
CUBO DE LOSAS DE EDIFICIOS "B Y C" EN AUNTO  
BANCOS DE APUNTO, VARIAS EN LOSAS CLASICO, MANEJO  
DE CIMENTOS, ESTADO DE SALUD.

Nº DE CONTRATO: 151FE-FAP-DE-EPE-327-2022

MONTO DE CONTRATO: \$1'144,544.31

OFICIO DE AUTORIZACION: SAF-24F-018/2022

DE FECHA: 31/Enero/2022

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 25/OCTUBRE/2022

FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 22/Enero/2023

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.): \$157,868.18

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRO (35%): \$400,590.51

CONTRATISTA: ANAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

PERMISISTENTE LOCAL: C. DEL EXEQUO MODELO DIOS



JOSÉ MOISÉS BERNAL FARIÑA

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRO



## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220922 No. 002

FECHA 18/NOVIEMBRE/2022

En visita realizada a la obra se verificó  
la dirección del pastel, el control de los  
el supervisor de la obra para seguir los trabajos  
a realizar en el pastel.

Ya concluido definido los trabajos a realizar  
en dicho pastel se iniciaron los trabajos en el  
desmontaje de herraje en el estado; el desmontaje  
de piezas de acero en el estado; quitar  
concreto de alquilar.

También se observó que se está trabajando  
en la demolición de la losa de concreto armado  
con los respectivos trípodes y el apoyo de los  
materiales existentes.

  
TOS. NOBES BIELLO FELIX  
SUPERVISOR DE OBRA




# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220922 No. 003  
FECHA 09/12/2022

EN ESTA FECHA SE REALIZA VISITA DE OBRA Y SE  
OBSERVA QUE YA QUEDARON TERMINADOS LOS TRABAJOS  
EN CIMENTACIÓN Y COLOQUE DE LA CORDONERA DE ARMADO  
CON SUS RESPECTIVOS TUBOS, MUESTRAS CON YACILLO  
DEL #3, 4 Y 5 Y COLOQUE CON CONCRETO FC =  
250 kg/cm<sup>2</sup>

TAMBIEN SE OBSERVA QUE YA ESTAN EJECUTADOS LOS  
TRABAJOS DEL ALMOY Y ENTUBIMIENTO DE TUBOS, LOSAS  
DE CONCRETO; LAS SALIDAS DE ALUMBRADO O CONDUCTOS  
CON CABLES Y TUBO DE PVC ALMOY, LA PREPARACION  
PARA MONTAJE CON TUBO DE 1" Ø PARA CONEXION A  
3.50 VHS Y TUBO PVC DE 3" PARA CONEXION A  
MOTORES DE 1.50 VHS; LAS SALIDAS PARA SALIDAS  
DE TUBOS Y SALIDAS ELECTRICAS DE FUENTE 220 V PARA  
LINES MONOFASICAS.



Dr. Moisés Belloso Félix  
SUPERVISOR DE OBRA

09/12/2022



# BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220922

No. 004

FECHA 02/02/2023

Se visitó realidad y lo que se observó  
que ya fueron ejecutados los trabajos del SO,  
ministro y aplicación de impermeabilizante  
perforación interior "APP" 4mm.

También se observó que ya están ejecutados  
los trabajos de la demolición de muros de tabique  
de unos muros existentes, el resto de muros  
existente, también impermeabilizante al mal estado;  
la preparación para muros con todo de 1" de  
para desde de 3.50 mts. y todo por de 3" para  
conexión en muros de 1.50 mts. los salidas de tuberías  
220 y para muros perforaciones, el fondo de sótano  
de 2.5 x 2.5 mts, el estriado de los de muros en  
espesor para de 8cms; la aplicación del impermeabilizante  
para impermeabilización "APP" 4mm; y las bases  
para muros de 1.20 x 0.60 x 0.10 mts.

  
Mtro. Moisés Bello Felix  
SUPERVISOR DE OBRA