



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

13420

FECHA DE EXPEDICIÓN

04/07/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000221/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1707 ADAME BUSTAMANTE PATRICIO
PROGRAMA AYUNTAMIENTO JAPAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACIÓN No. 01 NORMAL	184,735.57	184,735.57
2023 - 99 - 99005 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613026 - 12353000003000001000011000000					

Cargo PAGO DE ESTIMACIÓN No.01 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE,
A CALLE DEL SECTOR CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRIA), SIND. HIGUERAS DE
ABUYA

SUBTOTAL 184,735.57
IVA 28,793.27
TOTAL 213,528.84

Contrato AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D

ELABORÓ

SÓLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SOREO MOISES MONARREZ FELIX

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2597

FACTURA No-

575

SOLICITUD DE PAGO N°

32

FECHA:

10/JULIO/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: C. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE

CONTRATO: AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D

PROGRAMA: 01-REHABILITACION

SUBPROGRAMA: SC-AGUA POTABLE

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRIA), SIND. HIGUERAS DE ABUYA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE

CONCEPTO DEL PAGO: EST. 01 NORMAL

DETALLE DEL PAGO**ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACIÓN		ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO		0.00	184,735.57	184,735.57
MENOS:				
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	184,735.57	184,735.57
16 % DE I.V.A		0.00	29,557.69	29,557.69
SUMA		0.00	214,293.26	214,293.26
RETENCIONES POR:				
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA		0.00	5,542.07	5,542.07
TOTAL RETENCIONES:		0.00	5,542.07	5,542.07
IMPORTE NETO A PAGAR:		0.00	208,751.19	208,751.19

SON:

DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.

AUTORIZÓ

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. GABRIELA RODRIGUEZ IBARRA- JEFA DE ÁREA DE CONTABILIDAD

C.C.P.-ING. GEORGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO DE JAPAC

C.C.P. ARCHIVO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2597

FACT.

575



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 10/JULIO/2023 BUENO POR \$ 208,751.19
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 NORMAL REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL SECTOR CENTRO

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRIA), SIND. HIGUERAS DE ABUYA

CUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18/05/2023 AL 16/06/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D. DE FECHA 15/05/2023

OBRA NORMAL	\$	184,735.57
AMORT.ANTICIPO	\$	-
SUBTOTAL	\$	184,735.57
OBRA ADICIONAL		
OBRA EXTRAORDINARIA		
16 % DE I.V.A.	\$	29,557.69
	\$	214,293.26

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

0.2% C.M.I.C		
3% F INSPECCION Y VIGILANCIA	\$	5,542.07
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO		
OTRAS		
	\$	5,542.07
TOTAL	\$	208,751.19

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	206,800.00	\$ -	\$ 184,735.57	\$ 184,735.57	\$ 22,064.43
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	33,088.00	\$ -	\$ 29,557.69	\$ 29,557.69	\$ 3,530.31
TOTAL	239,888.00	\$ -	\$ 214,293.26	\$ 214,293.26	\$ 25,594.74

OTORGADO CON IVA

ANTICIPO SIN IVA

AMORTIZACIONES

ANTERIOR \$ -

ACTUAL \$ -

ACUMULADO \$ -

POR AMORTIZAR \$ -

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO \$ -

CUMPLIMIENTO \$ 23,988.80

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO

JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX

GERENTE DE OBRAS JAPAC

**PATRICIO ADAME BUSTAMANTE**

AABP981127B16

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

SALVADOR ELIZONDO, 6039, PRADOS DEL SOL, 80197, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México
Tel. 6674654387**CLIENTE**

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

JIA840404TX0

USO CFDI: 101 - Construcciones.

DOMICILIO FISCAL: 80020

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Blvd. Rolando Arjona Amabilis, 2571 Norte, Desarrollo Urbano 3 Rios, 80020, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México**Factura 575**

FOLIO FISCAL (UUID)

FB9F7A66-18A4-4F61-94F9-3A976E0273B7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000517122942

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-07-04T09:58:27

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-07-04T08:48:21

LUGAR DE EXPEDICIÓN

80197

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	3% INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 5,542.07
	Total	\$ 5,542.07

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	ESTIMACION 01 NORMAL, REFERENTE A LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL SECTOR CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRÍA), SIND. HIGUERAS DE ABUYA.	\$ 184,735.57	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 184,735.57

CONTRATO: AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D

IMPORTE DE ESTIMACION: \$184,735.57

MENOS AMORTIZACION: \$0.00

SUMA: \$184,735.57

MAS 16% I.V.A. \$29,557.69

SUBTOTAL: \$214,293.26

3% INSPECCION Y VIGILANCIA: \$5,542.07

SALDO LIQUIDO: \$208,751.19

Clave Prod. Serv. - 72101510 Mantenimiento o reparación del sistema de plomería

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 184735.57 Tasa - 0.160000 Importa - \$ 29,557.69

ING. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE
CONSTRATISTALUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

IMPORTE CON LETRA DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS, 19/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MONEDA DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION

I - Ingreso

99 - Por definir

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MXN - Peso Mexicano

4.0

01 - No aplica

ING. IVAN ERNESTO CHAN RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPACING. MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

SUBTOTAL

\$ 184,735.57

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 29,557.69

RETENCIÓN LOCAL 3% INSPECCION Y

\$ 5,542.07

VIGILANCIA 3.00%

TOTAL

\$ 208,751.19

SELLO DIGITAL DEL CFDIOC9vV+58HAAuZoo4axekkSUDBT/YhinWMPLLLh7Gd1scU7MK6ch2CVyDfUxX+LEpxhWpwZ1tqpUxExZu+jl9xjKdQpgW87oCNgBM3CH22HixSWA/Tbnk6BRtphkI
aQY/yu+Yz0cnFd3dx9L5pKWmtQ+oak6fGWWSONM/ZAI4K+8ZDVdVNIYCCIBZw7luC3K9Tq4xd7pUHo2mm12QnKsgZi6QZb3aNAWPzNpF4/s3mw8ahngi89INbk
zWmj0uplaQo2WIRmnddW443eQOZHwn8r666oTBDcZn+0mt99sNZXD32xEZSairR3UKI+karCDdxzSxEnx+cw==**SELLO DIGITAL DEL SAT**jkuTPPo0dzTSRI+PO3HnxL8o7SQXrQFRtE+pWFxhQ9fCOGYK0BmZaW3BIP6CU9D7f0yBP28nmYv3KOX1d77JrHz1pyZrgxKD03ga6q6b356hZ+0hhSiRpxZxm/G1
rCh1/TtTqGkCqTW4DNYdsYe2Usbdy3+zBmndWkzMCvz5BxwvLixYud2bJ1old2UWOM6CR3XUdI5mo6xvBaJZnd8UKgKn95KYzbu89551RrDOZVQchCNC4njsvbhl
csXoZQmRSZ2LuM3brYtdDlvPOR9ZdygQ/Lba6NCHPv0neuN828gQWVUpWYBMCg4kyWegAxs3qilHWzQTHR3A==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**j11.1fB9F7A66-18A4-4F61-94F9-3A976E0273B7/2023-07-04T09:58:27JS TA0903206B9JOC9vV+58HAAuZoo4axekkSUDBT/YhinWMPLLLh7Gd1scU7MK6ch2CVyDfUxX+LEpxhWpwZ1tqpUxExZu+jl9xjKdQpgW87oCNgBM3
CH22HixSWA/Tbnk6BRtphkIaQY/yu+Yz0cnFd3dx9L5pKWmtQ+oak6fGWWSONM/ZAI4K+8ZDVdVNIYCCIBZw7luC3K9Tq4xd7pUHo2mm12QnKsgZi6QZb3aNAW
PzNpF4/s3mw8ahngi89INbkzWmj0uplaQo2WIRmnddW443eQOZHwn8r666oTBDcZn+0mt99sNZXD32xEZSairR3UKI+karCDdxzSxEnx+cw=J00001000000506204896
96j1

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv48.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="575" Fecha="2023-07-
84T08:48:21"
Sello="QC9vV+f58HAAUzoq4axekkSUD8T/YhinWpLLLI17Gd1scU7MK6cH2CVyDfUXKX+LEpxhWpw21ttqUxEp2u+jI9xjKdQpgW87oCNgB3CH2HfXSlWA1Tbnk6BRtphk1aQY/yu+Vz0cn
FormaPago="99" NoCertificado="00001880008517122942"
Certificado="MIIF5JCCA86GAwI8AgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTcxMjISNDIwQVJka2IhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDD0d0VVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE95QTEuMCwGA1UECgw1U0V
SubTotal="184735.57" Moneda="MXN" Total="280751.19" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="00197">
<cfdi:Emisor Rfc="AA0P981127016" Nombre="PATRICIO ADAME OUSTAMANTE" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIA840404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="80020"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101510" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripcion="ESTIMACION 01 NORMAL, REFERENTE A LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL SECTOR CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIOD ECHEVERRÍA), SIND. HIGUERAS DE ABUYA. CONTRATO:
AYTD-JAPAC-2023-SC-007 D IMPORTE DE ESTIMACION: $184,735.57 MENOS AMORTIZACION: $0.00 SUNA: $184,735.57 MAS 16% I.V.A. $29,557.69 SUBTOTAL:
$214,293.26 3% INSPECCION Y VIGILANCIA: $5,542.07 SALDO LIQUIDO: $208,751.19" ValorUnitario="184735.57" Importe="184735.57" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="184735.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="29557.691200"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="29557.69">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="184735.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="29557.69"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="5542.07" TotaldeTraslados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplRetenido="3% INSPECCION Y VIGILANCIA" TasadeRetencion="3.00" Importe="5542.07"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA090320689" UUID="F09F7A66-18A4-
4F61-94F9-3A976E027307" FechaTimbrado="2023-07-04T08:58:27"
SelloCFD="QC9vV+f58HAAUzoq4axekkSUD8T/YhinWpLLLI17Gd1scU7MK6cH2CVyDfUXKX+LEpxhWpw21ttqUxEp2u+jI9xjKdQpgW87oCNgB3CH2HfXSlWA1Tbnk6BRtphk1aQY/y
NoCertificadoSAT="80801000000506204896"
SelloSAT="jKpTTPo8dzT5Ri+PQ3HnXL8e7SQXxQFRTtc+pWFXhQ9fCQ6Y1K0BmZew3BIP6CU9D7t0yBPZ8nmYv3KQX1d77JrHz1pyZngxKD083ga6qe6b356hZ+0hStRpXZxm/G1rCh1/Tt
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AABP981127BI6	PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FB9F7A66-18A4-4F61-94F9-3A976E0273B7	2023-07-04T08:48:21	2023-07-04T09:58:27	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$208,751.19	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

AABP981127B16... F560 JAPAC Q... +3



BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACAN, SINALOA.

Hoja: 1

CONTROL INTERNO DE SUPERVISION DE OBRAS

De: I

ESTIMACIÓN N° 01 NORMAL

PERIODO DEL: 18 DE MAYO DEL 2023 AL: 16 DE JUNIO DEL 2023.

LUGAR: ABUYA Y CEUTA II SIND. HIGUERAS DE ABUYA.

CONTRATISTA: PATRICIO ADAME BUSTAMANTE.

CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D

[illegible][illegible]

LIQUIDACION ESTIMACION No.	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACION	184,735.57
MENOS AMORTIZACION	0.00
SUMA	184,735.57
MAS 16% I. V. A.	29,557.69
SUBTOTAL	214,293.26
3 % INSPECCION Y VIGILANCIA	5,442.07
SALDO LIQUIDO	208,751.19

ELABORO:

REVIS0:

AUTORIZO:

Vo.Bo.:

Patricio Arame Bustamante.
Contratista

Ing. Ivan Ernesto Chan Ramirez
Residente de Obras JAPAC

Ing. Luis Antonio Verdugo Valdez.
Jefe del Depto. De Supervision de JAPAC

Ing Jose Ignacio Barrañaga Rubio.
Sub'Gerente de Obras JAPAC

PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA

1

DE

7

ESTIMACION:	01 NORMAL	DEL:	18/05/2023	AL:	16/06/2023	IMPORTE:	\$ 184,735.57
LUGAR:	CULIACAN, SINALOA.						
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL							
SECTOR CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRÍA), SIND. HIGUERAS							
DE ABUYA.							
CONTRATISTA:							
PATRICIO ADAME BUSTAMANTE							
CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D							
PRESUPUESTO: \$ 206,800.00							

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						\$
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
A	AGUA POTABLE							
1	RED							
1004 00	PRELIMINARES							
1004 02	AFINE CON EQUIPO (MOTOCONFORMADORA) EN CALLES, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.							
1003 00	DESPALME DE MATERIAL NO APTO	M2	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1.81	2,896.00
	P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO							
1004 01	CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	58.80	58.80	0.00	58.80	25.62	1,506.46
1005 02	LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA DE ZANJAS.	ML	200.00	200.00	0.00	200.00	15.71	3,142.00
9000 00	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...							
9000 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.							
9002 00	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...	M3	58.80	58.80	0.00	58.80	13.46	791.45
9002 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3/KM	235.20	235.20	0.00	235.20	8.74	2,055.65

PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA

2

DE

7

ESTIMACION:	01 NORMAL	DEL:	18/05/2023	AL:	16/06/2023	IMPORTE:	\$ 184,735.57
LUGAR:	CULIACAN, SINALOA						
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL						
SECTOR	CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRIA), SIND. HIGUERAS						
DE ABUYA.	CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D						
	PRESUPUESTO: \$ 206,800.00						

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						\$
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1100 00	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...							-
1100 02	EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	132.00	132.00	0.00	132.00	77.13	10,181.16
1130 00	PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS...							
1130 02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)							
1131 00	RELLENO EN ZANJAS...	M3	12.00	12.00	0.00	12.00	102.09	1,225.08
1131 03	COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)							
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	45.53	45.53	0.00	45.53	102.09	4,648.16
2040 00	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON COPLÉ	M3	73.20	73.20	0.00	73.20	160.59	11,755.19
2040 00.	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C., INCLUYE; BAJADA, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA PRUEBA HIDROSTATICA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA.							
2040 02	DE 75 MM DE DIÁMETRO.	ML	200.00	200.00	0.00	200.00	51.79	10,358.00
3900 00	OTROS							
3900 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONADO.	ML	200.00	200.00	0.00	200.00	2.11	422.00

[Handwritten signatures and marks]

PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	3
DE	7

ESTIMACION:	01 NORMAL	DEL:	18/05/2023	AL:	16/06/2023	IMPORTE:	\$ 184,735.57
LUGAR:	CULIACAN, SINALOA						
OBRA:	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL						
SECTOR CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRÍA), SIND. HIGUERAS							
DE ABUYA							
CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D							
PRESUPUESTO: \$ 206,800.00							

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	IMPORTE
3900 13	INTERCONEXION A RED EXISTENTE INCLUYE: EXCAVACIÓN (SONDEO), CON EQUIPO DE RETROEXCAVADORA Y PERSONAL NECESARIO POR PARTE DEL CONTRATISTA, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS A CARGO DE PERSONAL DE JAPAC.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	3,685.48
3900 80	SONDEO EN TOMAS DOMICILIARIAS Y RED EXISTENTES	SONDEO	5.00	5.00	0.00	5.00	2,864.75
1123 00	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE						
900006	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (LIMO) EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3	57.53	57.53	0.00	57.53	774.35
900007	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1º DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (LIMO) EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3/KM	1,668.37	1,668.37	0.00	1,668.37	11,228.13
112302	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO.	M3	57.53	57.53	0.00	57.53	11,830.47
8005 00	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, L.A.B. FÁBRICA.						
8005 00.	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICA SISTEMA INGLES CAMPANA ANGER NORMA NMX-E-145/1-SCFI-2002. INCLUYE; EMPAQUES (ANILLO SISTEMA INGLES) HIDRÁULICO NOM-E-94, INCLUYE; FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.						
8005 11	TUBERÍA HID. ANG RD/32.5 DE 3" DE DIÁMETRO.	ML	200.00	200.00	0.00	200.00	16,526.00

PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	4
DE	7

ESTIMACIÓN: 01 NORMAL	DEL: 18/05/2023	AL: 16/06/2023	IMPORTE: \$ 184,735.57
LUGAR: CULIACAN, SINALOA	CONTRATISTA:		
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL			
SECTOR CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRÍA), SIND. HIGUERAS			
DE ABUYA.			
CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D			
PRESUPUESTO: \$ 206,800.00			

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						\$
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
8075 00	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC							
8075 00.	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. DE FABRICA, INCLUYE; ANILLOS DE HULE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.							
8075 09	REDUCCION ESPIGA PVC (3"x2") DIAM.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	330.57	330.57
8075 12	REDUCCION CAMPANA PVC 3"x2" DIAM.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	334.01	334.01
8075 49	COPE DOBLE P.V.C. (2") DIAM.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	108.43	108.43
2	TOMAS DOMICILIARIAS							
1003 00	DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO							
1004 01	CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	7.98	7.98	0.00	7.98	25.62	204.45
1005 02	LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA DE ZANUJAS.	ML	133.00	85.80	0.00	85.80	15.71	1,347.92
9000 00	ACARREO 1ER KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...							
9000 02	PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3	7.98	7.98	0.00	7.98	13.46	107.41

HOJA

5

7

ESTIMACIÓN:	01 NORMAL	DEL:	18/05/2023	AL:	16/06/2023	IMPORTE:	\$ 184,735.57
LUGAR:	CULIACAN, SINALOA						
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL SECTOR CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRÍA), SIND. HIGUERAS DE ABUYA.						
				CONTRATISTA:			
				PATRICIO ADAME BUSTAMANTE			
				CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D			
				PRESUPUESTO: \$ 206,800.00			

[illegible]

PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	6
DE	7

ESTIMACIÓN:	01 NORMAL	DEL:	18/05/2023	AL:	16/06/2023	IMPORTE:	\$ 184,735.57
LUGAR:	CULIACAN, SINALOA						
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL						
SECTOR	CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRÍA), SIND. HIGUERAS						
DE ABUYA.	CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D						
	PRESUPUESTO: \$ 206,800.00						

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						\$
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
8037 00	TOMAS							
8037 07	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA FABRICACIÓN DE CUADRO TIPO 1 (Fo.Go.) PARA TOMA DDMICILIARIA DE 1/2" DIAMETRO, INCLUYE; MEDIDOR DE 1/2" DIÁMETRO CLASE "B" SINTETICO CHORRO UNICO; ITRÓN MOD. TU IV, PREEQUIPADO PARA LECTURA VIA RADIO DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, CON EL CONJUNTO SELLADO AL ALTO VACÍO, LLAVE NARIZ F-19 N DE 1/2" Y LLAVE ESFERA ROSCABLE PN-50 DE 1/2", 1 CODO COMBINADO DE 90"x1/2" Ø ROSCABLE, 2 CODO DE Fo.Go. DE 90"x1/2", 1 TEE DE Fo.Go. 1/2"x1/2", 1 NIPLE DE Fo.Go. ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS DE 1/2"x7 CMS., 2 NIPLE DE Fo.Go. ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS DE 1/2"x0.8mts., 1 TAPON MACHO DE Fo.Go. DE 1/2".	PZA	19.00	19.00	0.00	19.00	1,950.34	37,056.46
8037 08	FABRICACION E INSTALACIÓN DE CUADRO TIPO 1 DE Fo.Go. DE 1/2" DIAMETRO, INCLUYE; TEFLON, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	PZA	19.00	14.00	0.00	14.00	264.21	3,698.94
8037 09	COSTO POR METRO EN INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE; CONEXION A SURTIDOR.	ML	133.00	85.80	0.00	85.80	166.62	14,296.00
8037 00.	SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS PARA TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE;FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.							
8037 10	TUBO PEAD DE 1/2" RD-9 DE 13 mm. Ø.	ML	133.00	85.80	0.00	85.80	14.70	1,261.26
8037 11	ABRAZADERA DE BRONCE 85-5-5-5 FORD DE 3" x 1/2" DIAM. CON TORNILLOS DE BRONCE DISEÑO A HINGED S-70	PZA	19.00	17.00	0.00	17.00	916.03	15,572.51

PATRICIO ADAME BUSTAMANTE


CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	7
DE	7

ESTIMACIÓN:	01 NORMAL	DEL:	18/05/2023	AL:	16/06/2023	IMPORTE:	\$ 184,735.57
LUGAR:	CULIACAN, SINALOA						
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL						
SECTOR	CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRÍA), SIND. HIGUERAS						
DE ABUYA.	CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D						
	PRESUPUESTO: \$ 206,800.00						
	CONTRATISTA:						
	PATRICIO ADAME BUSTAMANTE						


PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
8037 14	ADAPTADOR P/TUBERIA DE POLIETILENO RD-9 DE 1/2" DIAM.	PZA	19.00	17.00	0.00	17.00	90.98	1,546.66
3900 00	OTROS							
3900 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONADO.	ML	133.00	85.80	0.00	85.80	2.11	181.04
1123 00	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE							
900006	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO							
	DE BANCO (LIMO) EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3	8.00	8.00	0.00	8.00	13.46	107.68
900007	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (LIMO) EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3/KM	232.00	232.00	0.00	232.00	6.73	1,561.36
112302	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO.	M3	8.00	8.00	0.00	8.00	205.64	1,645.12
						TOTAL =		184,735.57

ELABORO:




Patricio Adame Bustamante.
Contratista

REVISO:




Ing. Ivan Ernesto Chan Ramirez
Residente de Obras JAPAC

AUTORIZO:



Ing. Luis Antonio Verdugo Valdez.
Jefe del Depto. De Supervision de JAPAC

Vo.Bo.:



Ing. Jose Ignacio Larranaga Rubio.
Sub'Gerente de Obras JAPAC