



DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACION

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE CONTRATO MGU012/OP/ICAPUFE/MUNICIPAL/2022 AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

LUGAR: CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. IMPORTE DEL CONTRATO \$1,316,531.93 + I.V.A.

No. DE OBRA 2
No DE ESTIMACION 5 de agosto de 2022 AL 3 de octubre de 2022
P DEL CONTRATO: 12 de septiembre de 2022 AL 26 de septiembre de 2022
HOJA: 1 DE 1
FECHA: 28 de septiembre de 2022

PERIODO DE ESTIMACION PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE

ESTIMACION No.	2.00	SUB TOTAL DE OBRA	\$ 502,485.19
		16 % IVA	\$ 80,397.63
		SUB-TOTAL DE ESTIMACION	\$ 582,882.82
		DEDUCCIONES 2%, DERECHO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION, VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	-\$ 10,049.70
		AMORTIZACION DE ANTICIPO 35%	-\$ 204,008.99
		TOTAL	\$ 368,824.13

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PERUELAS MONTOYA



ESTADO DE CUENTA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Nº DE OBRA:

CONTRATO: **MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022**

PERIODO DE CONTRATO

<u>5 de agosto de 2022</u>	<u>AL</u>	<u>3 de octubre de 2022</u>
		CONI.V.A.
	\$1,527,177.04	

CONVENIO ADICIONAL
IMPORTE CONVENIO
PERIODO CONVENIO

28 de septiembre de 2022

APORTE CONTRATADO:

<u>Costo de 2022</u>	<u>AL</u>	<u>3 de octubre</u>
\$1,527,177.04		CON I.V.A.
\$534,511.96		CON I.V.A.

CONVENIO ADICIONAL
IMPORTE CONVENIO
PERIODO CONVENIO

HOJA 1 DE 1

APORTE ANTICIPO:

AL

[illegible][illegible]

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA



H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR CONTRATO: MGU012/OPI/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,316,531.93 + I.V.A.

LUGAR: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

CONTRATISTA: 2

No DE ESTIMACION

PERIODO DEL CONTRATO:

PERIODO DE ESTIMACION:

5 de agosto de 2022
12 de septiembre de 2022

3 de octubre de 2022
26 de septiembre de 2022

HOJA: 1 DE 1
FECHA: 28 de septiembre de 2022

IMPORTE	
PAVIMENTACION \$	477,362.66
TERRACERIAS \$	-
CONCRETO HIDRAULICO \$	261,607.38
BANQUETAS \$	215,755.28
SEÑALIZACION \$	-
SISTEMA DE AGUA POTABLE \$	
PRELIMINARES \$	-
TUBERIAS \$	-
PIEZAS ESPECIALES \$	-
TOMAS DOMICILIARIAS \$	-
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO. \$	4,912.43
PRELIMINARES \$	-
TUBERIAS \$	-
OBRAS ACCESORIAS \$	4,912.43
DESCARGAS DOMICILIARIAS \$	-
ALUMBRADO \$	20,210.10
TRABAJOS FINALES \$	-
IMPORTE DE ESTIMACION 1 (UNO): \$	
16 % I.V.A. \$	502,485.19
SUB-TOTAL DE ESTIMACION: \$	
DEDUCCIONES 2%, DERECHO POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL. AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35%	80,397.63
TOTAL A PAGAR	582,882.82
	10,049.70
	204,008.99
	368,824.13

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA



H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
UBICACIÓN: CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,316,531.93 + I.V.A.									
CONTRATISTA: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.									
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 12 de septiembre de 2022 AL 26 de septiembre de 2022									
FECHA: 28 de septiembre de 2022									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
1.- 1.1	PAVIMENTACION TERRACERIAS SUB-RASANTE CON CORTES HASTA 55 CMS. INCLUYE: EXCAVACION EN CORTE, CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO A UN RADIO MAXIMO DE 3 KMS., HOMOGENIZACION DEL MATERIAL CON INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO POR CAPAS Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO CON COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	633.08	589.49	589.49	0.00	0.00	104.17	\$ 477,362.66
1.2	ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL, INCLUYE: EXTRACCION DE BACHE, ADQUISICION, CARGA Y ACARREO A 22 KMS DISTANCIA DE BANCO AL LUGAR DE LA OBRA DE PIEDRA PAPA (PAPON), Y TENDIDO CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	253.23	589.49	589.49	336.26	0.00	102.79	\$
1.3	SUB-BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA 22 KMS Y EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA, HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	633.08	589.49	589.49	0.00	0.00	153.53	\$
1.4	BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA 6.5 KMS Y EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA, HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. Y RIEGO DE IMPREGNACION CON PRODUCTO ASFALTICO A RAZON DE 1.5 LTS./M2., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	633.08	589.49	589.49	0.00	0.00	176.60	\$

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESTEBAN LOPEZ BARRON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA



H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.											
UBICACIÓN: CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,316,531.93 + I.V.A.											
CONTRATISTA: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.											
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 12 de septiembre de 2022 AL 26 de septiembre de 2022											
FECHA: 28 de septiembre de 2022											
PERIODO DEL CONTRATO: 5 de agosto de 2022 AL 3 de octubre de 2022											
CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
CLAVE											
2.- 2.1	CONCRETO HIDRAULICO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FC= 300 KG/CM2, REV. 10±2 EN GUARNICIÓN TIPO "L" DE SECCIÓN 75X30X15 CMS. DE PATÍN Y PERALTE Y ESPESOR RESPECTIVAMENTE, INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBRADORES DE INMERSIÓN, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA PLANICIDAD, ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO DE ¾" DE SEPARACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO DE 300 MICRAS PARA REFORZAR CURADO CORRECTO DE LA GUARNICIÓN, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON MACHETE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 12" Fy=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN CIMBRA PERFORADA; SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL, TRANSVERSALES, SELLADOR DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESEL, A LOS RAYOS UV, TIPO SONOMERICO (MARCA PASAURETANO Ó BAS); LIMPIEZA, ASESORIA INTEGRAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO, CONTROL DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
	ML	168.82	168.50	166.00	0.00	2.50	654.97	\$ 261,607.38 \$ 1,637.43			

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESALTU LOPEZ BOLAÑOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE	
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO Fc=300 KG/CM2 CON AGREGADO GRUESO 1 1/2" REV. 10x2 EN LOSAS DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADORE DE INMERSION, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA PLANICIDAD, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE 3/4" DE SEPARACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTICO DE 300 MICRAS PARA REFORZAR CURADO CORRECTO DE LAS LOSAS, INDUCCION DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON CORTADORA Y DISCO PUNTA DIAMANTE, SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE AMARRE EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" FY=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN CIMBRA PERFORADA : COLOCACION DE BARRAS PASA JUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, 60 CMS. DE LONGITUD @ 40 CMS. DE ESPACIAMIENTO, COLOCADAS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL PARA JUNTAS DE EXPANSION CON POLIDUCTO DE 3/4" Y GRASA, APLICACION DE CELOTEX DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS, SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL, TRANSVERSALES, LONGITUDINALES CON COLA DE RATA, SELLADOR DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACION, RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESEL, A LOS RAYOS UV, TIPO SONOMERICO (MARCA PASAURETANO O BAS); LIMPIEZA, ASESORIA INTEGRAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO, CONTROL DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	464.26	382.50	0.00	0.00	382.50	679.66	\$	259,969.95

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE CONTRATO MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.											
UBICACIÓN: CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,316,531.93 + I.V.A.											
CONTRATISTA: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.											
No DE ESTIMACION 2 PERIODO DEL CONTRATO: 5 de agosto de 2022											
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 12 de septiembre de 2022 AL 26 de septiembre de 2022											
No. DE OBRA 28 de septiembre de 2022											
CLAVE											
FECHA: AL 3 de octubre de 2022											
CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
PERIODO DEL CONTRATO: 5 de agosto de 2022											
AL 26 de septiembre de 2022											
EXCEDENTE											
HASTA ESTA ESTIMACION											
HASTA ESTIM. ANTERIOR											
DE ESTA ESTIM.											
P.U.											
IMPORTE											



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
UBICACIÓN: CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,316,531.93 + I.V.A.											
CONTRATISTA: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.											
PERIODO DEL CONTRATO: 5 de agosto de 2022 AL 3 de octubre de 2022											
CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 28 de septiembre de 2022											
No. DE OBRA 12 de septiembre de 2022 AL 26 de septiembre de 2022											
CLAVE	CONCEPTO			UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
8.-	TOMAS DOMICILIARIAS										
8.1	EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACION DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA.			ML	60.50	72.70	72.70	12.20	0.00	125.69	\$ -
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN TOMA DOMICILIARIA.			ML	60.50	72.70	72.70	12.20	0.00	34.04	\$ -
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: 1 ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", 1 LLAVE DE INSERCCION, 1 LLAVE DE BANQUETA, TODOS LOS MATERIALES CON DIAMETRO DE 1/2" Y MANO DE OBRA.			LOTE	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	877.72	\$ -
9.-	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.										4,912.43
9.1	PRELIMINARES										
9.1	TRAZO Y NIVELACION CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE ALCANTARRILLADO SANITARIO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL A UN MAXIMO DE 3.00 MTS. ENTRE BANCO Y BANCO.			ML	84.41	83.00	83.00	0.00	0.00	6.16	\$ -
9.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.			M3	92.18	95.72	95.72	-92.18	0.00	57.53	\$ -
9.3	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO.			M3	5.06	4.98	4.98	0.00	0.00	392.14	\$ -
9.4	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.			M3	22.75	22.37	22.37	0.00	0.00	130.15	\$ -
9.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS HASTA NIVEL DE RASANTE DE DESPLANTE DE PAVIMENTO			M3	61.83	65.68	65.68	-61.83	0.00	157.58	\$ -
9.15	BOMBA DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA DE 3" DIAM			HRS	250.00	220.00	220.00	0.00	0.00	115.94	\$ -
9.88	LIMPIEZA Y DESAZOLVE FINO DE CARCAMO, COLECTORES O ATARJEAS POR MEDIO DE EQUIPO TIPO VACTOR.			HRS	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	3,378.26	\$ -
10.-	TUBERIAS										
10.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20.			ML	84.41	83.00	83.00	0.00	0.00	249.67	\$ -
10.2	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20.			ML	84.41	83.00	83.00	0.00	0.00	18.89	\$ -

REPRESENTANTE LEGAL
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO BENVENIDAS MONTOYA

CONTRATISTA: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		PERIODO DEL CONTRATO:	5 de agosto de 2022	AL	3 de octubre de 2022
No DE ESTIMACION		CONTRATO:	MGU012/OP/CAPIFE/MUNICIPAL/2022		
PERIODO DE ESTIMACION:	DEL		12 de septiembre de 2022	AL	26 de septiembre de 2022
No. DE OBRA					FECHA: 28 de septiembre de 2022

HOJA 7 DE 8



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE CONTRATI MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
UBICACIÓN: CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,316,531.93 + I.V.A.											
CONTRATISTA: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.											
No DE ESTIMACION		2		PERIODO DEL CONTRATO: 5 de agosto de 2022		AL		3 de octubre de 2022			
PERIODO DE ESTIMACION:		DEL		CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022		AL		26 de septiembre de 2022		FECHA: 28 de septiembre de 2022	
No. DE OBRA											
CLAVE	CONCEPTO			UNIDAD	SEGUIN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
13	ALUMBRADO										
13.25	SUMINISTRO E INST. DE POLIDUTO NARANJA REFORZADO DE 38 MM (1 1/4) INCLUYE EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO			ML	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	32.92	\$ 20,210.10
13.29	SUMINISTRO E INST. DE CABLE AL XLP 2+1 CAL. 6 SUBTERRANEO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO			ML	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	75.87	\$ -
13.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MURETE INCLUYE: CABLE THW CAL. 4, VATHW. CAL 6, CABLE COBRE DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC PESADO DE 1-1/2 EXCAVACION ENTERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			MTS	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	478.18	\$ -
13.31	SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" X 1.5 MTS. NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			PZA.	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	750.02	\$ -
13.32	SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO Y CONTRA MARCO DE FE, ANGULO 1 1/2 X 1/8" Y 1 1/4"X 1/8" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO			PZA.	5.00	4.00	4.00	0.00	0.00	750.02	\$ -
13.33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PRECOLADO PARA ALOJAR EQUIPO DE MEDICION, CONTROL Y RELEVADOR DE TIEMPO 0.5 HRS, INCLUYE: TUBOS CENTRO DE CARGA, INTERRUPTORES, GABINETES, PUERTA DE PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO.			PZA.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	13,980.83	\$ -
13.26	PAGO C.F.E POR CONTRATACION			LOTE	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4,359.04	\$ 4,359.04
13.27	PAGO POR UNIDAD VERIFICACION			LOTE	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	15,851.06	\$ 15,851.06
13.28	SUMINISTRO E INSTALACION UN LUMINARIO ELEKTRA DE LED 60 W, CFOTOCELDA, 140 LW EN POSTE FE CONICO OCTAGONAL 9 MTS, INCLUYE: LAMPARA, BASE PIRAMIDAL 40X90X30, CABLE PINTURA, TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.			PZA	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	24,512.48	\$ -
14.00	TRABAJOS FINALES										
14.20	RETIRO DE TAPONES EN LOS EXTREMOS Y BARRIDO TOTAL DE LOS MISMOS			M3	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.30	\$ -
14.30	LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA, INCLUYE LA MANO DE OBRA NECESARIA.			M2	928.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	\$ -

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



**NUMEROS GENERADORES
VOLUMEN DE OBRA**

[illegible]

**NUMEROS GENERADORES
VOLUMEN DE OBRA**

[illegible]


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




**NUMEROS GENERADORES
VOLUMEN DE OBRA**

VOLUMEN DE OBRA

[illegible]



H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CONTRATO
 TIPO DE OBRA
 LOCALIDAD
 CONTRATISTA:
 PLANO
 PARTIDA
 No. DE OBRA

MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

HOJA 1 DE 4
 UNIDAD
 FECHA 28/09/2022

☐ AMPLIACION
 ☐ ACLARACION
 ☐ MODIFICACION


CROQUIS DE OBRA CIVIL

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 CUERPO
 PERIODO DE EJECUCION
 AL 26-sep-22
 12-sep-22
 No. DE ESTIMACION 2
 NOTAS DE BITACORA

NIVEL
 MODIFICACION

CONCEPTO

AVIANTOS: GUARNICION TIPO L DE CONCRETO HIDRAULICO



BSERVACIONES	RESPONSABLE	SUPERVISOR	ACEPTA	REPRESENTANTE LEGAL:
	ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ		ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA	
	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA


CONTRATO	MGU012/OPICAPIUE/MUNICIPAL/2022		HOJA	3 DE 4
TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO		0	UNIDAD
LOCALIDAD	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.		28/09/2022	FECHA
CONTRATISTA:	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.			
PLANO	0 CUERPO	0 NIVEL		
PARTIDA	PERIODO DE EJECUCION	MODIFICACION		
	12-sep-22	26-sep-22	2	
No. DE OBRA				NOTAS DE BITACORA

☐ AMPLIACION
 ☐ ACLARACION
 ☐ MODIFICACION


☐ CROQUIS DE OBRA CIVIL

CONCEPTO

BANQUETAS: CORTE, RELLENO, Y COLOCACION DE CONCRETO



OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SUPERVISOR	ACEPTA	REPRESENTANTE LEGAL
		ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ		ARQ. MARIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
	FIRMA		FIRMA	



H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO
MGU012/OP/CAPIFE/MUNICIPAL/2022

HOJA
4 DE 4

☐ AMPLIACION
 ☐ ACLARACION
 ☐ MODIFICACION

CROQUIS DE OBRA CIVIL

CONTRATISTA:
DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PLANO
01 CUERPO

PERIODO DE EJECUCION
12-sep-22 AL 26-sep-22

MODIFICACION
2

TIPO DE OBRA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 0

LOCALIDAD
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

UNIDAD
28/09/2022

CONTRATISTA:
DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PLANO
01 CUERPO

PERIODO DE EJECUCION
12-sep-22 AL 26-sep-22

MODIFICACION
2

CONTRATISTA:
DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PLANO
01 CUERPO

PERIODO DE EJECUCION
12-sep-22 AL 26-sep-22

MODIFICACION
2

CONTRATISTA:
DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PLANO
01 CUERPO

PERIODO DE EJECUCION
12-sep-22 AL 26-sep-22

MODIFICACION
2

CONTRATISTA:
DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.


PLANO
01 CUERPO

PERIODO DE EJECUCION
12-sep-22 AL 26-sep-22

MODIFICACION
2

CONCEPTO

OBRAS ACCESORIAS: BROCAL DE POZO DE VISITA



RESPONSABLE
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

ACEPTA
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

RESERVACIONES

FIRMA

RESERVACIONES

FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

No. DE OBRA

CONTRATISTA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.




No DE ESTIMACION 2

PERIODO EJECUCION: DEL

12 de septiembre de 2022

AL

26 de septiembre de 2022





H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



OBRA **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO **MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022**

No. DE OBRA

CONTRATISTA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION




2

PERIODO EJECUCION: DEL

12 de septiembre de 2022

AL

26 de septiembre de 2022





H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



OBRA **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO **MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022**

No. DE OBRA

CONTRATISTA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION

2

PERIODO EJECUCION: DEL

12 de septiembre de 2022

AL

26 de septiembre de 2022



[Handwritten signatures]



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

No. DE OBRA

CONTRATISTA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PERIODO EJECUCION: DEL

12 de septiembre de 2022

AL

No DE ESTIMACION
26 de septiembre de 2022

2





H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

No. DE OBRA

CONTRATISTA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.




PERIODO EJECUCION: DEL

12 de septiembre de 2022

AL

No DE ESTIMACION
26 de septiembre de 2022

2



ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 28/09/2022 OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: ESTIMACION # 2 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., SE INFORMA LO SIGUIENTE: TRABAJOS DE: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA..

12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CUAL SE TENDRÁ QUE DEMOLER UNAS BANQUETAS EXISTENTES EN MAL ESTADO EL CONTRATISTA PRESENTA UN OFICIO SOLICITANDO SE LE AUTORIZEN LOS TRABAJOS, LA SUPERVISIÓN AUTORIZA LA DEMOLICIÓN DE BANQUETA QUE ES NECESARIA PARA EL PROYECTO Y LA CUAL NO BIEN CONTEMPLADA EN EL PROYECTO ORIGINAL POR LO QUE SE PIDE A LA EMPRESA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS ELABORE UNA TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO ORIGINAL.

13 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, CON LA DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EN MAL ESTADO Y LA EXCAVACIÓN DEL ÁREA DE BANQUETA PARA RELLENAR EL ÁREA CON MATERIAL SANO.

14 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

EN ESTE DÍA YA HABÍA CONCLUIDO LA DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EN MAL ESTADO, SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES Y RELLENOS CON MATERIAL SANO PARA DAR NIVEL DE COLADO DE BANQUETA.

15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CONTINÚAN LAS EXCAVACIONES Y RELLENO DE MATERIAL SANO EN EL ÁREA DE BANQUETA, SE INICIA CON EL COLADO DEL ÁREA DE BANQUETA.

17 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CONTINÚAN LAS EXCAVACIONES Y RELLENO DE MATERIAL SANO EN EL ÁREA DE BANQUETA, SE INICIA CON EL COLADO DEL ÁREA DE BANQUETA.

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

ARCHIVOS ADJUNTOS

CONCLUYEN LAS EXCAVACIONES Y RELLENO DE MATERIAL SANO EN EL ÁREA DE BANQUETA Y CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE COLADO DEL ÁREA DE BANQUETA.

23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE COLADO DEL ÁREA DE BANQUETA.

24 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE COLADO DEL ÁREA DE BANQUETA Y SE DEJA EL TRAMO LISTO EN ÁREA DE LOSA PARA COLOCAR CONCRETO.

26 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

ESTE DÍA SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE COLADO DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ESPESORES DE 15 CMS, ACABADO RALLADO AL CUAL SE LE SACARON MUESTRAS DE LABORATORIO CON CILINDROS MISMOS QUE SERVIRÁN PARA PROBAR QUE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SEA LA SOLICITADA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Nota creada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ RESIDENTE ESTATAL 24 de noviembre de 2022 a las 12:38

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION

SE AUTORIZA CON FECHA 28/09/2022, LA ESTIMACIÓN N°. 2 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12/09/2022 AL 26/09/2022 POR UN IMPORTE DE: 502,485.00 QUINIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 98.00 %

FINANCIERO: \$ 1,279,244.46 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 97.17 %

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ RESIDENTE ESTATAL 24 de noviembre de 2022 a las 12:58