

Nº de Contrato:

ISIFE-FAM-ADG-EPR-363-2022

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

PGO: 22201

RDI-03-09

Nº Obra: 220942

REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SERVICIOS
SANITARIOS EN PRIMARIA, JOSEFA ORTIZ
DE DOMÍNGUEZ, UBICADA EN LANCHILLO DE
ISLAS, MUNICIPIO DE APUILA, ESTADO DE
SINALOA.

COMITATIS: JAVIER HUMBERTO ÁLVAREZ
OSORIO.

TELÉF: 6981049928, 6981049928

BITÁCORA

Fecha inicio de los
trabajos

14 / Noviembre / 2022

Periodo de terminación
de los trabajos.

12 / Enero / 2022

Periodo de ejecución

60 días.

Importe total de la Obra

\$ 602,308.71



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones
Municipales 2022 Nivel Básico.

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:

25081200442

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCANO

LOCALIDAD: LANCERITO DE ISLAS


MUNICIPIO: CHOILA

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. SANDRO CASAS MORALES	I.S.I.F.E.	Sandro C. M.


SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. JOVIANO GARCIA CARRERA	I.S.I.F.E.	


BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22201 OBRA No. 230942 N° 01

FECHA 14 - NOVIEMBRE - 2022

Con esta fecha se dio cota a Contrator de Obra en planchas en campo COORDINADOR ZONA NOROCCIDENTAL y SUPERVISOR DE OBRA DE ISURE PARA DEFENDER LOS TRABAJOS A EJECUTAR EN BASE A CARPETA DE CONTRATOS CONTRATADOS POR DEPARTAMENTO DE COSTOS DE ISURE


SUPERVISOR


CONTRATISTA


BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22201 OBRA No. 220942 N° 02

FECHA DEL 15 al 26 de Noviembre 2022

EN BASE A VISITA DE OBRA EN PLAZA
PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ VILCANA
EN EL RANCHO DE ISLAS, CHOCLO,
SE OBSERVARON LOS TRABAJOS DE EXCAVA-
CIÓN DE CERRA PARA FUNDIDO DE PISCINA
Y EXCAVACIÓN P/ REALIZARSE ELÉCTRICOS,
ASI COMO EL FUNDIDO DE PISCINA CONCRETO
DE PVC PESADO DE 38MM EN RED
ELÉCTRICA.

ASI COMO LOS REQUIS. DE IMPERMEA-
BILIZACIÓN DE LA AZULANA, Y DESMONTAJE
DE PABULO ELÉCTRICO DE WAST B GROUP.


Supervisor



Contrator


BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22201 OBRA No. 220942 N° 03

FECHA DEL 28 DE NOV AL 03 DIC 2022

En Base A ubiqa de OBRA Se OBSER-
Vando los TRABAJOS DE ENTORNO en
Aula Aislada y Monitoreo de Bata Asi-
Como la Colocacion del interruptor de
la Colocacion de pasaca en BATH
Colocacion de pasillos y los interruptores
en Aula Aislada y las salidas
para A/A, Colocacion de luminarias.
Asi como los TRABAJOS DE REARMO y CONEXION
en Sala de Res. Elctrica Asi
Como la Colocacion de Cable de cobre
con aislamiento THW de Diferente
CALIBRE


Supervisor



Contrator


BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22201 OBRA No. 220942 N° 04

FECHA DEL 05 AL 13 DE Diciembre 2022

En Base A Visita De OBRA en playas
Obluato EN RANCHO DE ISLAS EN CHIOX
Se OBSERVO que los TRABAJOS DE FABRICACION
DE Refuerzos Estructurales estan per-
minados con su Varilla de fierro colocada,
Se procedio con la Reunion de Jueves
de OBRA en Generalmente de estimacion
N° 1 Corroborando los TRABAJOS COM-
DOS EN ESTIMACION estan especificados
AL 100%.


Supervisor


Joven Alumno