



PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

777

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA: PAVIMENTACION CAMINO EL PALMAR DE LOS RIOS - LA GUASIMA DE LOS GUERRERO

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$ 20,604,498.37

IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 3,000,000.00

ESTIMACION: 5

PERIODO: 29 FEB AL 06 MAR DE 2023


FECHA: 07/03/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

| | | | |
|----|--------------------------------------|----|--------------|
| E1 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO | \$ | 3,000,000.00 |
|----|--------------------------------------|----|--------------|

TOTAL: \$ 3,000,000.00


ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)


ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YANEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ESTIMACION**OBRA:** PAVIMENTACION CAMINO EL PALMAR DE LOS RIOS - LA GUASIMA DE LOS GUERRERO**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**CONVENIO:** S/N

777

ESTIMACION: 5**PERIODO:** 29 FEB AL 06 MAR DE 2023**FECHA:** 07/03/2023**IMPORTE DEL PRESUPUESTO:** \$ 20,604,498.37

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACION | P.U. | IMPORTE |
|--|--|--------|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|
| E1 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO | | | | | | | | | |
| P06S05C022 | ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 235.00 | 208.76 | 98.01 | 0.00 | 110.75 | \$ 658.08 | \$ 72,883.97 |
| P06S17C014 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LT | 29,280.00 | 26,778.60 | 12,825.00 | 0.00 | 13,953.60 | \$ 25.52 | \$ 356,095.87 |
| P06S18C006 | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFÁLTICOS. | LT | 8,540.00 | 7,830.00 | 3,750.00 | 0.00 | 4,080.00 | \$ 24.72 | \$ 100,857.60 |



ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA PREECASIN



ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ESTIMACION**OBRA:** PAVIMENTACION CAMINO EL PALMAR DE LOS RIOS - LA GUASIMA DE LOS GUERRERO**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**CONVENIO:** S/N**ESTIMACION:** 5**PERIODO:** 29 FEB AL 06 MAR DE 2023**FECHA:** 07/03/2023**IMPORTE DEL PRESUPUESTO:** \$ 20,604,498.37

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACION | P.U. | IMPORTE |
|------------|--|--------|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-------------|-----------------|
| P06S27C002 | SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. | M3 | 870.00 | 783.00 | 375.00 | 0.00 | 408.00 | \$ 5,798.12 | \$ 2,365,632.96 |
| P06S27C003 | TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN. | M3 | 870.00 | 783.00 | 375.00 | 0.00 | 408.00 | \$ 256.20 | \$ 104,529.60 |

TOTAL de PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO: \$ 3,000,000.00**TOTAL de ESTIMACION No. 5:** \$ 3,000,000.00


ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA PREECASIN


ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)