



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

Contratación

FOLIO

5508

FECHA DE EXPEDICIÓN

28/03/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000177/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 5914 CONTRERAS MENDOZA EMILIO  
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL RECURSOS PROPIOS 2023	472,681.78	472,681.78
2023 - 99 - 99006 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613008 - 123530000030000020000270000000					

RETENCION INSP. Y VIG, CMIC 14,180.45

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DEL EMISOR RUBI DE 183 CMS. OE  
DIAM. UBICADO POR CALLE LAURO DIAZ CASTRO ENTRE CDCNCRETERA Y RIO CULIACAN, EN LA  
CIUDAD DE CULIACAN, SINALDA,

SUBTOTAL 472,681.78  
----- IVA ----- 73,673.18  
TOTAL 532,174.49

Contrato JAPAC-R.P.-2023-001 D

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

JDSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. JOSE GUADALUPE MEZA DURAN



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

5509

FECHA DE EXPEDICION

28/03/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000177/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 5914 CONTRERAS MENDOZA EMILIO

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DC2023031039

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	1,955.92	1,955.92
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DEL EMISOR RUBI DE 183 CMS. DE DIAM. UBICADO POR CALLE LAURO DIAZ CASTRO ENTRE COCNCRETERA Y RIO CULIACAN, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

SUBTOTAL	1,955.92
IVA-	0.00
TOTAL	1,955.92

ELABORO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONORA



**JAPAC**  
AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

## CONTROL FINANCIERO

CONTRATISTA: EMILIO CONTRERAS MENDOZA

CONTRATO N°: JAPAC-RP-2023-001 D

CONVENIO N°:

ORDEN DE TRABAJO N°:

OBRA N°

FECHA

FECHA

FECHA

2560

11/01/2023

REHABILITACIÓN DEL ENTORNO RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO UBICADO POR CALLE LAURO DIAZ CASTRO ENTRE CONCRETERA Y RIO CULIACAN, CULIACAN, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA:

POZO DE VISITA TIPO CHIMENEA, PTUBERIAS DE 183 M. DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA, CAJA UNION EN Y (2 PIEZAS).

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

### ESTADO DE CUENTA

IMPORTE PRESUPUESTADO  
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN  
ACUMULADO ANTERIOR  
ACUMULADO ACTUAL  
SALDO DEL CONTRATO  
SALDO A CANCELAR

1,036,851.59  
472,681.78  
0.00  
472,681.78  
584,169.81

AVANCE  
FINANC.  
100%  
45.59%  
0.00%  
45.59%  
54.41%

### IMPORTE A PAGAR

ESTIMACIÓN N° 01 NORMAL  
AMORTIZACIÓN  
SUBTOTAL:  
I.V.A.  
SUBTOTAL:  
3.00 % INSP. Y VIG.  
PAGO NETO:

472,681.78  
472,681.78  
75,629.08  
548,310.86  
14,180.45  
534,130.41

PARTIDA PRESUPUESTAL N° 1120

### OBSERVACIONES:

FACTURA: A1578  
FECHA: 28/03/2023

FORMULÓ: ING. ALONDR VALLE VERDUGO  
DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA: 31/MARZO/2023

**FACTURA****A1578****Folio fiscal:**

B27A3540-D3AC-4C9B-BAD3-AAE9FE7E8D93

**No. de serie del CSD del emisor**

00001000000504392792

**No. de serie del CSD del SAT**

00001000000504204971

**Fecha y hora de certificación**

2023-03-28 13:19:02

**Fecha y hora de emisión**

2023-03-28 11:18:47

**Método de pago:**

Pago en parcialidades o diferido.

**Datos del emisor****Razón social:** EMILIO CONTRERAS MENDOZA**RFC:** COME740219H24**Datos del receptor****Razón social:** JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE CULIACAN

**RFC:** JIA840404TX0

Cantidad	Unidad	Cva. P/S	Concepto	Nasc.	P. unitario	Importe
1.0000	E48	72151906	RECIBI DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL, RELATIVO A TRABAJOS DE: REHABILITACIÓN DEL EMISOR RU81 DE 183 CM. DE DIAMETRO, UBICADO POR CALLE LAURO DIAS CASTRO ENTRE CONCRETERA Y RÍO CULIACAN, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA. CONTRATO N° JAPAC-R.P.-2023-001 D. IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN \$472,681.78, SUMA \$472,681.78, MAS 16 POR CIENTO DE IVA \$75,829.08, SUBTOTAL \$548,310.86, DEDUCCIÓN INSP. Y VIG. \$14,180.45, SALDO LIQUIDO \$534,130.41	0.00	472,681.78	472,681.78

**FORMULÓ:**ING. EMILIO CONTRERAS MENDOZA  
CONTRATISTA**REVISÓ:**ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
RESIDENTE DE OBRA JAPAC**AUTORIZÓ:**ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS  
JAPAC**VOBO:**ING. JOSÉ G. MEZA DURAN  
GERENTE DE OBRAS JAPAC**Importe con letra:**QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA  
PESOS 41/100 MXN**Sub-total:** 472,681.78**IVA:** 75,829.08**Lugar de Expedición:**

80178

**Tipo de comprobante:** Ingreso.**Régimen fiscal emisor:**

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

**Régimen fiscal receptor:**

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos.

**Uso del CFDI:**

ID1 Construcciones.

**RfcProvCertif:**

PPD101129EA3

**Forma de pago:**

99 Por definir.

**Método de pago:**

PPD

**Condiciones de pago:**

CREDITO

**(-)DEDUCCIONES****Local (3.00%):** 14,180.45**Total:** 534,130.41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Cadena original del complemento de certificación del SAT**

[1.1B27A3540-D3AC-4C9B-BAD3-AAE9FE7E8D93|2023-03-28T13:19:02|sOzYwgCn4obdFdv1yn0Zi77nQ9mwX0y1AnK9DjUjdGHVPTkM8M+h6D8W+7IXVht4ngMqK4EV+bNFM3B6kW1vAvNkCgpybnsxeDq8CghUjUla1ZvXXICSmL4UEbgnizA6pF2Tq8W01kM2X24jHGaMeMELUaVTS90DG+Azoaweam7KmhzG5kY+APYUoeXZBRgKk5eocqKXvg7KkU3R4NjNo6PA11yCnmRSJLLZBC9gpcGF+Q/Z9SLUg6BPku2kKEXG0AFmJolNzRImOZZemh8SsJK6Ug1Z76n9pdiHe1qDnsgEYKuAzaGEYhQagvcqmVj7dQ==|00001000000504204971]

**Sello digital del emisor**

|DCCNWdcZZVmcLvVe31Qh9WxDmj+5GhKccQAnshXU0ADmxvBv139iutT0G1A4j7agOQ/v9PMmpSzXmT67mySyhRPwAsSWW06Q6zw3oap7rh25e+IKJ6tAYsNkSIDIAa3R7Gj9uX4s6IKT5uqg0mTbVCRgzzdeVPIQoyAagLqWRB8j6WdghK3INOK5Vj|BfYyXcOMUK5nFqplDEA+M9kqU40z4Yth3MU+Yp81qW6SvbfNeD1PCgKmx9fNoYzOocoyc8?|HaQKRLKwb01YRdky3zPcTZ7n3BX2oPWVQZRBmVtd2TQB5zkleyzs767NkSm64yQ==

**Sello digital del SAT**

sOzYwgCn4obdFdv1yn0Zi77nQ9mwX0y1AnK9DjUjdGHVPTkM8M+h6D6W+7IXVht4ngMqK4EV+bNFM3B6kW1vAvNkCgpybnsxeDq8CghUjUla1ZvXXICSmL4UEbgnizA6pF2Tq8W01kM2X24jHGaMeMELUaVTS90DG+Azoaweam7KmhzG5kY+APYUoeXZBRgKk5eocqKXvg7KkU3R4NjNo6PA11yCnmRSJLLZBC9gpcGF+Q/Z9SLUg6BPku2kKEXG0AFmJolNzRImOZZemh8SsJK6Ug1Z76n9pdiHe1qDnsgEYKuAzaGEYhQagvcqmVj7dQ==

**CONSTRUYENDO CON CALIDAD**

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="M1J42CCA3ugA7B8gT.MDAWDEWMDAwMD1PQQz0TI30TIWQYJkoZThveNAQELBQAwggGENSAwHgYDVQDD8d8VVRPURI1EQUQgQ8VSVE1GSUN8RE9SQTEuMCA1UECgw1UBV
CondicionesDePago="CREDITO" Descuento="0.00" Exportacion="01" Fecha="2023-03-28T11:18:47" Folio="1578" FormaPago="99" LugarExpedicion="80170"
MetodoPago="PPD" Moneda="MXN" NoCertificado="88E81088000504392792"
Sello="11XXNdc2ZVncLVIve31131Hq3WzDmj+56hKcc0RrshXU6ADm/xYbv139IubT0G1A4j7ag0Q/v9PmpSzXmTe7my5yhRPw/Rs5WwB6Q5zw3sop7nh26e+IKI6HxAYsNkSID1Aa3R7Gj9u
Serie="A" SubTotal="472681.78" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="534138.41" Version="4.8" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv48.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="EMILIO CONTRERAS MENDOZA" RegimenFiscal="612" Rfc="CDE740229M24"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="88828" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="J1A84604TX0" JscCfdi="182"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0000" ClaveProdSer="71151986" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RECIBO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN EL PAIS DE LA ESTIMACION 2 (UNO) NORMAL, RELATIVO A TRABAJOS DE: REHABILITACION DEL EMISOR RUIB DE 183 CM. DE
DIAMETRO, UBICADO POR CALLE LAURIL DE LAS CASTRAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA. CONTRATO N° IAPAC-R.P.-2023-
061 D. IMPORTE DE LA ESTIMACION $472,581.78, SUMA $472,682.78, MAS 26 POR CIENTO DE IVR $75,629.88, SUBTOTAL $548,318.06, DEDUCCION INSP. Y
VIG. $14,180.45, SALDO LIQUIDO $534,138.41" Descuento="0.00" Importe="472681.78" ObjetoImp="02" ValorUnitario="472681.78">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="472681.78" Importe="75629.88" Impuesto="002" TasaCuota="8.168880" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="75629.88">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="72631.73" Importe="75629.88" Impuesto="002" TasaCuota="8.168880" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="14180.45" TotaldeTraslados="0" version="1.8">
      <implocal:RetencionesLocales ImplocalRetencion="DEDUCCIONES" Importe="14180.45" TasaRetencion="3.00"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-03-28T23:19:52"
NoCertificadoSAT="00881388030581286971" RfcProvCertif="PPD181129EA3"
SelloCfdi="11XXNdc2ZVncLVIve31131Hq3WzDmj+56hKcc0RrshXU6ADm/xYbv139IubT0G1A4j7ag0Q/v9PmpSzXmTe7my5yhRPw/Rs5WwB6Q5zw3sop7nh26e+IKI6HxAYsNkSID1Aa
SelloSAT="s0ZvWgCr4obdfkky2yn8Zi177nQ9mX8y1AnK9iCJojd6HVPtkM8M+h686tW+71XVhKt4ngMqK4EV+bNFH3B6KwLwAYrNkCgpybbsxeDq8C/ghujUtaI2vXX1C5mL4UEkbniz
UID="B27a3540-B5AC-4C98-8AD3-A3E9FE7E8093" Version="1.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
COME740219H24	EMILIO CONTRERAS MENDOZA	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
B27A3540-D3AC-4C9B-BAD3-AAE9FE7E8D93	2023-03-28T11:18:47	2023-03-28T13:19:02	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$534,130.41	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



Gmail

Q in: sent

X 55



12

Mail

Redactar

Cualquier fecha

Contiene archivos adjuntos

Para

Recibidos

12

Chat

Destacados

Para: Facturación

EMILIO CONTRERAS A1578 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6...

1-50 de 2,259

Postpuestos

EMILIO CONTR...

EMILIO CONTR...

Spaces

Enviados

Borradores

1

Para: LEOVARDO

PLAYA ORIENTE 33,35 Y 36 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

30 me

Meet

Spam

Más

Para: Facturación

PLAYA ORIENTE 36 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

30 me

Etiquetas

Para: Facturación

GOB 1525202 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

29 me

GOB 1525202.xml

GOB 1525202.pdf

Para: Facturación

PLAYA ORIENTE 33, 34 Y 35 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

29 me

PLAYA ORIENTE...

PLAYA ORIENTE...

Para: Facturación

GOB 1507338 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

29 me



RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 01 N

**G1 N**

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO.	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACION	472,081.78
MENOS AMORTIZACIÓN	0.00
SUMA	472,081.78
MAS 16% I.V.A.	75,829.08
SUBTOTAL	548,310.86
DEDUCCIONES:	
INSP Y VIG	14,180.45
SUMA DEDUCTIVAS	14,180.45
SALDO LIQUIDO	534,130.41

## FORMULI D

**C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA**  
**CONTRATISTA**

## REVISOR

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

**AUTORIZO**

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

ING. JOSE GPE. MEZA DURAN  
GERENTE DE OBRAS JAPAC





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**  
BLV. ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.  
**CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES**

HOJA  
DE

1  
3

ESTIMACIÓN: D1 NORMAL	DEL: 12/01/2023 AL 02/02/2023	IMPORTE: \$ 472,681.78
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA	CONTRATISTA: C. EMILIO CONTERAS MENDOZA	
OBRA: REHABILITACION DEL EMISOR RUBÍ DE 183 CM. DE DIAMETRO, UBICADO POR CALLE LAURD DIAZ CASTRO ENTRE CONCRETERA Y RÍO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATO N°: JAPAC-R.P.-2023-001 D	
	PRESUPUESTO: \$ 1,036,851.59	

PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA				\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
B5	CAJA UNIÓN EN "Y" (2 PIEZA)							
100502	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, INCLUYE: PERFILES PARA SU AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN	ML	42.00	34.77	0.00	34.77	22.65	787.54
1090 00	EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.							
1100 02	EN ZONA B OE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	652.90	652.90	0.00	652.90	73.34	47,883.69
1130 00	PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS...							
113005	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA R.N. T.M.A. 3/4" Fc=150 KG/CM2, OE 5 CM. OE ESPESOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO (SE PAGARA DE ACUERDO A SECCIÓN OE LA ESTRUCTURA)							
201000	CONCRETO PREMEZCLADO R.N. VACIADO CON BOMBA AGREG. MAX. 3/4" INCLUYE: OBTENCIÓN Y CRIBADO DE ARENA Y GRAVA INCLUYENDO ACARREO, DESCARGA Y MANT. DE CEMENTO, FABRICACIÓN, FIBRA PARA MINIMIZAR LA FIGURACIÓN DEL CONCRETO, COLOCACIÓN Y ACARREO DE CONCRETO, CURADO Y VIBRADO, INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO ( UNA PRUEBA POR CADA 18 M3) OE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y AVALUOS POR UN TERCERO, EL TIPO DE CEMENTO CLASE 40 RS RESISTENTE A SULFATOS CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN (CPO-40-RS-BCH). (EN CASO DE LOSAS O ANDADORES SE DEBERÁ DE DAR UN ACABADO FLOTEADO O PULIDO)	M2	28.00	28.00	0.00	28.00	213.13	5,987.64
403006	DE F'C= 250 KG/CM2.	M3	31.70	31.70	0.00	31.70	4,745.16	150,421.57
4080 00	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN...							

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.

# CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

НОЈА	2
------	---

4

DE	3
----	---

23

ESTIMACIÓN: 01 NORMAL

DEL:

12/01/2023 AL 02/02/2023

IMPORTS: \$

**472,681.78**

**LUGAR:** CULIACAN, SINALOA.

CULIACAN, SINALOA

REHABILITACION DEL EMISOR RUBÍ DE 183 CM. DE DIÁMETRO, UBICADO POR CALLE LAURO DÍAZ CASTRO ENTRE CONCRETERA Y RÍO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.

CONTRATO N.º: JAPAC-R.P.-2023-001 D

**PRESUPUESTO: \$ 1.038.851,59**

[illegible]



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**  
BLV. ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.  
**CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES**

HOJA	3
DE	3

ESTIMACIÓN: 01 NORMAL	DEL: 12/01/2023 AL 02/02/2023	IMPORTE: \$ 472,681.78
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA	CONTRATISTA: C. EMILIO CONTERAS MENDOZA	
OBRA: REHABILITACIÓN DEL EMISOR RUBÍ DE 183 CM. DE DIÁMETRO, UBICADO POR CALLE LAURO DÍAZ CASTRO ENTRE CONCRETERA Y RÍO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA	CONTRATO N°: JAPAC-R.P.-2023-001 D	
	PRESUPUESTO: \$ 1,038,851.59	

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				\$	
C.I. AVF	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
7005 00	IMPERMEABILIZANTES						
700505	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS SÓLIDOS GRADO SANITARIO SIKAGUARD-62, APLICADO CON SISTEMA AIRLES, BROCHA O RODILLO, DOS CAPA DE 5.5 MILESIMAS DE PULGADA A RAZÓN DE 0.40 KG/M2 PRIMERA CAPA Y 0.20 KG/M2 PARA UNA SEGUNDA CAPA, COLOR GRIS, PREVIA A SU APLICACIÓN REALIZAR CORTES CON OISCO PARA EL SELLADO DE GRIETAS CON SIKAFLEX 1A Y APLICAR EN POROSIDAD SIKATOP 121 APLICADO CON LLANA Y ESPONJA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES Y MANO DE OBRA, ASÍ COMO LA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.	M2	108.80	98.13	0.00	98.13	48,882.48

TOTAL: 472,681.78

CONFIRMADA

C. EMILIO CONTERAS MENDOZA.  
CONTRATISTA.

REVISÓ

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ.  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO.

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN OBRAS JAPAC

VO. BD:

ING. JOSE C. MEZA DURAN  
GERENTE DE OBRAS JAPAC

*[Handwritten signature]*