



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

0

FECHA

19/12/2022

CONTRATISTA:

PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV

DOMICILIO: CALLE MONTE ARARAT, NO. 9569, COL.
SANTA ROCIO, CULIACAN DE ROSALES,

R.F.C.
PCO2006126J0

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

**INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22111	No. DE OBRA:	220984	C.C.T.	25DPR0094K	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS		LOCALIDAD:	EL CASTILLO	MUNICIPIO:	NAVOLATO	

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LOSAS, SERVICIOS SANITARIOS Y BARDAS PERIMETRALES EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN EL CASTILLO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA CCT:25DPR0094K

IMPORTE DE OBRA: \$1,266,444.82

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$443,255.69

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,266,444.82

OBRA	IMPORTE
REHABILITACION GENERAL	\$ 536,348.66

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 536,348.66

SUB TOTAL= \$ 536,348.66

I.V.A AL 16 % \$ 85,815.79

TOTAL = \$ 622,164.45

LUIS MELCHOR VILLEGAS IBARRA

APODERADO LEGAL PAVIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO LOPEZ SAINZ

SUPERVISOR S.O.P.

SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA: 19/12/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO: CALLE MONTE ARARAT, NO. 9589, COL. SANTA ROCIO, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN SINALOA .CP. 80135
R.F.C.
PCO2006128J0

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO: 22111 No. DE OBRA: 220984 C.C.T. 25DPR0094K ESTIMACIÓN: 01
PLANTEL: PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS LOCALIDAD: EL CASTILLO MUNICIPIO: NAVOLATO

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LOSAS, SERVICIOS SANITARIOS Y BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN EL CASTILLO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA CCT:25DPR0094K

IMPORTE DE OBRA: \$1,266,444.82
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$443,255.69
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,266,444.82

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LOSAS, SERVICIOS SANITARIOS Y BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN EL										
REHABILITACION GENERAL										
83048	LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO DE LOSA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON ESPATULA Y ESCOBA; RETIRAR DESPERDICIO PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	M2	798.00	\$50.63	\$40,402.74	792.09	0.00	5.91	792.09	\$40,103.52
83082	ENTORTADO DE AZOTEA CON JAL, MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, EN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	798.00	\$395.29	\$315,441.42	792.09	0.00	5.91	792.09	\$313,105.26
85751	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL. PREFABRICADO IMPER MULTICAPA "APP" 3.5MM	M2	798.00	\$328.19	\$261,895.62	558.03	0.00	239.97	558.030	\$183,139.88
TOTAL										\$536,348.66
SUBTOTAL ESTIMACION										\$536,348.66

LUIS MELCHOR WILLEGAS IBARRA
PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV
Contratista

ING. ALEJANDRO LOPEZ SAINZ
Supervisor