



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LOSAS,  
SERVICIOS SANITARIOS Y BARRA PERIMETRAL EN  
PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA  
EN EL CASTILLO, MUNICIPIO DE NAVOLATO,  
ESTADO DE SINALOA

# BITÁCORA

ISIFE - IED - AOE - EPR - 377 - 2022



Archivo:  
Dirección de Infraestructura

Retención:  
Dos Años

Versión:  
02

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
INSTITUTO SINALOA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: INVERSION ESTATAL DIRECTA

**DATOS GENERALES:**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PER. LIC. ADOLFO  
LOPEZ MATEO

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 250PR0094K

ZONA ESCOLAR: \_\_\_\_\_

**UBICACIÓN:**

DOMICILIO: CONOCIDO EL ORTILLO

LOCALIDAD: EL CASTILLO

MUNICIPIO: NAVOLATO


TIPO DE OBRA: REHABILITACION

☐☐



## REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ALEJANDRO LOPEZ SAWZ	ISIFE	

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22111 OBRA No. 22098V N° 01

FECHA 07/ DICIEMBRE/ 2022


EL DIA DE HOY SE HACE LA BITÁCORA  
DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LOS  
SERVICIOS SANITARIOS Y BALDA PERIMETRO  
EN PRIMARIA LIC ASÍPO CORTE MATOS  
UBICADA EN EL CASTILLO, MUNICIPIO DE  
NAVOLTA, ESTADO DE SINALOA


INICIO : 07/ DICIEMBRE/ 2022

TERMINO : 06/ MARZO/ 2023

IMPORTE : \$1,266,448.82

CONTRATISTA : PAUKA CONSTRUCCIONES SA  
DE CV

  
PAUKA

  
CONTRATISTA



## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 2211

OBRA No. 220984 N° 02

FECHA \_\_\_\_\_

07/ DICIEMBRE / 2022

El día de hoy iniciar los trabajos  
correspondientes a este contrato con  
el resto del ítem del modelo 1,  
3 y 4

*[Signature]*

*[Signature]*

09/ DICIEMBRE / 2022

Este día se está trabajando en  
el antecedido del módulo 1 y 3

*[Signature]*

*[Signature]*



## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22111

OBRA No. 220988 N° 03

FECHA \_\_\_\_\_

14/ DICIEMBRE/2022

Se terminó de retirar el imper  
de los módulos mencionados. Se  
sigue trabajando en el arterado  
de los mismo BA y se va a  
y aplicación del imper.

*[Signature]*

*[Signature]*

19/ DICIEMBRE/ 2022

Se terminó de arterar los  
módulos mencionados se continúa  
con la instalación del imper

*[Signature]*

*[Signature]*



## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22111



OBRA No. 220989

Nº 04

FECHA \_\_\_\_\_

23/ diciembre / 2022

Se continúa con el suministro  
y aplicación del impermeabilizante



28/ diciembre / 2022

el día de hoy se terminó de  
instalar el impermeabilizante

