



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. MEXICO 15 - COSTA RICA	ADMINISTRACION DIRECTA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN	IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$14,000,002.54
	IMPORTE DE ESTIMACION: \$13,757,851.35

ESTIMACION No. 1

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 13 DE FEB AL 19 DE MAR DEL 2023



FECHA: 21/03/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAJOS DE REHABILITACION DE CARRETERA \$13,757,851.35

SUBTOTAL: \$13,757,851.35

TOTAL \$13,757,851.35






MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)
ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)
ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES
ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. MEXICO 15 - COSTA RICA					ADMINISTRACION DIRECTA				
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN					IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$14,000,002.54				
ESTIMACION No. 1					HOJA 1 DE 1				
PERIODO: DEL 13 DE FEB AL 19 DE MAR DEL 2023					FECHA: 21/03/2023				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ECR-60	LT	32,205.82	32,205.82	0.00	0.00	32,205.82	\$26.48	\$852,810.11
P06S27C002P	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE) T.M.A. 3/4".	M3	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	1,836.00	\$5,260.03	\$9,657,415.08
P06S27C014P	TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE (MEZCLA CALIENTE) INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION.	M3	2,228.00	2,228.00	0.00	0.00	2,228.00	\$273.26	\$608,823.28
P06S27C005	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE) T.M.A. 3/8".	M3	392.00	392.00	0.00	0.00	392.00	\$6,731.64	\$2,638,802.88
P34S02C007	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DOBLE DE 10 CM DE ANCHO M-2.2 CON PINTURA COLOR AMARILLO TIPO TRAFICO	KM	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	\$22,146.81	\$0.00
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO M-3.1 CON PINTURA COLOR BLANCO TIPO TRAFICO	KM	15.70	0.00	0.00	15.70	0.00	\$11,073.42	\$0.00
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO M-1.5 CON PINTURA COLOR AMARILLO TIPO TRAFICO	KM	4.45	0.00	0.00	4.45	0.00	\$4,896.70	\$0.00
								SUMA:	\$13,757,851.35
								TOTAL ESTIMACION:	\$13,757,851.35
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  MARTIN CASTRO MORENO RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN) </div> <div style="text-align: center;">  ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA RESIDENTE DE OBRA (SOP) </div> <div style="text-align: center;">  ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA COORDINADOR DE ESTIMACIONES </div> <div style="text-align: center;">  ING. CESAR A. CUADRAS CASTRO DIRECTOR DE CONSTRUCCION </div> </div>									