



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. MEXICO 15 - COSTA RICA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$14,000,002.54

IMPORTE DE ESTIMACION: \$242,138.47

ESTIMACION No. 2

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 20 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2023

FECHA: 05/04/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAJO DE REHABILITACION DE CARRETERA \$242,138.47

SUBTOTAL: \$242,138.47

TOTAL \$242,138.47



MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)



ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SON)



ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES



ING. CEZARA CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. MEXICO 15 - COSTA RICA					ADMINISTRACION DIRECTA				
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN					IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$14,000,002.54				
ESTIMACION No. 2					HOJA 1 DE 1				
PERIODO: DEL 20 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2023					FECHA: 05/04/2023				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ECR-60	LT	32,205.82	32,205.82	32,205.82	0.00	0.00	\$26.48	\$0.00
P06S27C002P	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE) T.M.A. 3/4".	M3	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	\$5,260.03	\$0.00
P06S27C014P	TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE (MEZCLA CALIENTE) INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION.	M3	2,228.00	2,228.00	2,228.00	0.00	0.00	\$273.26	\$0.00
P06S27C005	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE) T.M.A. 3/8".	M3	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00	\$6,731.64	\$0.00
P34S02C007	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DOBLE DE 10 CM DE ANCHO M-2.2 CON PINTURA COLOR AMARILLO TIPO TRAFICO	KM	2.10	2.89	0.00	-0.79	2.89	\$22,146.81	\$63,915.69
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO M-3.1 CON PINTURA COLOR BLANCO TIPO TRAFICO	KM	15.70	14.60	0.00	1.10	14.60	\$11,073.42	\$161,671.93
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO M-1.5 CON PINTURA COLOR AMARILLO TIPO TRAFICO	KM	4.45	3.38	0.00	1.07	3.38	\$4,896.70	\$16,550.85
								SUMA:	\$242,138.47
								TOTAL ESTIMACION:	\$242,138.47

 MARTÍN CASTRO MORENO RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)	 ARO GILBERTO CAMACHO ARMENTA RESIDENTE DE OBRA (SOP)	 ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA COORDINADOR DE ESTIMACIONES	 ING. CÉSAR A. CUADRAS CASTRO DIRECTOR DE CONSTRUCCION
---	---	--	--