



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 19/04/2023

INICIO:

13 DE FEBRERO DE 2023.

TERMINO:

04 DE ABRIL DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
884	REHABILITACION CARRETERA MEXICO 15- COSTA RICA.	CULIACAN	ESTATAL	\$14'000,002.54	\$14'000,002.54	\$13'999,989.82	\$12.72	100	100