



ESTADO DE CUENTA

1105A 1 DE 1

[illegible]

	\$	913,171.00	- \$	15,744.33	\$	-	\$	-	\$	319,609.95	\$	-	\$	335,354.18	\$	577,816.82
TOTALES:																
SALDO:			\$	\$1,753,087.38	\$	30,225.64	\$	-	\$	613,580.58	\$		\$	643,806.22	\$	1,109,281.16
SALDO POR AMORTIZAR:			\$	\$1,753,087.38	\$	30,225.64	\$		\$	613,580.58	\$		\$	643,806.22	\$	1,109,281.16

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PENJIEL AS MONTOVA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



RESUMEN GENERAL DE ESTIMACION

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CONTRATO AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022


LUGAR: LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. IMPORTE DEL CONTRATO \$2,298,498.60 + I.V.A.


No DE ESTIMACION 1 No. DE OBRA 1
P DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022 HOJA: 1 DE 1
PERIODO DE ESTIMACION 29 de agosto de 2022 AL 17 de octubre de 2022 FECHA: 19 de octubre de 2022

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.


IMPORTE

ESTIMACION No.	1	SUB TOTAL DE OBRA	\$ 787,216.38
		16 % IVA	\$ 125,954.62
		SUB-TOTAL DE ESTIMACION	\$ 913,171.00
		DEDUCCIONES 2% DERECHO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION, VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.	-\$ 15,744.33
		AMORTIZACION DE ANTICIPO 35%	-\$ 319,609.85
		TOTAL	\$ 577,816.82


REPRESENTANTE-LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA


SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ


DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA



DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO CONTRATO: MGU007/OPI/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE

GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

LUGAR: LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA:

No DE ESTIMACION 1

PERIODO DEL CONTRATO:

29 de agosto de 2022

29 de agosto de 2022

AL

AL

26 de noviembre de 2022

17 de octubre de 2022

HOJA: 1 DE 1

FECHA: 19 de octubre de 2022

		IMPORTE
PAVIMENTACION	\$	443,216.21
	PRELIMINARES	\$ 70,429.60
	TERRACERIAS	\$ 372,786.61
	CONCRETO HIDRAULICO	\$ -
	BANQUETAS	\$ -
SEÑALIZACION		\$ -
SISTEMA DE AGUA POTABLE		\$ 91,760.67
PRELIMINARES	\$	20,179.19
	TUBERIAS	\$ 10,532.08
PIEZAS ESPECIALES	\$	305.18
	TOMAS DOMICILIARIAS	\$ 60,744.22
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.		\$ 252,239.50
PRELIMINARES	\$	83,391.27
	TUBERIAS	\$ 30,892.16
OBRAS ACCESORIAS	\$	651.82
	DESCARGAS DOMICILIARIAS	\$ 137,304.25
TRABAJOS FINALES		\$ -
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		\$ -
IMPORTE DE ESTIMACION 1	\$	787,216.38
	16 % I.V.A.	\$ 125,954.62
SUB-TOTAL DE ESTIMACION:		\$ 913,171.00
DEDUCCIONES 2% DERECHO POR EL SERVICIO DE		\$
SUPERVISION, VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.		\$ 15,744.33
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35%		\$ 319,609.85
TOTAL A PAGAR		\$ 577,816.82

REPRESENTANTE LEGAL:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGUINO-FONSECA

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ARQ. ESAU LOPEZ BAJORQUEZ

SUPERVISOR

ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.									
UBICACIÓN: LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.									
CONTRATISTA: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.									
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 29 de agosto de 2022 AL 17 de octubre de 2022									
No. DE OBRA									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
1-2	PAVIMENTACION								
1-2.1	PRELIMINARES DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A UN RADIO MAXIMO DE 5 KMS.	M2	118.10	384.63	0.00	286.53	384.63	183.11	\$ 443,216.21 \$ 70,429.60 \$ 70,429.60
1-1	TERRACERIAS SUB-RASANTE CON CORTES HASTA 55 CMS., INCLUYE: EXCAVACION EN CORTE, CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO A UN RADIO MAXIMO DE 3 KMS., HOMOGENIZACION DEL MATERIAL CON INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO POR CAPAS Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO CON COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	1,353.33	1,392.20	0.00	28.87	1,392.20	101.75	\$ 372,786.61 \$ 141,655.35
1.2	ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL INCLUYE: EXTRACCION DE BACHE, ADQUISICION, CARGA Y ACARREO A 22 KMS DISTANCIA DE BANCO AL LUGAR DE LA OBRA DE PIEDRA PAPA (PAPON), Y TENDIDO CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	545.33	239.91	0.00	-305.42	239.91	107.17	\$ 25,711.15
1.3	SUB-BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA 22 KMS Y EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA, HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	1,353.33	1,392.20	0.00	28.87	1,392.20	147.55	\$ 205,419.11
1.4	BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA 6.5 KMS Y EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA, HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. Y RIEGO DE IMPREGNACION CON PRODUCTO ASFALTICO A RAZON DE 1.5 L/TS/M2., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	1,353.33	0.00	0.00	0.00	0.00	177.49	\$ -

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA



OBRA:	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. CONTRATI MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
UBICACIÓN:	ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.									
	LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.									
CONTRATISTA:	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.									
No DE ESTIMACION	1	PERIODO DEL CONTRATO:		29 de agosto de 2022		AL		26 de noviembre de 2022		
PERIODO DE ESTIMACION:	DEL	CONTRATO:		MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022		AL		FECHA:		19 de octubre de 2022
No. DE OBRA		29 de agosto de 2022								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE	
2.- 2.1	CONCRETO HIDRAULICO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C= 300 KG/CM2, REV. 10x2 EN GUARNICIÓN TIPO "L" DE SECCIÓN 75x30x15 CMS. DE PATÍN Y PERALTE Y ESPESOR RESPECTIVAMENTE, INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBRADORES DE INMERSIÓN, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA PLANICIDAD, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE 3/4" DE SEPARACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO DE 300 MICRAS PARA REFORZAR CURADO CORRECTO DE LA GUARNICIÓN, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON MACHETE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" Fy=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN CINTA PERFORADA; SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL TRANSVERSALES SELLADOR DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESEL, A LOS RAYOS UV, TIPO SONOMERICO (MARCA PASAURETANO O BASI); LIMPIEZA, ASESORIA INTEGRAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO, CONTROL DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	208.78	0.00	0.00	0.00	0.00	616.16	\$	

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJARDI

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTTOYA



OBRA:

UBICACIÓN:

CONTRATISTA:

No DE ESTIMACION

No. DE OBRA

CLAVE

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DEL

PERIODO DEL CONTRATO:

CONTRATO:

FECHA:

29 de agosto de 2022

MGU007/OP/ICAPUFE/MUNICIPAL/2022

17 de octubre de 2022

AL

AL

26 de noviembre de 2022

19 de octubre de 2022

UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
M2	1154.55	0.00	0.00	0.00	0.00	638.81	\$

2.2

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Fc=300 KG/CM2 CON AGREGADO GRUESO 1 1/2" REV. 1032 EN LOSAS DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADORE DE INMERSIÓN, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA PLANICIDAD, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE 1/2" DE SEPARACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO DE 300 MICRAS PARA REFORZAR CURADO CORRECTO DE LAS LOSAS, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON CORTADORA Y DISCO PUNTA DIAMANTE. SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" FY-4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN CMBRA PERFORADA : COLOCACIÓN DE BARRAS PASA JUNTAS DE 58" DE DIÁMETRO, 60 CMS. DE LONGITUD @ 40 CMS. DE ESPACIAMIENTO, COLOCADAS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL PARA JUNTAS DE EXPANSION CON POLDUCTO DE 3/4" Y GRASA, APLICACIÓN DE CELOTEX DE 1/2" EN JUNTAS FRÍAS, SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL, TRANSVERSALES, LONGITUDINALES CON COLA DE RATA, SELLADOR DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESEL, A LOS RAYOS UV, TIPO SONOMERICO (MARCA PASAURETANO O BASI; LIMPIEZA, ASESORIA INTEGRAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO, CONTROL DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ RODRIGUEZ

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PENABAZ MONTOYA



No. DE OBRA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
3.-	3.1	BANQUETAS LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE BANQUETAS.	M2	417.56 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	9.57 ✓	\$ -
3.2		EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA SUSTITUIRLO CON MATERIAL SANO. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 3.00 KMS..	M3	83.51 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	185.77 ✓	\$ -
3.3		RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON MATERIAL INERTE (LIMO) DE BANCO. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL CON UNA DISTANCIA DE BANCO DE 10 KMS..	M3	41.76 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	278.13 ✓	\$ -
3.4		FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO FC= 230 KG/M2 Y AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLA/C 6-6/10-10 ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA.	M2	417.56 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	453.02 ✓	\$ -
4.-	4.1	SEÑALIZACION PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	ML	208.78 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	25.57 ✓	\$ -
4.2		APLICACION DE PINTURA EN LINEA CONTINUA COLOR AMARILLO Y/O BLANCO DE 10 CMS DE ANCHO PARA DEFINIR CARRIL DE ESTACIONAMIENTO	ML	188.78 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30 ✓	\$ -
4.3		APLICACION DE PINTURA EN LINEA DISCONTINUA COLOR AMARILLO Y/O BLANCO PARA DEFINIR CARRIL DE CIRCULACION	ML	94.39 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30 ✓	\$ -



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. CONTRATI MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022										
UBICACIÓN: LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.										
CONTRATISTA: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.										
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 29 de agosto de 2022 AL 17 de octubre de 2022										
FECHA: 19 de octubre de 2022										
No. DE OBRA										
CLAVE										
CONCEPTO										
UNIDAD										
SEGUN PROYECTO										
HASTA ESTA ESTIMACION										
HASTA ESTIM. ANTERIOR										
EXCEDENTE										
DE ESTA ESTIM.										
P.U.										
IMPORTE										
SISTEMA DE AGUA POTABLE										
PRELIMINARES										
TRAZO DE TERRENO CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS DE AGUA POTABLE.										
ML										
104.39										
106.60										
0.00										
0.00										
\$ 91,760.67										
5.1										
20,179.19										
646.00										
5.2										
EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON CUCHARON DE 0.60 MTS DE ANCHO.										
M3										
81.42										
83.15										
0.00										
0.00										
\$ 4,751.19										
5.3										
PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO.										
M3										
6.26										
6.40										
0.00										
0.00										
\$ 3,622.40										
5.4										
RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO. CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.										
M3										
23.09										
18.70										
0.00										
0.00										
\$ 2,356.95										
5.5										
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION. COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS HASTA NIVEL DE RASANTE DE DESPLANTE DE PAVIMENTO										
M3										
51.60										
57.56										
0.00										
5.96										
57.56										
152.93										
\$ 8,802.65										
TUBERIAS										
SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3", RD-32.5. INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA.										
ML										
104.39										
106.60										
0.00										
0.00										
\$ 10,532.08										
6.1										
8,894.70										
6.2										
INSTALACION JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" RD-32.5, INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA										
ML										
104.39										
106.60										
0.00										
0.00										
\$ 1,637.38										
PIEZAS ESPECIALES										
SUMINISTRO E INSTALACION DE COPL DE PVC DE 3"x3"										
PZA										
2.00										
1.00										
0.00										
0.00										
\$ 305.18										
7.3										
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBULT COMPLETA DE 3"										
PZA										
2.00										
0.00										
0.00										
\$ 305.18										
7.4										
SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELABORACION DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE (30X30X30) FC=150 KG/M2										
PZA										
2.00										
0.00										
0.00										
-2.00										
\$ -										
7.5										
163.84										
\$ -										

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. CRUZ ANTONIO PANDOLFI MONTTOYA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. CRUZ ANTONIO PANDOLFI MONTTOYA

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.									
UBICACIÓN: LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.									
CONTRATISTA: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.									
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022									
CONTRATO: MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
FECHA: 19 de octubre de 2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
8.-	TOMAS DOMICILIARIAS								
8.1	EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACION DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA.	ML	129.76 ✓	220.10	0.00	90.34	220.10	123.15 ✓	\$ 60,744.22
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRUPAK RD-8 EN TOMA DOMICILIARIA.	ML	129.76 ✓	220.10	0.00	90.34	220.10	33.19 ✓	\$ 27,105.32
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: 1 ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", 1 LLAVE DE INSERCIÓN, 1 LLAVE DE BANQUETA, TODOS LOS MATERIALES CON DIAMETRO DE 1/2" Y MANO DE OBRA.	LOTE	17.00 ✓	21.00	0.00	4.00	21.00	1,253.99 ✓	\$ 7,305.12
9.-	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.								
9.1	PRELIMINARES								
9.1	TRAZO Y NIVELACION CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO. ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL A UN MAXIMO DE 3.00 MTS. ENTRE BANCO Y BANCO.	ML	104.39 ✓	104.00	0.00	0.00	104.00	6.06 ✓	\$ 253,831.01
9.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	113.99 ✓	131.04	0.00	17.05	131.04	57.14 ✓	\$ 83,391.27
9.3	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO.	M3	6.26 ✓	6.24	0.00	0.00	6.24	566.00 ✓	\$ 7,487.63
9.4	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA. INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.	M3	28.13 ✓	28.03	0.00	0.00	28.03	126.04 ✓	\$ 3,531.84
9.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS HASTA NIVEL DE RASANTE DE DESPLANTE DE PAVIMENTO	M3	76.21 ✓	93.40	0.00	17.19	93.40	152.93 ✓	\$ 3,532.90
9.15	BOMBA DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA DE 3" DIAM	HRS	250.00 ✓	220.00	0.00	0.00	220.00	113.17 ✓	\$ 14,283.66
9.88	LIMPIEZA Y DESAZOLVE FINO DE CARCAMO, COLECTORES O ATARJEAS POR MEDIO DE EQUIPO TIPO VACTOR.	HRS	10.00 ✓	10.00	0.00	0.00	10.00	2,962.76 ✓	\$ 24,897.40
10.-	TUBERIAS								
10.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20.	ML	104.39 ✓	104.00	0.00	0.00	104.00	278.82 ✓	\$ 29,027.50
10.2	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20.	ML	104.39 ✓	104.00	0.00	0.00	104.00	18.22 ✓	\$ 30,892.16

REPRESENTANTE LEGAL:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ARQ. ESAU LOPEZ BOLDORQUEZ

SUPERVISOR

ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA



CONTRATISTA: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.									
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022									
CONTRATO: MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
FECHA: 19 de octubre de 2022									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
11- 11.24	OBRAS ACCESORIAS SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTARENA 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA, INCLUYE: FABRICACION DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIA CAÑA, COLOCACION DE PLANTILLA DE GRAVA ARENA, ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,307.73	\$ 651.82
11.4 11.5	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE ACERO PARA POZO DE VISITA. SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN INTERCONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE.	PZA PZA	2.00 2.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	6,105.74 651.82	\$ - \$ 651.82
12- 12.1	DESCARGAS DOMICILIARIAS CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE 6" SERIE 20, INTERCONECTADA A TUBERIA DE 8" SERIE 20. INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y VOLTEO.	ML	123.76	131.70	0.00	0.00	131.70	170.29	\$ 137,304.25
12.2	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" SERIE 20 PARA CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA.	ML	123.76	131.70	0.00	0.00	131.70	187.44	\$ 24,685.85
12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" PARA SER INTERCONECTADAS A TUBERIA DE 8" SERIE 20: CODO DE PVC DE 45X6" Y YEE DE 8"X6".	LOTE	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	1,591.51	\$ 27,055.87
12.4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE REGISTROS DE 0.60 X 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD VARIABLE. A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON BASE DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO- ARENA 1:3 Y MARCO Y CONTRAMARCO CON SOLERA DE 3" A 45" Y TAPA CON CONCRETO F'C= 200 KGCM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" CORRUGADA @10 CM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	PZA	17.00	18.00	0.00	1.00	18.00	3,507.53	\$ 63,135.54

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.											
UBICACIÓN: LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.											
CONTRATISTA: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.											
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
No. DE OBRA 1											
CLAVE 19 de octubre de 2022											
FECHA: 19 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
FECHA: 17 de octubre de 2022											
IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,298,498.60 + I.V.A.											
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022											
CONTRATO: MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											

<div><div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div><div>NUMEROS GENERADORES</div><div>VOLUMEN DE OBRA</div></div></div></div>										CONTRATO		MGU007/IOPI/CAPUFE/MUNICIPAL/2022		HOJA:		1 DE 5								
TIPO DE OBRA:					CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO					UNIDAD														
LOCALIDAD					LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.					FECHA														
CONTRATISTA:					DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.																			
PLANO					CUERPO		No DE ESTIMACION		1															
PERIODO DE EJECUCION					MODIFICACION																			
29 de agosto de 2022					AL		17 de octubre de 2022																	
No. DE OBRA:					-		NOTAS DE BITACORA																	
LOCALIZACION					EJE		TRAMO		LARGO		ANCHO		ALTO		PZAS		PARCIAL		TOTAL		RESULTADO			
1-1					PRELIMINARES																			
1-1.1					DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A UN RADIO MAXIMO DE 5 KMS.		L.D.				25.500		2.700						68.85		384.63		M2	
							L.D.				25.000		3.000						75.00					
							L.D.				13.600		2.560						34.82					
							L.D.				12.500		2.500						31.25					
							L.D.				8.000		2.400						19.20					
							L.D.				16.400		3.345						54.86					
							L.I.				21.500		1.200						25.80					
							L.I.				3.620		2.000						7.24					
							L.I.				4.600		0.700						3.22					
							L.I.				12.500		2.000						25.00					
							L.I.				1.700		10.000						17.00					
							L.I.				16.000		1.400						22.40					
1					TERRACERIAS																			
1.1					SUB-RASANTE CON CORTES HASTA 55 CMS. INCLUYE: EXCAVACION EN CORTE, CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO A UN RADIO MAXIMO DE 3 KMS., HOMOGENIZACION DEL MATERIAL CON INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO POR CAPAS Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO CON COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.		0+000-0+106.60		106.600		13.060								1,392.20		1,392.20		M2	
1.2					ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL. INCLUYE: EXTRACCION DE BACHE, ADQUISICION, CARGA Y ACARREO A 22 KMS DISTANCIA DE BANCO AL LUGAR DE LA OBRA DE PIEDRA PAPA (PAPON), Y TENDIDO CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.														1,392.20		239.91		M2	
							L.D.		0+003		5.100		3.000		15.300		2.5		38.25		239.91		M2	
							C.L		0+010		2.200		2.100		4.620		3		13.86				SUPERO EL ESPESOR DE PROYECTO	
							L.D.		0+020		2.000		2.400		4.800		2		9.60				SUPERO EL ESPESOR DE PROYECTO	
							L.D.		0+022		3.000		2.400		7.200		2.5		18.00				SUPERO EL ESPESOR DE PROYECTO	
							L.I.		0+020		1.700		1.100		1.870		3		5.61				SUPERO EL ESPESOR DE PROYECTO	
							C.L		0+031		2.400		2.300		5.520		2.5		13.80				SUPERO EL ESPESOR DE PROYECTO	
							L.D.		0+031		3.000		3.300		9.900		3		29.70				SUPERO EL ESPESOR DE PROYECTO	
							L.D.		0+038		2.100		2.200		4.620		2		9.24				SUPERO EL ESPESOR DE PROYECTO	
							C.L		0+038		2.300		2.500		5.750		3		17.25				SUPERO EL ESPESOR DE PROYECTO	
							C.L		0+038		2.300		1.800		4.140		2		8.28				SUPERO EL ESPESOR DE PROYECTO	
							L.I.		0+065		2.400		6.000		14.400		3		43.20				SUPERO EL ESPESOR DE PROYECTO	
							C.L		0+065		2.300		2.200		5.060		2		10.12				SUPERO EL ESPESOR DE PROYECTO	
							C.L		0+070		5.000		2.300		11.500		2		23.00				SUPERO EL ESPESOR DE PROYECTO	

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



NUMEROS GENERADORES
VOLUMEN DE OBRA

CONTRATO	MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022	HOJA:	3 DE 5
TIPO DE OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	UNIDAD	
LOCALIDAD	LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	FECHA	19 de octubre de 2022
CONTRATISTA:	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
PLANO	CUERPO	No DE ESTIMACION	1
PERIODO DE EJECUCION		MODIFICACION	
29 de agosto de 2022	AL	17 de octubre de 2022	
No. DE OBRA:	NOTAS DE BITACORA		

CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	PARCIAL	TOTAL	RESULTADO	
	EJE	TRAMO							UNIDAD	OBSERVACIONES
	L.I.	0+083.60	5.90				5.90			
	L.D.	0+004	13.30				13.30			
	L.D.	0+016.70	13.30				13.30			
	L.D.	0+017	13.30				13.30			
	L.D.	0+017.80	13.30				13.30			
	L.D.	0+020.60	13.30				13.30			
	L.D.	0+028.60	13.30				13.30			
	L.D.	0+029.30	13.30				13.30			
	L.D.	0+041.50	13.30				13.30			
	L.D.	0+048.80	13.30				13.30			
	L.D.	0+066.20	13.30				13.30			
	L.D.	0+078.60	13.30				13.30			
	L.D.	0+086.70	13.30				13.30			
	L.D.	0+092.30	13.30				13.30			
8.2		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN TOMA DOMICILIARIA.					220.10	220.10	ML	
8.3		SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: 1 ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", 1 LLAVE DE INSERCCION, 1 LLAVE DE BANQUETA. TODOS LOS MATERIALES CON DIAMETRO DE 1/2" Y MANO DE OBRA.					1.00	21.00	PZA	
	L.I.	0+020	1.00				1.00			
	L.I.	0+021.80	1.00				1.00			
	L.I.	0+034	1.00				1.00			
	L.I.	0+048.8	1.00				1.00			
	L.I.	0+058.1	1.00				1.00			
	L.I.	0+067.40	1.00				1.00			
	L.I.	0+079.20	1.00				1.00			
	L.I.	0+083.60	1.00				1.00			
	L.D.	0+004	1.00				1.00			
	L.D.	0+016.70	1.00				1.00			
	L.D.	0+017	1.00				1.00			
	L.D.	0+017.80	1.00				1.00			
	L.D.	0+020.60	1.00				1.00			
	L.D.	0+028.60	1.00				1.00			
	L.D.	0+029.30	1.00				1.00			
	L.D.	0+041.50	1.00				1.00			
	L.D.	0+048.80	1.00				1.00			
	L.D.	0+066.20	1.00				1.00			
	L.D.	0+078.60	1.00				1.00			
	L.D.	0+086.70	1.00				1.00			
	L.D.	0+092.30	1.00				1.00			

RESPONSABLE: SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ	ACEPTA	REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
FIRMA	FIRMA	



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Uasave
DE CORAZÓN POR
IVAMOS JUNTOS!
A NUESTRO AVANCE

**NUMEROS GENERADORES
VOLUMEN DE OBRA**

<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>CONTRATO</div> <div>MGU007/DPI/CAPUFE/MUNICIPAL/2022</div> <div>HOJA:</div> <div>5 DE 5</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>TIPO DE OBRA:</div> <div>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO</div> <div>UNIDAD</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>LOCALIDAD</div> <div>LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>CONTRATISTA:</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div> <div>FECHA</div> <div>19 de octubre de 2022</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>PLANO</div> <div>No DE ESTIMACION</div> <div>1</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>PERIODO DE EJECUCION</div> <div>MODIFICACION</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>29 de agosto de 2022</div> <div>17 de octubre de 2022</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>No. DE OBRA:</div> <div>-</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>NOTAS DE BITACORA</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>LOCALIZACION</div> <div>TRAMO</div> <div>EJE</div> <div>L.D.</div> <div>0+038</div> <div>PARCIAL</div> <div>TOTAL</div> <div>RESULTADO</div> <div>UNIDAD</div> <div>OBSERVACIONES</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.D.</div> <div>0+038</div> <div>6.85</div> <div>6.85</div> <div>6.85</div> <div>6.85</div> <div>ML</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.D.</div> <div>0+052.50</div> <div>6.85</div> <div>6.85</div> <div>6.85</div> <div>6.85</div> <div>ML</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.D.</div> <div>0+054.70</div> <div>6.85</div> <div>6.85</div> <div>6.85</div> <div>6.85</div> <div>ML</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.D.</div> <div>0+078.10</div> <div>6.85</div> <div>6.85</div> <div>6.85</div> <div>6.85</div> <div>ML</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.D.</div> <div>0+086</div> <div>6.85</div> <div>6.85</div> <div>6.85</div> <div>6.85</div> <div>ML</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.D.</div> <div>0+091.80</div> <div>6.85</div> <div>6.85</div> <div>6.85</div> <div>6.85</div> <div>ML</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>12.2</div> <div>SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" SERIE 20 PARA CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA.</div> <div>IDEM AL CONCEPTO ANTERIOR. 12.1</div> <div>131.70</div> <div>131.70</div> <div>131.70</div> <div>ML</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>12.3</div> <div>SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" PARA SER INTERCONECTADAS A TUBERIA DE 8" SERIE 20: CODIGO DE PVC DE 48"x6" Y YEE DE 8"x6".</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>PZA</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.I.</div> <div>0+012.20</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>PZA</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.I.</div> <div>0+020.60</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>PZA</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.I.</div> <div>0+037.70</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>PZA</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.I.</div> <div>0+048.30</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>PZA</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.I.</div> <div>0+059</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>PZA</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.I.</div> <div>0+069.60</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>PZA</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.I.</div> <div>0+079</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>PZA</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.I.</div> <div>0+083</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>PZA</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.D.</div> <div>0+004.60</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>PZA</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.D.</div> <div>0+017.40</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>PZA</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.D.</div> <div>0+027.60</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>PZA</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.D.</div> <div>0+038</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>PZA</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.D.</div> <div>0+052.50</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>PZA</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.D.</div> <div>0+054.70</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>PZA</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.D.</div> <div>0+078.10</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>PZA</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.D.</div> <div>0+086</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>PZA</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.D.</div> <div>0+091.80</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>PZA</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>12.4</div> <div>SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE REGISTROS DE 0.60 X 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD VARIABLE. A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON BASE DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ACABADO INTERIOR PUJUDO CON CEMENTO- ARENA 1:3 Y MARCO Y CONTRAMARCO CON SOLERA DE 3" A 45° Y TAPA CON CONCRETO F'C= 200 KGCM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" CORRUGADA @10 CM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.</div> <div>IDEM AL CONCEPTO ANTERIOR. 12.3</div> <div>17.00</div> <div>17.00</div> <div>17.00</div> <div>PZA</div>						
<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div>						<div>L.D.</div> <div>0+030</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>1.00</div> <div>PZA</div>						

RESPONSABLE: SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

ACCEPTA

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO D'AGNINO FONSECA

FIRMA

FIRMA



VOLUMENES DE OBRA

FECHA: 19 de octubre de 2022 HOJA N°: 01 DE: 01

DE: 01

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

[illegible]

REVISÓ

ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ
SUPERVISOR

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL:



PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

[illegible]

REVISÓ

ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ
SUPERVISOR


ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL:

ACCEPTA


CONTRATO	MGU007/OPICAPUE/MUNICIPAL/2022			HOJA	2 DE 4
TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO				
LOCALIDAD	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.				
CONTRATISTA:	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.				
PLANO	01 CUERPO				
PARTIDA	PERIODO DE EJECUCION				
	29-ago-22	AL	17-oct-22		
No. DE OBRA	1				
	NOTAS DE BITACORA				

LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y DESACARGAS DOMICILIARIAS

CONCEPTO




OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SUPERVISOR	ACEPTA	REPRESENTANTE LEGAL:
		ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ		ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA

 H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATO MGSU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022		HOJA 1 DE 4
TIPO DE OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.		LOCALIDAD GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.		UNIDAD FECHA 19/10/2022
CONTRATISTA: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		PLANO CUERPO		NIVEL MODIFICACION
PARTIDA 29-ago-22		PERIODO DE EJECUCION AL 17-oct-22		No DE ESTIMACION 1
No. DE OBRA		NOTAS DE BITACORA		

CONCEPTO

LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE 3"



OBSERVACIONES	RESPONSABLE ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ	ACEPTA ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA	REPRESENTANTE LEGAL:
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA


☐ AMPLIACION ☐ CROQUIS DE OBRA CIVIL ☐ ACLARACION

☐ AMPLIACION
 ☐ ACLARACION
 ☐ MODIFICACION

CONCEPTO

TERRAGERIAS: CORTES DE SUBRASANTES, SUB-BASE

CONTRATO	MGU007/OPICAPUFE/MUNICIPAL/2022			HOJA	3 DE 4
TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENT'0	0		UNIDAD	0
LOCALIDAD	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.				19/10/2022
CONTRATISTA:	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.				
PLANO	0	CUERPO	0	NIVEL	0
PARTIDA	PERIODO DE EJECUCION		MODIFICACION		
	29-ago-22	AL	17-oct-22	No DE ESTIMACION	1
No. DE OBRA				NOTAS DE BITAGORA	



OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SUPERVISOR	ACEPTA	REPRESENTANTE LEGAL:
		ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ 		ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA 
	FIRMA			FIRMA




☐ AMPLIACION ☐ ACLARACION ☐ MODIFICACION

CROQUIS DE OBRA CIVIL

CONCEPTO

DEMOLICION DE BANQUETAS

CONTRATO	MGU007/OPICAPUFE/MUNICIPAL/2022	HOJA	4 DE 4
TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	UNIDAD	0
LOCALIDAD	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	FECHA	19/10/2022
CONTRATISTA:	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
PLANO	01 CUERPO	0 NIVEL	
PARTIDA	PERIODO DE EJECUCION	MODIFICACION	
	29-ago-22	17-oct-22	
No. DE OBRA		No DE ESTIMACION	1
		NOTAS DE BITACORA	



OBSERVACIONES

RESPONSABLE

ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

SUPERVISOR

ACEPTA

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA

FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 No. DE OBRA

CONTRATISTA DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION 1

PERIODO EJECUCION: DEL 29 de agosto de 2022 AL 17 de octubre de 2022





H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 No. DE OBRA

CONTRATISTA DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION

PERIODO EJECUCION: DEL

29 de agosto de 2022

AL

17 de octubre de 2022





H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 No. DE OBRA

CONTRATISTA DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION 1

PERIODO EJECUCION: DEL 29 de agosto de 2022 AL 17 de octubre de 2022





H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS





OBRA **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO **MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022** No. DE OBRA

CONTRATISTA **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

PERIODO EJECUCION: DEL **29 de agosto de 2022** AL **17 de octubre de 2022** No DE ESTIMACION **1**





H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 No. DE OBRA

CONTRATISTA DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PERIODO EJECUCION: DEL 29 de agosto de 2022 AL No DE ESTIMACION 17 de octubre de 2022 1





H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

No. DE OBRA

CONTRATISTA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.


PERIODO EJECUCION: DEL

29 de agosto de 2022

AL

No DE ESTIMACION
17 de octubre de 2022

1





H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 No. DE OBRA

CONTRATISTA DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PERIODO EJECUCION: DEL 29 de agosto de 2022 AL 17 de octubre de 2022 No DE ESTIMACION 1





H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 No. DE OBRA

CONTRATISTA DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION

1

PERIODO EJECUCION: DEL

29 de agosto de 2022

AL

17 de octubre de 2022





H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

No. DE OBRA

CONTRATISTA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION



1

PERIODO EJECUCION: DEL

29 de agosto de 2022

AL

17 de octubre de 2022



EL DÍA 28/11/2022 OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: AL PERIODO DE EJECUCION DEL: 29 DE AGOSTO AL 17 DE OCTUBRE DEL 2022, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 SE INICIAN LOS TRABAJOS CON RECURSOS PROPIOS DE LA OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

LA EMPRESA DECIDIÓ INICIAR CON RECURSOS PROPIOS YA QUE NO SE LE OTORGABA EL ANTICIPO SE INICIA CON LOS SONDEOS EN LOS POZOS EXISTENTES LAS ATARJEAS Y LA LÍNEA DE AGUA POTABLE. SE TIENE QUE EL RESULTADO DEL SONDEO DE LOS POZOS OSCILA ENTRE 1.90 Y 2.10 MTS. POR LO QUE SE CONSTRUIRÁN DENTRO DEL TRAMO A PAVIMENTAR UNO EN CADA EXTREMO DE LA CALLE CONSIDERANDO SU INTERCONEXIÓN A LA TUBERÍA EXISTENTE EN LOS APROCHES DE LAS CALLES.

SE PIDE A LA EMPRESA ELABORE LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADOS DENTRO DEL PROYECTO ORIGINAL UNA VEZ QUE SE HAGA LA LOS SONDEOS TRAZOS Y TODO LO QUE SE REQUIERE EN LOS TRABAJOS INICIALES PARA UNA VEZ QUE SE HAYA CHECADO QUE TRABAJOS SE REQUIEREN Y NO ESTÉN EN EL PROYECTO ORIGINAL ELABORAR UN COMPARATIVO PARA VALORAR SI E RECURSO CON EL QUE SE CUANTA SE PODRÁ EJECUTAR OBRA EXTRAORDINARIA EN CASO DE SER NECESARIO.

30 DE AGOSTO DE 2022

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE TRAZO UNA VEZ QUE SE TENÍAN LOS SONDEOS Y SE INICIAN LAS EXCAVACIONES PARA INSTALAR LA LÍNEA DE LA ATARJEA ASÍ COMO LOS TRABAJOS DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REGISTROS SANITARIOS.

31 DE AGOSTO DE 2022

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES ASÍ COMO LA PLANTILLA Y LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ATARJEAS INSTALANDO TAMBIÉN LAS OBRAS ACCESORIAS COMO SON LA "Y" Y TODOS SUS ADITAMENTOS

ASIMISMO SE INICIA CON LA INSTALACIÓN DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, INICIANDO CON LAS EXCAVACIONES Y LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 6" .

01 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES ASÍ COMO LA PLANTILLA Y LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ATARJEAS INSTALANDO TAMBIÉN LAS OBRAS ACCESORIAS COMO SON LA "Y" Y TODOS SUS ADITAMENTOS

ASIMISMO SE INICIA CON LA INSTALACIÓN DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, INICIANDO CON LAS EXCAVACIONES Y LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 6" .

02 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ESTE DÍA SE SUSPENDEN LOS TRABAJOS POR MOTIVO DE LAS LLUVIAS.

03 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

ESTE DÍA NO SE TRABAJÓ DEBIDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO QUE QUEDO EN MAL ESTADO POR LAS LLUVIAS.

05 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ESTE DÍA SE CONTINUA SIN TRABAJAR DEBIDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO QUE QUEDO EN MAL ESTADO POR LAS LLUVIAS.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ RESIDENTE ESTATAL 28 de noviembre de 2022 a las 12:06

EL DÍA 28/11/2022 OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: DEL PERIODO DE EJECUCION DEL: 29 DE AGOSTO AL 17 DE OCTUBRE DE 2022, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 6 SEPTIEMBRE DEL 2022

SE REANUDAN LOS TRABAJOS, CON ESTAS FECHAS YA SE COLOCÓ LA LÍNEA DE ATARJEA JUNTO CON SUS OBRAS ACCESORIAS Y SE HACER UNA PRUEBA A LA TUBERÍA PARA QUE VER QUE NO TENGA FUGA UNA VEZ HECHO LA PRUEBA Y YA VIENDO QUE TODA LA TUBERÍA ESTÁ EN CONDICIONES PARA ACEPTAR TODO LO QUE CONLLEVA LA EL DRENAJE, SE INTERCONECTA A LA TUBERÍA EXISTENTE EN LOS APROCHES PARA POSTERIORMENTE INTERCONECTARSE A LOS POZOS DE VISITA QUE SE CONSTRUIRÁN, SE INICIA CON LOS RELLENOS RELLENA COSTILLA ARRIBA DE LOMO DE TUBO CON 30 CM DE ESPESOR PARA POSTERIORMENTE COLOCAR EL RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. CABE MENCIONAR QUE MIENTRAS SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA TODO EL TIEMPO SE ESTUVO APOYANDO CON CAMIÓN VACTOR YA QUE LOS NIVELES DE LOS POSOS ERA BASTANTE ELEVADO Y PRESENTABAN NIVELES DE SATURACIÓN.

07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ESTE DÍA SE DAN POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIOS INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS LAS PIEZAS ACCESORIAS ASÍ COMO LA PLANTILLA Y RELLENOS QUEDANDO PENDIENTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS.

8 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SE INICIA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE INICIANDO CON LAS EXCAVACIONES PARA POSTERIORMENTE COLOCAR LA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR COMO LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE TRES PULGADAS ASÍ MISMO SE VA COLOCANDO LA MANGUERA Y SUS INTERRUPTORES PARA CONSTRUIR LA TOMA DOMICILIARIA,

9 SEPTIEMBRE DEL 2022

UNA VEZ INSTALADA LA TUBERÍA DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y LA MANGUERA PARA LA TOMA DOMICILIARIA SE PROCEDE A ELABORAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA LA CUAL CUMPLIÓ CON LO SOLICITADO POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE UNA VEZ HECHA LA PRUEBA PROCEDE DE RELLENO TANTO EL ACOSTILLADO COMO EL DE MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN SE CONTINÚA CON LA INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA

CON LO QUE RESPECTA A LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS

UNA VEZ TERMINADO LOS TRABAJOS DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIAS ASÍ COMO LOS DE LÍNEA DE TARJETA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS CON REGISTROS SANITARIOS SE PROCEDE A TRAZAR LA CALLE E INICIAR CON LA DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EN MAL ESTADO Y LAS QUE OBSTRUYEN EL TRAZO POR DONDE QUEDARA CONSTRUIDA LA CALLE Y EL CORTE DE TERRACERÍAS CON ESPESORES DE HASTA 55 CM COMO LO MARCA EL PROYECTO

10 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SE INICIA LA DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, ASÍ COMO TODO OBJETO QUE OBSTRUYA LA VIALIDAD

12 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONTINÚA LA DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, ASÍ COMO TODO OBJETO QUE OBSTRUYA EN EL TRAZO DE LA VIALIDAD.

15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, ASÍ COMO TODO OBJETO QUE OBSTRUYA EN EL TRAZO DE LA VIALIDAD.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ RESIDENTE ESTATAL 28 de noviembre de 2022 a las 12:43

AGOSTO AL 17 DE OCTUBRE DE 2022, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE INICIA EL CORTE DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA PESADA PARA ABRIR CAJA DONDE SE ALOJARAN LA SUB-BASE Y BASE Y POSTERIORMENTE LAS GUARNICIONES Y LOSA. SE ABRE CAJA CONFORME A LO QUE INDICA EL PROYECTO.

17 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONTINÚA EL CORTE DE SUBRASANTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN CAJA DE CALLE.

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONTINÚA EL CORTE DE SUBRASANTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN CAJA DE CALLE.

20 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE CORTE DE SUBRASANTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN CAJA DE CALLE SE PIDE A LABORATORIO SAQUE LAS CALAS CORRESPONDIENTES PARA QUE LIBERE EL TRAMO UNA VEZ QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN PROYECTO.

21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ESTE DÍA DESPUÉS DE QUE LABORATORIO APROBÓ QUE LA SUBRASANTE CUMPLE CON EL GRADO DE COMPACTACIÓN LIBERA EL TRAMO PARA QUE SE INICIE CON LA INCORPORACIÓN DE MATERIAL SUB-BASE EN ESPESORES DE 20 CMS.

EL MATERIAL SUB-BASE QUE SE COLOCARA EN LA VIALIDAD SERÁ EN ESPESORES DE 20 CMS COMPACTADO HASTA EL 95 % DE SU P.V.S.M. MISMO QUE SERÁ APROBADO POR LABORATORIO.

24 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE SUB-BASE EN ESPESORES DE 20 CMS. CON INCORPORACIÓN DE HUMEDAD Y LA COMPACTACIÓN DE LA MISMA.

26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ESTE DÍA SE PIDE A LABORATORIO CHEQUE EL TRAMO Y VER SI CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, UNA VEZ CHECADO EL TRAMO Y SACADO LAS CALAS CORRESPONDIENTES SE ACEPTA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES.

UNA VEZ QUE LABORATORIO LIBERO EL TRAMO DE SUB-BASE SE PROCEDERÁ A COLOCAR EL MATERIAL BASE EL CUAL SE COLOCARA CON INCORPORACIÓN DE HUMEDAD Y LAS COMPACTACIONES CORRESPONDIENTES EN ESPESORES DE 20 CMS. DE ESPESOR.

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ESTE DÍA SE INICIA CON LOS TRABAJO DE COLOCACIÓN DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR INCORPORÁNDOSE HUMEDAD Y SU RESPECTIVA COMPACTACIÓN.

29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ARCHIVOS ADJUNTOS

ESTE DÍA SE CONTINUA CON LOS TRABAJO DE COLOCACIÓN DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR INCORPORÁNDOSE HUMEDAD Y SU RESPECTIVA COMPACTACIÓN.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ESTE DÍA SE SUSPENDEN LOS TRABAJOS POR LLUVIA.

3 DE OCTUBRE DE 2022

ESTE DÍA SE HACE UNA VALORACIÓN DE CÓMO SE ENCUENTRA LA VIALIDAD CON RESPECTO AL MATERIAL DE BASE QUE SE HA COLOCADO Y SE DECIDE NO TRABAJAR PARA NO FATIGAR EL TERRENO DEBIDO A LA HUMEDAD QUE TIENE EL MATERIAL DEBIDO A LA LLUVIA.

5 DE OCTUBRE DE 2022

ESTE DÍA SE CONTINUA CON LOS TRABAJO DE COLOCACIÓN DE BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR INCORPORÁNDOSE HUMEDAD Y SU RESPECTIVA COMPACTACIÓN.

6 DE OCTUBRE DE 2022

ESTE DÍA SE HACE EL PROCESO DE LLANTEO CON UN CAMIÓN VOLTEOS CARGADO PARA VERIFICAR QUE EL TRAMO NO PRESENTE BACHES A LO CUAL ESTA PRUEBA NOS ARROJÓ QUE SE ENCONTRARON VARIAS ÁREAS CON HUNDIMIENTO EL CUAL SIGNIFICA QUE SE BACHEO EL ÁREA DE BASE POR LO QUE SE PROCEDERÁ A RETIRAR EL BACHE EN LA VIALIDAD.

8 DE OCTUBRE DE 2022

ESTE DÍA SE CONTINUA CON EXTRAYENDO LOS BACHES QUE SE PROVOCARON POR MOTIVOS DE LLUVIA..

Nota creada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ RESIDENTE ESTATAL 28 de noviembre de 2022 a las 12:49

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 28/11/2022 OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: PERIODO DE EJECUCION DEL 29 DE AGUSTO AL 17 DE OCTUBRE DEL 2022, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 10 DE OCTUBRE DE 2022

ESTE DÍA SE HACE EL PROCESO DE LLANTEO CON UN CAMIÓN VOLTEOS CARGADO PARA VERIFICAR QUE EL TRAMO NO PRESENTE BACHES AL PARECER YA NO SE PRESENTAN HUNDIMIENTOS Y SE CONTINUA CON LA INCORPORACIÓN DE MATERIAL BASE

13 DE OCTUBRE DE 2022

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE MATERIAL BASE.

15 DE OCTUBRE DE 2022

ESTE DÍA SE HACE PIDE A LABORATORIO HAGA LAS CALAS CORRESPONDIENTES A LA CAPA DE MATERIAL BASE QUE SE COLOCÓ LA CUAL SALIÓ COMO LO PIDEN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO POR LO TANTO SE LIBERA EL TRAMO PARA QUE SE EJECUTE EL PROCESO DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y EL ARENEO DEL ÁREA DE PAVIMENTO

17 DE OCTUBRE DE 2022

ESTE DÍA SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y ARENEO DEL MISMO PARA PROTECCIÓN DE MATERIAL BASE QUE SE COLOCÓ.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ RESIDENTE ESTATAL 28 de noviembre de 2022 a las 12:52

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION

SE AUTORIZA CON FECHA 25/10/2022, LA ESTIMACIÓN N°. 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/08/2022 AL 17/10/2022 POR UN IMPORTE DE: 787,216.38 SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 38/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 80.00 %

FINANCIERO: \$ 787,216.38 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 34.25 %

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ RESIDENTE ESTATAL 28 de noviembre de 2022 a las 13:07