



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA

15/10/2022

CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAÑICAS MARZA
S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE CERRO OTATES #3266 FRACC.
LOMA LINDA C.P. 80177
R.F.C.
CCE030609-T9A

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220824	C.C.T.	25DJN0092W	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN		
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$807,188.83
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$282,516.09
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$807,188.83

OBRA	IMPORTE
LUMINARIAS	\$ 601,683.15
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 601,683.15
SUB TOTAL=	\$ 601,683.15
I.V.A AL 16 %	\$ 96,269.30
TOTAL =	\$ 697,952.45

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAÑICAS MARZA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. DIEGO ISAAC MURILLO ACOSTA
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



0 FECHA 15/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS MARZA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE CERRO OTATES #3266 FRACC. LOMA LINDA C.P. 80177

R.F.C.
CCE030609-T9A

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO: 22109 No. DE OBRA: 220824 C.C.T. 25DJN0092W ESTIMACIÓN: 01

PLANTEL: JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES MUNICIPIO: CULIACAN


DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.


IMPORTE DE OBRA: \$807,188.83

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$282,516.09

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$807,188.83

CLAVE			CONCEPTO			UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
							VOL	PU	\$					
LUMINARIAS														
DSINT.LUM.	DESCONEXION Y RETIRO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO POR DAÑO EN AULA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					PZA	56.00	\$406.95	\$22,789.20	85.00	0.00	0.00	85.00	\$34,590.75
ELEC.LUM17W	SUMNISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2 X 17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2 X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.					PZA	56.00	\$4,398.91	\$246,338.96	85.00	0.00	0.00	85.00	\$373,907.35
ELEC.SALLUM	SUMNISTRO E INSTALACION DE SALIDA ALUMBRADO PARA AULAS,INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL.12 CABLE DE COBRE CAL.14,MATERIAL DE FIJACION, CINTHA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.					PZA	15.00	\$1,833.09	\$27,496.35	85.00	0.00	0.00	85.00	\$155,812.65
ELEC.SALCONT	SUMNISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS,INCLUYE: CONTACTO DUPLEX BTICINO,CABLE DE COBRE THW-LS CAL.12 CABLE DE COBRE CAL.14,MATERIAL DE FIJACION, CINTHA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.					PZA	28.00	\$1,868.62	\$52,321.36	20.00	0.00	0.00	20.00	\$37,372.40
SUBTOTAL ESTIMACION													\$601,683.15	


CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS MARZA S.A. DE C.V.
Contratista


ARQ. DIEGO ISAAC MURILLO ACOSTA
Supervisor