



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

CONSTRUCCION DE TECHOMBRE
DE 4.50 x 17.00 m.

BITÁCORA

CONTIENE

ISIFE-FAM-ADE-JM-154-2022

P60. 22201

Nº OBRA 220651



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES
MULTIPLES 2027

DATOS GENERALES: PREESCOLAR
NOMBRE DE LA ESCUELA: PABLO MARTINEZ ROS
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:
ZONA ESCOLAR: 25DJW03560

UBICACIÓN:
DOMICILIO: CONDOMIO
LOCALIDAD: TOPOLOABAMPO
MUNICIPIO: ATACOTZCO

TIPO DE OBRA:
☐ ☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
		<i>Sandra Castro Mada</i>

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
		<i>Sandra Castro Mada</i>

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220651 No. 001

FECHA 16-Agosto-2022

OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE TECHAMORE DE

4.50 x 17 M

\$ 449,363.94

CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-JN-154-2022

FECHA DE CONTRATO

16-Agosto-2022 AL 14-OCT-2022

CONSTRUCCIONES JERUSA DE CV



4

CONTRATISTA

Sando Castro Malden

Super

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220651 No. 002


FECHA 17-Agosto-22-20 Agosto-22

INICIO DE LOS TRABAJOS CON
RETINO DE TECHUMBRE
EXISTENTE, CONCEPTO QUE SE
CONTERNA COMO PRECIO
EXTRAORDINARIO.

SE EFECTUA EL TALLADO DE LA
TECHUMBRE



ACTUANTE

 Sandro Castro Maldon

SUPLEN.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 22061 No. 003
FECHA 21-AGOSTO-22 AL 25 AGOSTO-22

A SE ENCUENTRAN EFECTUANDO LOS
TRABAJOS DE CORTE Y DEMOLICION
DE PISO EN AREA DE ZAPATAS,
EXCAVACION, CEGADO DE FUNTILLAS
Y COLOCACION DE ACERO

A SE EFECTUAN CEGADO DE
ZAPATAS Y DADOS OBSERVANDO
LA COLOCACION DE ANCLAS DE
ACUERDO A PROYECTO



CONTABILISTA

Sandro Castro Muden

SPON.

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 2201 OBRA No. 220651 No. 004
FECHA 26-AUGUSTO-22 AL 31-AUGUSTO-22

* SE COLOCARON LAS PLACAS DE
ASIENTO DE 5/8"

* SE COLOCARON LAS COLUMNAS
IPR

* SE COLOCO LA MALLA PARA PISO 66/10-10
Y COLADO DE AMPULLACION DE PISO
EXISTENTE EN AREA DE TECHUMBRE

SE AUTORIZA ESTIMAR
AVANCE 34%



Proyectista / Sandro Castro Mader

SUPLEN