



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

CONSTRUCCION DE TECHOMBRE
DE 4.50 x 17.00 m.

BITÁCORA

CONTINUA

ISIFE-FAM-ADE-JN-154-2022

P60. 22201

Nº OBRA 220651



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES
MULTIPLES 2007

DATOS GENERALES:

PREESCOLAR

NOMBRE DE LA ESCUELA: PABLO MONTESINOS

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:

250JW03560

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONDADO

LOCALIDAD: TEPIC

MUNICIPIO: TEPIC

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
	Sandra Castro Made	

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
	Sandra Castro Made	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220651 No. 001

FECHA 16-Agosto -- 2022

OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE

4.50 x 17 m


\$ 449,363.94

CONTRATO: ISIFE-FAM-ROE-JN-154-2022

FECHA DE CONTRATO

16-Agosto-2022 AL 14-OCT-2022

CONSTRUCCIONES TERA SA DE CV



CONTABILISTA

Sandra Castro Maldonado

SUPLEN.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220651 No. 002

FECHA 17-Agosto-22 - 20 Agosto-22

INICIO DE LOS TRABAJOS CON
REPTO DE TECTUMBAE
EXISTENTE, CONCEPTO QUE SE
CONFERIRÁ COMO PRECIO
EXTRAORDINARIO.

SE EFECTUA EL TALLADO DE LA
TECTUMBAE



ACTUALISTA

4 Sando Castro Maldonado

SUPLEN.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 22061 No. 003

FECHA 21-AGOSTO-22 AL 25 AGOSTO-22

A SE ENCUENTRAN EFECTUANDO LOS
TRABAJOS DE CORTE Y DEMOLICION
DE PISO EN AREA DE ZAPATAS,
EXCAVACION, CORDADO DE PLANTILLAS
Y COLOCACION DE ACERO

SE EFECTUAN CORDADO DE
ZAPATAS Y DADOS OBSERVANDO
LA COLOCACION DE ANCLAS DE
ACUERDO A PROYECTO



CEINTISTAS

Sandro Castro Maldonado

SRON.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220651 No. 004
FECHA 26-AGOSTO-22 AL 31-AGOSTO-22

* SE COLOCAN LAS PIRAS DE
ASIENTO DE 5/8"

* SE COLOCAN LAS COLUMNAS
IPR

* SE COLOCA LA MALLA PARA PISO 66/10-10
Y COLADO DE AMPULLAS DE PISO
EXISTENTE EN AREA DE TECHUMBRE

SE AUTORIZA ESTIMAR
AVANCE 34%



Proyectista

4 Sando Carter Mader

SUPLEN.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220651

No. 005

FECHA 1/9/2022 - 15/9/2022

* A LA FECHA SE ESTAN TRABAJANDO
EN LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA

* SE ENCUENTRAN SUMINISTRADOS EL TOTAL
DE LOS PULVES Y LAMINAS

* SE OBSERVAN TRABAJOS DE FONDEO
Y PINTURAS EN LA ESTRUCTURA

* SE ESTAN EJECUTANDO LOS TRABAJOS
DE CORTE DE PULVES, STANTS Y
DEMÁS ELEMENTOS QUE FORMAN LAS
ESTRUCTURAS.



CERTIFICADA

J. Sandra Castro Malden

SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220651

No. 006

FECHA 16/9/2022 - 30/9/2022

* A LA FECHA ESTAN COLOCADOS LAS
ESTRUCTURAS, POLINES, STRUTS TODO
CORRECTAMENTE PINTADOS

* SE ESTAN EFECTUANDO LOS TRABAJOS
DE COLOCACION DE LAMINAS

* DE IGUAL MANERA SE OBSERVAN SUMINISTRADOS
LAS CAPALETAS

* SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DE COLOCACION
DEL TUBO DE DESCARGA QUE BASAN DE
LAS CANALETAS



CONTRATISTA

J SANDO CASTRO MADON

Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220651 No. 007

FECHA 1/10/22 - 7/10/22

* CON ESTAS FECHAS SE HACE LA REVISION
DE TODOS LOS CONCERTOS MOTIVO DE
ESTE CONTRATO OBSERVANDO QUE SE
HAN EFECTUADO CORRECTAMENTE Y SE
ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100%
* SE AUTORIZA ENTREGA DE PAGOS
(FINIQUITO) PARA SU PAGO

* SE FIRMAN ACTAS DE ENTREGA

* OBRA FINALIZADA 100%



CONTRATISTA

Sandro Castro Maldonado

Supervisor