



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

0  
**CONTRATISTA:**  
**KATIA MARIELA ORTIZ GARNICA**  
**DOMICILIO:** MERCURIO 1858A COL. HUMAYA INFONAVIT  
C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA.  
**R.F.C.**  
**OIGK850207H45**

FECHA 26/09/2022  
**DEPENDENCIA:**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

### RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22303	No. DE OBRA:	220673	C.C.T.	25ECB0025I	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	MEDIA SUPERIOR GENERAL SALVADOR ALVARADO (COBAES 25, ZONA 04)			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	RETIRO DE BUTACAS EN AUDITORIO, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, RETIRO DE CANCELERIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, INSTALACION DE VITRO PISO Y ZOCLO EN MEDIA SUPERIOR GENERAL SALVADOR ALVARADO (COBAES 25, ZONA04), UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						
IMPORTE DE OBRA:			\$408,611.60				
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:			\$143,014.06				
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:			\$1,097,282.00				

OBRA	IMPORTE
REHABILITACION DE AUDITORIO	
PRELIMINARES	\$ 50,384.16
ALBAÑILERIA	\$ 85,053.38
CANCELERIA	\$ 148,376.82
SALA DE JUNTAS	\$ 12,756.79
CANCELERIA	\$ 10,505.49
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 307,076.64
SUB TOTAL=	\$ 307,076.64
I.V.A AL 16 %	\$ 49,132.26
TOTAL =	\$ 356,208.90

  
KATIA MARIELA ORTIZ GARNICA  
CONTRATISTA

  
ING. MOISES BUELNA FELIX  
SUPERVISOR



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA  
HOJA:

26/09/2022

**CONTRATISTA:**

KATIA MARIELA ORTIZ GARNICA

**DOMICILIO:** MERCURIO 1858A COL. HUMAYA INFONAVIT C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA.

**R.F.C.**

OIGK850207H45

**DEPENDENCIA:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA  
EDUCATIVA

1 de 1

LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

**DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22303	No. DE OBRA:	220673	C.C.T.	25ECB0025I	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	MEDIA SUPERIOR GENERAL SALVADOR ALVARADO (COBAES 25, ZONA-04)				LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	RETIRO DE BUTACAS EN AUDITORIO, TRABAJOS DE ALBANILERIA, RETIRO DE CANCELERIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, INSTALACION DE VITRO PISO Y ZOCLO EN MEDIA SUPERIOR GENERAL SALVADOR ALVARADO (COBAES 25, ZONA04), UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE						

IMPORTE DE OBRA:	\$408,611.60
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$143,014.06
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,097,282.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
	<b>REHABILITACION DE AUDITORIO</b>									
	PRELIMINARES				\$ 50,384.16					\$50,384.16
41343	RETIRO DE BUTACAS DE AUDITORIO CON RECUPERACION INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD	PZA	108.00	\$ 466.52	\$ 50,384.16	0.00	0.00	0.00	108.0000	\$50,384.16
	<b>ALBANILERIA</b>				\$ 117,352.33					\$85,053.38
11017	DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M2	24.00	\$126.23	\$ 3,029.52	0.00	0.00	-19.34	4.66	\$588.23
32001	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PLOMO Y REGLA, ACAB. CILLANA DE MADERA, INCL. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, REMATE Y EMBOQUILLADO	M2	24.11	\$283.35	\$ 6,831.57	0.00	0.00	-19.45	4.66	\$1,320.41
89627	LEVANTAR PISO DE MOSAICO INCL. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA TRABAJO TERMINADO	M2	153.62	\$74.22	\$ 11,401.68	0.00	0.00	-153.62	0.00	\$0.00
85075	SUM. Y COL. DE VITROPISO 33X33 CMS, INCL. PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS TRABAJO TERMINADO	M2	153.62	\$531.49	\$ 81,647.49	0.00	0.00	-31.59	122.03	\$64,857.72
85096	S. Y C. DE ZOCLO INTERCERAMICO O SIMILAR DE 8 CM ASENT. Y EMBOQUILLADO DE COLOR DE 1 CM ESP. INCLUYE CORTES, TRABAJO TERMINADO	ML	87.48	\$165.09	\$ 14,442.07	0.00	0.00	23.29	110.77	\$18,287.02
	<b>CANCELERIA</b>				\$ 161,136.58					\$148,376.82
89630	QUITAR CANCELERIA INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA TRABAJO TERMINADO	M2	45.21	\$370.82	\$ 16,764.77	0.00	0.00	-3.58	41.63	\$15,437.24
89644	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO	M2	45.21	\$3,193.36	\$ 144,371.81	0.00	0.00	-3.58	41.63	\$132,939.58
	<b>SALA DE JUNTAS</b>				\$ 12,894.88					\$12,756.79
89627	LEVANTAR PISO DE MOSAICO INCL. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA TRABAJO TERMINADO	M2	16.59	\$74.22	\$ 1,231.31	0.00	0.00	0.11	16.70	\$1,239.47
85075	SUM. Y COL. DE VITROPISO 33X33 CMS, INCL. PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS TRABAJO TERMINADO	M2	16.59	\$531.49	\$ 8,817.42	0.00	0.00	0.11	16.70	\$8,875.88
85096	S. Y C. DE ZOCLO INTERCERAMICO O SIMILAR DE 8 CMS ASENT. Y EMBOQUILLADO DE COLOR 1 CM ESP. INCLUYE RECORTES, TRABAJO TERMINADO	ML	17.24	\$165.09	\$ 2,846.15	0.00	0.00	-1.24	16.00	\$2,641.44
	<b>CANCELERIA</b>				\$ 7,295.48					\$10,505.49
84072	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON TIPO TROQUELADO Y PLACA POLAR DE 61 X 61	M2	4.00	\$1,823.87	\$ 7,295.48	0.00	0.00	1.76	5.76	\$10,505.49
<b>REHABILITACION DE AUDITORIO</b>										
	PRELIMINARES				50,384.16					50,384.16
	ALBANILERIA				85,053.38					85,053.38
	CANCELERIA				148,376.82					148,376.82
	SALA DE JUNTAS				12,756.79					12,756.79
	CANCELERIA				10,505.49					10,505.49
	<b>SUB TOTAL=</b>				<b>\$307,076.64</b>					
	<b>I.V.A AL 16 %</b>				<b>\$49,132.26</b>					
	<b>TOTAL =</b>				<b>\$356,208.90</b>					

KATIA MARIELA ORTIZ GARNICA  
Contratista

ING. MOISES BUELNA FELIX  
Supervisor