

## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22303 OBRA No. 220674 No. 001

FECHA 23/Agosto/2022

Con fecha 23 de Agosto de 2022  
Se Abre la Presente Bitácora de  
Obra Correspondiente al Contrato No.:  
TSIFE-CONV-ADE-CB-175-2022.  
Referente a la Obra:

"Rehabilitación de Auditorio Incluye: Suministro  
e instalación de Butacas, instalación de Vitro  
Piso, e instalación eléctrica en Media  
Superior General Angel Flores (Cobres 26,  
Zona 04), Ubicada en Culiacan Rosales,  
Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa.

7

Juan Pablo Lino Lopez.   
Superintendente.

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220674 No. 002

FECHA 30 / Agosto / 2022

Con fecha 30 de Agosto de 2022  
Se realiza Segunda Nota de Bitácora,  
Se Aprecia Retiro al 100% de  
Butacas (108 Piezas), Se trabaja en  
Colocación de Vitró, Piso y Se  
Observa Píndolo de Losa al 100%

Se Observa que No Se requiere  
entortado o Renivelado.

7

Juan Pablo Ino Lopez

Superintendente.



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220674  
FECHA 12/Septiembre/2022

No. 003

Con Fecha 12 de Septiembre de 2022 Se realiza Tercera Nota de Bitácora, Se Observa 80% de Avance en instalación de vitro Piso y Zócalo.

Se trabajó en Cambio de Cristales y Pizos de Aluminio Dañados, Se realiza Laminados existentes y Contactos en estado.

Juan Pablo Lopez.

Superintendente.

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220674 No. 004  
FECHA 26/ Septiembre / 2022

Con Fecha 26 de Septiembre Se  
Valida la instalación de Vitro Pso  
y Zocalo al 100%, Se  
Observa Retiro y Sustitución de  
Luminarias y 2 Contactos, Así  
Como Cristales Dañados.

Se trabajó en Retiro de Puerta de  
Lamina existente

Juan Pablo Lopez  
Supervisor