

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220673 No. 001
FECHA 23/Agosto/2022

Con Fecha 23 de Agosto de 2022
Se van Por iniciados los trabajos
Referentes al Contrato: ISIFE-CONV-ADE-
CB-175-2022.

"Retiro de Butacas, en Auditorio, trabajos
de Albañilería, Retiro de Cacería,
Suministro e instalación de Cacería
de Aluminio, Instalación de Vitro Piso y
Zocalo en Media Superior General
Salvador Alvarado (Cabes 25 ZONG 04),
Ubicada en Culiacan Rosiles, Municipio
de Culiacan, estado de Sinaloa."

Se inicia Con Retiro de Butacas en
Auditorio, Retiro de Piso en Direccion
y Desmontaje de Plafon en mal estado.

7

Juan Pablo Lopez.

Superintendente.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220673 No. 002
FECHA 31/Agosto/2022

Con fecha 31 de Agosto de 2022
Se realiza la Segunda Nota de Bitácora
Donde se observa el retro de Butacas en
Auditorio al 100%, Se revisan Niveles
de Firmes y Se Solicita Entortado
y Renivelación ya que se tiene
Desnivel y Losas levantadas.

Se instala Platan en Dirección y
Vitro Piso, Se Solicita Retiro y
Ajuste de Puerta existente en
Dicha Área.

Juan Pablo Lino Lopez
Superintendente.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220673

No. 003

FECHA 13/Septiembre/2022

Con Fecha 13 de Septiembre Se
Realiza tercer Nota de Bitácora,
Se tienen Concluidos al 100%
Trabajos en Área de Dirección y
Un Avance de 50% en
Instalación de Vitro Piso y Cielo
en Auditorio.
Se Validan Áreas entortadas y
Se revisan labores de Pintores
en el Área de trabajo.

7

Juan Pablo Pino Lopez
Superintendente.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220673

No. 004

FECHA 26/Septiembre/2022

Con Fecha 26 de Septiembre Se
Realiza Carta Nota de Bitácora
Donde Se Observa Vitrosio, Entortado
y Zoclo en S.E.E. de Auditorio,

Se trabaja en instalacion de Vitró
Piso en Ultimo E.E.

Se Observa la Canceleda Nueva
al 100% y limpia.

Trabajos en Sala de juntas de Direccion
al 100%

Juan Pablo Lopez