



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA

26/09/2022

CONTRATISTA:

KATIA MARIELA ORTIZ GARNICA

DOMICILIO: CALLE MERCURIO No. 1858-A, COL. INFONAVIT  
HUMAYA, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN,

R.F.C.  
OIGK850207H45

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA

### RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22303	No. DE OBRA:	220674	C.C.T.	25ECB0026H	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	MEDIA SUPERIOR GENERAL ANGEL FLORES (COBAES 26, ZONA 04)			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AUDITORIO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BUTACAS, INSTALACION DE VITRO PISO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN MEDIA SUPERIOR GENERAL ANGEL FLORES (COBAES 26, ZONA 04), UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						
IMPORTE DE OBRA:	\$688,670.40						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$241,034.64						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,097,282.00						

OBRA	IMPORTE
REHABILITACION DE AUDITORIO	
PRELIMINARES	\$ 7,464.32
ALBAÑILERIA	\$ 93,006.39
CANCELERIA	\$ 9,373.80
INSTALACION ELECTRICA	\$ 27,385.30
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 137,229.81
SUB TOTAL=	\$ 137,229.81
I.V.A AL 16 %	\$ 21,956.77
TOTAL =	\$ 159,186.58

KATIA MARIELA ORTIZ GARNICA  
CONTRATISTA

ING. MOISES BUELNA FELIX  
SUPERVISOR



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA: 22/04/2022  
HOJA: 01

CONTRATISTA:  
KATIA MARIELA ORTIZ GARNICA  
DOMICILIO: CALLE MERCURIO No. 1858-A, COL. INFONAVIT HUMAYA, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80020  
R.F.C.: OIGK850207H45

DEPENDENCIA:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

### DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22303	No. DE OBRA:	220674	C.C.T.	25ECB0026H	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	MEDIA SUPERIOR GENERAL ANGEL FLORES (COBAES 26, ZONA 04)			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AUDITORIO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BUTACAS, INSTALACION DE VITRO PISO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN MEDIA SUPERIOR GENERAL ANGEL FLORES (COBAES 26, ZONA 04) UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						
IMPORTE DE OBRA:	\$688,670.40						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$241,034.64						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,097,282.00						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
	<b>REHABILITACION DE AUDITORIO</b>				\$ 593,681.38					\$ 137,229.81
	<b>PRELIMINARES</b>				\$ 448,193.16					\$ 7,464.32
41343	RETIRO DE BUTACAS DE AUDITORIO CON RECUPERACION INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD	PZA	9.00	\$ 466.52	\$ 4,198.68	0.00	0.00	7.00	16.00	\$ 7,464.32
80069	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUTACA MODELO ROMA EN SALA AUDIOVISUAL INCLUYE COLOCACION Y HERRAJES	PZA	108.00	\$ 4,111.06	\$ 443,994.48	0.00	0.00	-108.00	0.00	\$ 0.00
	<b>ALBAÑILERIA</b>				\$ 93,871.04					\$ 93,008.39
84014	PICADO DE PISO PULIDO PARA RECIBIR VITROPISO	M2	140.40	\$ 67.94	\$ 9,538.78	0.00	0.00	-19.25	121.15	\$ 8,230.93
85075	SUM Y COL. DE VITROPISO 33 X 33 CMS. INCL. PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS TRABAJO TERMINADO	M2	140.40	\$ 531.49	\$ 74,621.20	0.00	0.00	-19.25	121.15	\$ 64,390.01
85096	S Y C. DE ZOULO INTERCERAMIC O SIMILAR DE 8 CMS ASENT. Y EMBOQUILLADO DE COLOR 1 CM ESP. INCLUYE CORTES, TRABAJO TERMINADO	ML	48.40	\$ 165.09	\$ 7,990.36	0.00	0.00	75.08	123.48083	\$ 20,385.45
34010	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN VENTANERIA METALICA POR 2 LADOS, TRABAJO TERMINADO, INCL. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE	M2	6.40	\$ 268.86	\$ 1,720.70	0.00	0.00	-6.40	0.00	\$ 0.00
	<b>CANCELERIA</b>				\$ 25,269.48					\$ 9,373.80
89630	QUITAR CANCELERIA INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA TRABAJO TERMINADO	M2	1.58	\$ 370.82	\$ 585.90	0.00	0.00	1.05	2.63	\$ 975.26
89644	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO	M2	1.58	\$ 3,193.36	\$ 5,045.51	0.00	0.00	1.05	2.63	\$ 8,396.54
83120	RETIRO DE PUERTA DE PERFIL Y RETIRO DE MARCO METALICO TRABAJO TERMINADO	PZA	1.00	\$ 653.89	\$ 653.89	0.00	0.00	-1.00	0.00	\$ 0.00
85050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE LAMINA ESTRIADA PERFIL TUBULAR MED. 1.00 X 2.20 MTS INCL. MARCO, CHAPA, PINTURA ESMALTE	PZA	1.00	\$ 7,237.18	\$ 7,237.18	0.00	0.00	-1.00	0.00	\$ 0.00
84022	ANTICIPO DE 0.20 X 4.00 MTS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABANICO DE	PZA	1.00	\$ 2,983.25	\$ 2,983.25	0.00	0.00	-1.00	0.00	\$ 0.00
81011	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO	PZA	1.00	\$ 1,926.71	\$ 1,926.71	0.00	0.00	-1.00	0.00	\$ 0.00
10043	PREPARACION PARA MINISPLIT CON PREPARACION PARA SEGUNDO NIVEL CON TUBO PVC 3", PARA	PZA	1.00	\$ 2,271.02	\$ 2,271.02	0.00	0.00	-1.00	0.00	\$ 0.00
90100	SUMINISTRO E INSTALACION (SOPORTE DE BASE PARA CONDENSADORA DE MINISPLIT DE 2 TON CON ANGULO 3/16X2 DIMENSIONES DE BASE 0.50X 1.00 MTS. CON SOLERA 1/4 X 3" ANGULO 3/16X2"	PZA	1.00	\$ 4,566.02	\$ 4,566.02	0.00	0.00	-1.00	0.00	\$ 0.00
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>				\$ 26,347.70					\$ 27,385.30
51026	DES-MONTAR LUMINARIA RECUPERABLE Y VOLVERLA A COLOCAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	10.00	\$ 803.55	\$ 8,035.50	0.00	0.00	0.00	10.00	\$ 8,035.50
52344	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS 2 X 18W, TUBOS LED OPALINO 18 W, CONEXION, PERNO DE IMPACTO HILTI FULMINANTE INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	PZA	10.00	\$ 1,727.46	\$ 17,274.60	0.00	0.00	0.00	10.00	\$ 17,274.60
53001	CONTACTO DOBLE POLARIZADO 127 VCA INCLUYE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA CABLEADO #10 CONEXION PUESTA A TIERRA, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	PZA	1.00	\$ 1,037.60	\$ 1,037.60	0.00	0.00	1.00	2.00	\$ 2,075.20
<b>REHABILITACION DE AUDITORIO</b>										
										PRELIMINARES 7,464.32
										ALBAÑILERIA 93,008.39
										CANCELERIA 9,373.80
										INSTALACION ELECTRICA 27,385.30
										<b>SUB TOTAL=</b> \$137,229.81
										<b>I.V.A AL 16 %</b> \$21,956.77
										<b>TOTAL =</b> \$159,186.58

KATIA MARIELA ORTIZ GARNICA  
Contratista

ING. MOISES BUELNA FELIX  
Supervisor