



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Primaria General José Aguilar
Baraza.

CCT: 25EP03SOJ

PEO: 22201

No. Obra: 220599

BITÁCORA

Rehabilitación General de Edificio
"B" en Primaria José Aguilar
Baraza, ubicada en Mazatlán,
Municipio de Mazatlán, Estado
de Sinaloa.



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220599 No. 001

FECHA _____

Se inicia los trabajos de
Rehabilitación General del
Edificio "B" en primera
General José Aguilar Barrera
ubicada en Mazatlán, Municipio
de Mazatlán, Estado de Sinaloa

Nº Contrato: ISIFC-FAN-ADG-EPN-
114-2022

CCT: 25CPA03501

Monto de Obra \$ 1,241,321.37

Contratista: Corporativo la
Paloma SA de CV

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220599 No. 002

FECHA 14/ junio / 2022

Se inician los trabajos
de Desmontajes de luminarias
de las subestaciones en
Aula de Edificio

18/ junio / 2022

Trabajos de Retiro de
cables existentes en
salida electricas

20/ junio / 2022

Retiro de tubos de
FD galvanizada



Saul Bustos
Arq. Arquitecto

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220599 No. 003

FECHA 22/JUNIO/2022

Se inician los trabajos
de Demolición de Celosía
de concreto en veredas
de Aulas

24/JUNIO/2022

Se finalizan los trabajos
de Aplastados En Plafones
de Aulas

27/JUNIO/2022

Se continúan los trabajos
de Aplastados de Aulas
(Plafón)

29/JUNIO/2022

Trabajos de Aplastados
en Plafón del Corredor
del Módulo V Marquesinas

Javier Betton

Arg. Arquitectura

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220599 No. 004

FECHA 30/ junio/ 2022

Se empieza los trabajos
de limpieza general en
Aguas y Pasillo de Edificio
#B

Javier Buites N

~~Ing. Andres~~

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220599 No. 005
FECHA 01/Julio/22

Se empieza la colocación de
perfil tubular para puertas
en las aulas

05/Julio/2022

Se inician los trabajos
de filos y boquillas
en Ventanas de Aulas

09/Julio/2022

Se empiezan los trabajos
de salidas eléctricas para
aves acondicionadas.

12/Julio/2022

Se inician los trabajos de
salidas de alumbrado Cloga
de laminas y tubo

Javier Bustos

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220599 No. 006

FECHA 16/Julio/2022

Se inician los trabajos de pintura vinilica en las, dentro y fuera de muros y techos, en corredor en techo, marquesina, y techo marquesina de entrada

20/Julio/2022

Se continuan los trabajos de pintura

22/Julio/2022

Se inician los trabajos de colocación de protecciones en ventanas en Aulas


Xavier Brito

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22261 OBRA No. 220599 No. 007

FECHA 26 Julio / 2022

Se empezaron los trabajos de suministro, armado, colocación y conexión de luminarias en Aulas, pasillo, biblioteca y dirección.

30 Julio / 2022

Se observa que están trabajando en Aula y de colocación de abanico de techos, y haciendo pruebas de estas funciones.




Javier Pastor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. _____ OBRA No. _____ No. 008

FECHA _____

Toda En Blanco



Xavier Bustos

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220599

No. 009

FECHA 31 Julio/2022

Se inician los trabajos de
Instalación de cancelería
de Aluminio de 2" en ventanas
de Aulas

3/Agosto/2022

Se continúan los trabajos de
Instalación de Pinturas Vitílicas en
Muros y Plafón de Acceso de
Parque del Planchal.

8/Agosto/2022

Se continúan los trabajos de
Instalación de cancelería
de Aluminio de 2" en ventanas
de las Aulas


Juan B. Buitrago

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220599

No. 010

FECHA 9/Ago 2022

Trabaja de Limpieza y
en Area de Trabajo.

Nota: Con este fecha se
da por terminado los trabajos
Al 100% de Rehabilitación
genera De edificio "B" En
Parque General Jose
Aguilar Baraza, ubicada
en Marzallen, Municipio
de Marzallen, Estado de
Sonora

}

Xavier Pizarro