



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 15/05/2023

INICIO:

15 FEBRERO DE 2023.

TERMINO:

11 DE MARZODE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
926	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA SINDICATURA DE SAN JOSE DEL LLANO.	BADIRAGUATO	ESTATAL	\$213,749.50	\$213,749.50	\$213,749.50	\$0.00	100	100