



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

REHABILITACION GENERAL DE MODULOS Y
SERVICIOS SANITARIOS EN FUMARIA CWS
DE LEONES, UBICADA EN NAJALTO, MUNICIPIO
DE NAJALTO, ESTADO DE SINALOA

BITÁCORA

ISIRE - FAM - ADE - EPR - 251 - 2022



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES
MULTIPLES

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PAIM CWS DE
LEONES

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:

ZONA ESCOLAR: 25 CORO 211

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCIDO NAVOATO

LOCALIDAD: NAVOATO

MUNICIPIO: NAVOATO

TIPO DE OBRA: REHABILITACION

☐☐

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220870 No. 001
FECHA 27 / SEPTIEMBRE / 2011


EN ESTA FECHA SE HACE LA BITÁCORA
DE REHABILITACION GENERAL DE MODULOS
SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA
CLUB DE LEONES, UBICADA EN NAVOATO
MUNICIPIO DE NAVOATO, ESTADO DE SINALOA


INICIO : 27 / SEPTIEMBRE / 11

TERMINO : 24 / ENERO / 12

IMPORTE : \$ 1,571,886.53

CONTRATISTA : JOSE MANUEL LEYVA
MOJANOW


SITE


CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 22087 No. 002
FECHA _____

27/SEPTIEMBRE/2021

El día de hoy iniciar los trabajos correspondientes a este contrato con levantar el impermeabilizante existente y con el desmontaje de la cancela.

[Signature]

30/SEPTIEMBRE/2022

Este día se está trabajando con el cortado del techo en el desmontaje de la herrería y el retiro de las puertas.

[Signature]

[Signature]

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 2201 OBRA No. 22087


No. 003

FECHA _____

04 / octubre / 2022


el día de hoy se está trabajando la salida de pvc, la alimentación y desague del tiraco, la instalación de lavabos, wc, la instalación del fregadero tubería de lam, caladera de pvc y la valvula del flotador del tiraco





12 octubre / 2022

el día de hoy se instalaron las llaves para lavabo, se está trabajando en el muro de tabique rojo se empezó a instalar el ampar de 3.8 cm



BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 2201 OBRA No. 22082

FECHA _____

No. 004


17 / octubre / 2022

Este día se terminaron los aplazados
de los muros



24 / octubre / 2022

El día de hoy se está trabajando
en la aplicación de la pintura vinílica
con la instalación de la cancela
de aluminio y las protecciones de
hormigón



BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 2201 OBRA No. 22052

No. 005

FECHA _____



03/NOVIEMBRE/2022

El día de hoy se están instalando
las puertas y la colocación de la
tablero



10/NOVIEMBRE/2022

Este día se está trabajando con
las salidas de alumbrado y las
luminarias en los salones



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201


OBRA No. 22082

FECHA _____

No. 006

16/NOVIEMBRE/2022

El día de hoy se instalaron las
pastillas fónicas y los multiplet
de 1 faseada



23/NOVIEMBRE/2022

Este día se finalizaron de
instalar los multiplet de 2fas

