

NOTA
No.

MUNICIPIO DE
GUASAVE

FECHA

20/07/2022

Nº 001

El día de hoy se visitó la obra de construcción de modulo sanitario en escuela primaria Exilian Zapata en cal. tierra y libertad en la ciudad de Guasave, la cual fue asignada al contratista Salvarador Manes Ochores quien se encargara de realizar los trabajos de mano de obra, la dirección de obras publicas asigno como supervisor al IPN. Felix Maniz Hernandez. en la visita a la obra se dio el trazo al contratista de la ubicación del modulo e planos para que pueda iniciar los trabajos.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

COMITE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

MUNICIPIO DE
GUASAVE


FECHA

25/07/2022

Nº 002

El día de hoy se visitó la obra
en la cual se está trabajando en el
colado de zapata corrida, verificando
que este se encuentre al nivel correcto
Así como ancho, canto y el acero
se encuentre sobre la plantilla de
concreto.

Se verificó que los castillos se
encuentran a pesos de la semana
correcta y anclados hasta la zapata



SUPERVISOR

CONTRATISTA

COMITE



FIRMA



FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

MUNICIPIO DE
GUASAVE

FECHA

01/08/2022

No. 003

El día de hoy se inicio la obra
en la cual se esta trabajando en el
pagado de tuberías de 4" en
metros en el cual se le solicita al
contratista que la Bepilliz no
sea mayor a 7" de espesor
se le verifico el plano en
metros y resulto en la colocación de
concreto de 20 x 25 cm se observo
que para armado para colocar de
20 x 30 cm lo cual no representa una
estructura para lo que se le permite
colocar lo esta medida.

SUPERVISOR




CONTRATISTA

COMITE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 08/08/2022	Nº 004
<p>se visito la obra el 14 del 50 esta trabajando en el colado de castillos y columnas, así como en el armado del acero para la losa del cual se pasta adhiriendo las armaduras de refuerzo.</p> 			
SUPERVISOR 	CONTRATISTA 	COMITE FIRMA	

NOTA
No.

MUNICIPIO DE
GUASAVE

FECHA

12/08/2022

Nº 005

se visitó la obra en la cual
se está trabajando en el
cambio de la losa para
cortar hay la losa de concreto
se lech le espesan y se le
bautiza de $3/8"$ concreto Fc: 250 kg/cm²
en la cual se le solicitó al contratista
material y proveedor para resaca
arreglo del concreto y evitar
Problemas futuros.

SUPERVISOR



CONTRATISTA

COMITE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 29/08/2022	Nº 006
<p>El día de hoy se visitó la obra en la cual se está trabajando en los aplomos de muros Exteriores para posterior poner alicata parte de la cubria de losa para aplomar muros interiores, se está trabajando a la consdación de base para fipero.</p>			
SUPERVISOR 	CONTRATISTA 	COMITE FIRMA	

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA	No. 007
		31/08/2022	
		El día de hoy se presenta Estimación 1 (uno) de la obra construcción de mobiliario En escuela primaria Emiliano Zapata. de la cual ya se desvirtúa los trabajos que se están cobrando en estimación 2 (uno) la cual es de un importe de \$ 310,236.94	
SUPERVISOR		CONTRATISTA	COMITE
FIRMA		FIRMA	FIRMA