

NOTA
No.

MUNICIPIO DE
GUASAVE

FECHA

22/02/2022

No 008

El día de hoy se visitó la obra
en la cual el contratista solicitó el
cambio de impermeabilizante. El cual se
tiene en perfecto estado cuando el
cual se quiere colocar plano con
malla de refuerzo, se le solicitó al
contratista colocación de parapeto
divisoria para aligerado y
puertas de lamiya debajo de luminarias
como concepto extraordinarios, como
cantidad adicional solicitó Baulera
para conectar al sistema móvil de
cables

SUPERVISOR

CONTRATISTA

COMITE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

MUNICIPIO DE
GUASAVE

FECHA

05/09/2022

No. 009

El día de hoy se le informó al
contratista que los conceptos extraordinarios
y cantidades extraordinarios.
En la visita a obra se está trabajando
en la colocación del piezo y banquetes.
Así como aplicaciones en fillos.
Barras para teñir los cerros
Desarrollo hidráulica y registros
sanitarios

SUPERVISOR

CONTRATISTA

COMITE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

**MUNICIPIO DE
GUASAVE**

FECHA

Nº 010

26/09/2022

En la visita a obra se
observando en la colocación de
vitropiso y vitromuro del coral
en a una altura de 1.20mts
así como en pintura exterior, así
como en la instalación eléctrica del
Módulo de Baños

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

COMITE

FIRMA

NOTA
No.

MUNICIPIO DE
GUASAVE

FECHA

10/10/2022

Nº 011

En la visita a obra se
ha basado en la terminación de
pintura interior en muros, si como
pintura en herradura reemplazos y
puertas, se revisa la correcta
instalación de los muebles en
Baño (W.C., lavamanos y espejos)
Así como los techos

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

COMITE

FIRMA

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 18/10/2022	Nº 012
Se pide Estimación Finalizado de la obra construcción de Módulo Sanitario En escuela primaria Exiliado Zapata en col. tierra y libertad en la ciudad de Guasave Estado de Sinaloa la cual se decide con un importe de \$ 375,741.92 autorizado			
SUPERVISOR 		CONTRATISTA 	COMITE FIRMA