



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 13.

EL RAYO DE LARA ANAGOSTURA S/N.

DBCA. 220656

BITÁCORA



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.
2022 NIVEL BÁSICA.

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: CAM 13

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DA400133

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCIDO.

LOCALIDAD: ARXO DE LA REFORMA



MUNICIPIO: ANGOSTURA SIN

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. RAFAEL SALCEDO	ISIFE	
ING. ALVARO PABLO (DE VERA) CONTRERAS	VERAVERA	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220656 No. 001
FECHA 16/AGO/2022

CON ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR CON CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 13 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADA EN LA REFORMA, MUNICIPIO DE AMAGSTURA ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-CAM-155-2022

MONTD DE CONTRATO: \$ 1,119,299.31

FECHA CONTRATACION: 9/AGOSTO/2022

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 16/AGOSTO/2022

FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 14/OCTUBRE/2022

OFICIO AUTORIZACION: SAF-AMF-018/2022 DE FECHA


31 DE ENERO DE 2022

EL CONTRATISTA QUE ESTARA A CARGO DE LOS TRABAJOS ES: ALVARO MARIJO LUGO VEGA. CON NUMERO

DE PADRON ISIFE-PC-193-2022 Y NUMERO

TELEFONICO. 6671661128






BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220656 No. 002

FECHA 30/Ago/2022

EN SUPERVISIÓN DE OBRA ESTE DIA SE OBSERVA
QUE HIED ALIMENTACION HIDRAULICA A SANITARIOS
SE INSTALARON TINACOS Y SE CORRIÓ PROBLEMA
DE TUBERIAS DE DRENAJE SANITARIO Y REGISTROS
SE DETALLÓ CORNISA PERIMETRAL DE MODULO
SE RETIRÓ AZULEJO DE SANITARIOS Y CANCELE
RIA DE ALUMINIO Y VIDRIOS DAÑADA
DE MOMENTO SE TRABAJA EN INSTALACION
DE CANCELERIA ALUMINIO, EN DESMONTAJE DE
LUMINARIAS Y DESMONTAJE DE CERCA DE ALIJA.






BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220656 No. 003

FECHA 15/SEPTIEMBRE/2022

SE SUPERVISA OBRA ESTE DIA OBSERVANDO QUE
YA SE COMENZO CADENA DE CONCRETO Y SE RETIRO
CERRO PERIMETRAL DE MALLA CILINDRICA.
SE HIZO INSTALACION DE 28 LUMINARIAS DE
2x32 DE TIPO LED, SE INSTALO CANCELERIA DE
ALUMINIO Y VIDRIOS, SE INSTALARON PRES EQUIPOS
DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TON.
Y SE INSTALARON 3 PUERTAS DE MULTIPANEL.
SE REQUERIA A CONTRATISTA QUE DEBEA TRAMITAR
PRECIO UNITARIO POR LOS CONCEPTOS DE PUERTA MUL
TIPANEL Y DE COLOCACION DE LAMPARAS DE 2x32 TIPO
LED YA QUE SON CONCEPTOS DIFERENTES A LOS ORIGINAL
MENTE CONTRATADOS.



Cuf

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220456


No. 004

FECHA 30/SEPTIEMBRE/2022

EN SUPERVISION DE OBRA ESTE DIA SE OBSERVA
QUE YA SE INSTALO AZULEJO EN SANITARIOS Y
SE TRABAJA EN APLICACION DE PINTURA VINILICA DE
MUROS Y PLAFON. SE OBSERVA YA TERMINADOS TAM-
BIEN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE CERRA PERIME-
TRAL CONSIDERADOS EN CONTRATO.

SOLICITA DIRECTORA DE PLANTEL SE LES APOYE CON EL
TRAMO DE CERRA DE MALLA DEL LADO POSTERIOR DEL
PLANTEL YA QUE SE ENCUENTRA MUY DAÑADA, ANQUE
SE DEJEN DE REALIZAR TRABAJOS EN REHABILITACION
DE MÓDULO.

SE COMENTA ESTE PUNTO CON JEFE DE SUPERVISION
ISIFE EL CUAL LE SOLICITA A CONTRATISTA QUE ELABORE
COMPARTINGO DE DARA PARA VER SI ES FACTIBLE APO-
YAR AL PLANTEL EN ESTA SITUACION.





BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220636

No. 005

FECHA 4/OCTUBRE/2022

PRESENTA CONTRATISTA COMPARATIVO DE
OBRA EN EL CUAL SE OBSERVA QUE SI SE PUEDE
ATENDER LA SOLICITUD DE MAESTRA DE CONTINUAR CON
LA COLOCACION DE CERRA PERIMETRAL DE MALLA CUEL
NICA EN EL LADO POSTERIOR DE PLANTEL, POR LO QUE
EL JEFE DE SUPERVISION DE ISIFE DA LA INDICACION
A CONTRATISTA DE INICIAR DICHO TRABAJO.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220654

No. 006

FECHA 14/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE SUPERVISA OBRA EN COMPANIA
DE CONTRATISTA PARA HACER REVISION DE TRABAJOS
Y DE ESTIMACION #2 FINIQUITO.

SE OBSERVA QUE YA SE TERMINO DE COLOCAR PISO
DE CERCA DE MAQUA Y CADERA DE CONCRETO EN
PARTE POSTERIOR DEL PLANTEL Y SE TERMINO DE
APLICAR PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFON DE
EDIFICIO ADMINISTRATIVO. TENIENDOSE CON ESTO PER-
MINADOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SE REVISAN ES-
TIMACION OBSERVANDO QUE CON EL CUANTO DE EJES -
TRABAJOS YA EJECUTADOS SE AHOJA EL RECURSO
AUTORIZADO.

TENIENDOSE AL RD 1, LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE -
CONTRATO Y HABIENDOSE AHOJADO EL RECURSO SE DA
POR TERMINADA LA OBRA Y SE PROCEDE A DAR CIERRE
DE ESTE LIBRO.

