

FECHA 14/10/2022

CONTRATISTA:

ALVARO MARIO LUGO VEGA

DOMICILIO: CALLE GARDENIA 3796 COL. TERRANOVA
CULIACAN, SINALOA.

R.F.C.
LUVA880707DT6

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220656	C. C. T.	25DML0013S	ESTIMACIÓN:	02 FINQUITO
PLANTEL:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM.13 INICIAL BASICA Y CAPACITACION LABORAL.			LOCALIDAD:	LA REFORMA	MUNICIPIO:	ANGOSTURA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR CON CERCA PERIMETRAL, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 13, INICIAL BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADA EN LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA.						
IMPORTE DE OBRA:	\$1,119,299.31						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$391,754.76						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,119,299.31						

OBRA

IMPORTE

ACABADOS	
HERRERIA Y CANCELERIA	\$ 34,468.40
INSTALACIONES	\$ 1,978.28
DESMONTAJES	\$ 19,572.28
HERRERIA Y CANCELERIA	\$ 65,041.60
ALBAÑILERIA	\$ 91,445.16
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 212,505.72
SUB TOTAL=	\$ 212,505.72
I.V.A AL 16 %	\$ 34,000.92
TOTAL =	\$ 246,506.64

ALVARO MARIO LUGO VEGA
CONTRATISTA

ARQ. RAFAEL SALCEDO GARCIA
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA:

14/10/2022

HOJA:

de 2

CONTRATISTA:

ALVARO MARIO LUGO VEGA

DOMICILIO: CALLE GARDENIA 3796 COL. TERRANOVA CULIACAN, SINALOA.

R.F.C.

LUVA880707DT6

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220656	C. C. T.	25DML0013S			ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM.13 INICIAL BASICA Y CAPACITACION LABORAL.					LOCALIDAD:	LA REFORMA	MUNICIPIO:	ANGOSTURA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR CON CERCA PERIMETRAL, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 13, INICIAL BASICA Y CAPACITACION LABORAL,UBICADA EN LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA ,ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA: \$1,119,299.31

TE DE ANTICIPO DE OBRA: \$391,754.76

TE TOTAL DE CONTRATO: \$1,119,299.31

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM ANT	EXCEDE NTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
DESMONTAJES										
ALBAÑILERIA										
	ACABADOS									
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE,MUROS COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES. INCLUYE:PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO,YZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	848.1100		\$138.40	\$117,378.42	750.00	0.00	0.00	76.13507 \$10,537.09
85081	SUM. Y COL. DE AZULEJO 20X30 CMS. COLOR SOBRE AZULEJO ASENTADO CON PEGAZULEJO POLIMOR, JUNT. CEM. BCO. INCL. CORTES, REMATES EMB. Y REP.	M2	28.7100		\$711.00	\$20,412.81	0.00	0.00	0.00	28.71 \$20,412.81
32007	APLANADO DE MEZCLA ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON 1%PERMEABILIZANTE INTEGRAL INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, REMATES Y	M2	10.0000		\$351.85	\$3,518.50	0.00	0.00	0.00	10.00 \$3,518.50
HERRERIA Y CANCELERIA										
	INSTALACION ELECTRICA									TOTAL: \$34,468.40
	INSTALACIONES									
85239	PERFILAR Y DETALLAR REGISTRO SANITARIO EXISTENTE CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000		\$989.14	\$1,978.28	0.00			2.00 \$1,978.28
										TOTAL \$1,978.28
	MOBILIARIO Y EQUIPO DESMONTAJES									
89657	DESMONTAR CERCO OE MALLA CICLONICA, TRABAJO TERMINADO.	ML	184.40		\$148.58	\$27,398.15	128.45	0.00	0.00	52.00 \$7,726.16
89658	DEMOLICION DE CADENAS Y/O CASTILLOS 15X20CMS ARMADOS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	ML	128.45		\$227.81	\$29,262.19	128.45	0.00	0.00	52.00 \$11,846.12
										TOTAL \$19,572.28
	HERRERIA Y CANCELERIA									
89656	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA DE 2MTS. DE ALTURA, INCLUYE POSTES, BARRAS, ACCESORIOS, ALAMBRE GALVANIZADO, TRABAJO TERMINADO. INCLUYEMANO DE OBRA Y HERRAMIENTA."	ML	128.40		\$1,250.80	\$160,602.72	128.40	0.00	0.00	52.00 \$65,041.60
	ALBAÑILERIA									TOTAL \$65,041.60



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA

14/10/2022

HOJA:

2 de 2

CONTRATISTA:

ALVARO MARIO LUGO VEGA

DOMICILIO: CALLE GARDENIA 3796 COL. TERRANOVA CULIACAN, SINALOA.

R.F.C.

LUV880707DT6

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220656	C.C.T.	25DML0013S	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO	
PLANTEL:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM.13 INICIAL BASICA Y CAPACITACION LABORAL.				LOCALIDAD:	LA REFORMA	MUNICIPIO:	ANGOSTURA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR CON CERCA PERIMETRAL, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 13, INICIAL BASICA Y CAPACITACION LABORAL,UBICADA EN LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA ,ESTADO DE SINALOA.							

IMPORTE DE OBRA:	\$1,119,299.31
TE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$391,754.76
TE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,119,299.31

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA COTIZ.	HASTA ESTIM ANT	EXCEDE NTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
31019	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X20CM ARMADA CON * VARILLAS, #2.5 o #3 F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS P2 @20CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	mL	128.4000	\$536.65	\$68,905.86	0.00			170.40	\$91,445.16
									0.00	\$91,445.16
TOTAL										\$212,505.72
SUBTOTAL ESTIMA										\$212,505.72

ALVARO MARIO LUGO VEGA

Contratista

ARO. RAFAEL SALCEDO GARCIA

Supervisor