



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

755

OBRA: REENCARPETADO DE ESTACIONAMIENTO LIGA DE BEISBOL CULIACAN A.C.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$389,459.34
IMPORTE DE ESTIMACION: \$383,011.39

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2022

HOJA 1 DE 1
FECHA: 03/06/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAIOS DE REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA TMA 3/4" \$383,011.39

SUBTOTAL: \$383,011.39

TOTAL \$383,011.39

ING. JOSE FRANCISCO PEREZ FIGUEROA
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ARO. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEARA. EUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ETATALES



ESTIMACION

OBRA: REENCARPETADO DE ESTACIONAMIENTO LIGA DE BEISBOL
CULIACAN A.C.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN
CONVENIO: S/N
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$389,459.34

ESTIMACION No. 1
PERIODO: DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2022
FECHA: 03/06/2022
HOJA 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S02C014P	CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE CON MOTOCONFORMADORA	M2	2,154.54	1,702.00	0.00	452.54	1,702.00	\$2.03	\$3,455.06
P06S09C018P	ACARREO DE LA MEZCLA ASFALTICA 1ER KM	M3	76.27	84.00	0.00	-7.73	84.00	\$14.40	\$1,209.60
P06S09C019P	ACARREO DE LA MEZCLA ASFALTICA KM SUBSECUENTES	M3/KM	838.97	924.00	0.00	-85.03	924.00	\$7.20	\$6,652.80
P06S18C017P	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ECR-60	LT	3,250.00	2,000.00	0.00	1,250.00	2,000.00	\$21.78	\$43,560.00
P06S20C053P	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA TMA 3/4"	M3	66.64	71.19	0.00	-4.55	71.19	\$4,380.30	\$311,833.56
P06S27C014P	TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE (MEZCLA CALIENTE) INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION.	M3	66.64	71.19	0.00	-4.55	71.19	\$228.97	\$16,300.37
								SUMA:	\$383,011.39
								TOTAL ESTIMACION:	\$383,011.39

ING. JOSE FRANCISCO PEREZ FIGUEROA
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CECILIA A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION