

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22215 OBRA No. 220631 No. 001

FECHA 11-JULIO-2022

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS
EN ESTA LOCALIDAD EN LA CUAL CONSISTE
EN: REHABILITACIÓN DE MODULO "A"
CON IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA
EN PRIMARIA CURS DE LEONES NUM. 1
LIC. BENITO JUAREZ, UBICADA EN
CUICACAN, MUNICIPIO DE CUICACAN,
ESTADO DE SINALOA.

LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN FUE:

ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 27-JUNIO-2022

Y NOMBRE DEL CONTRATO:

ISIFE-R-FAMP-ADE-EPR-137-2022

FECHA DE CONTRATACIÓN: 04-JULIO-2022

MONTOS DEL CONTRATO: \$454,938.23

PROCESAMIENTO DE RECURSOS Y/O PROGRAMA

(OFICIO DE AUTORIZACIÓN): No. SAF-AGF-

058/2022 DE FECHA 16/05/2022, PRO-

GRAMA REMANENTES DEL FONDO DE APO-

Y TACIONES MULTIPLES POTENCIANDO 2022

NIVEL BASICA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22215 OBRA No. 220631 No. 002

FECHA 11-JULIO-2022

P.G.O : 22215 ; No. OBRA: 220631

CLAVE : 25 DP20470X

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:

11-JULIO-2022

FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS:

29-AGOSTO-2022

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

50 DÍAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

\$62750.10

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA (35%):

\$159228.38

FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Y VÍCIOS: \$45493.82

LOS TRABAJOS HA RESUMIR POR EL

CONTANTISTA DE LA OBRA SEERÁN EN

LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE, AUTOMATIZANDO

Y IMPERMEABILIZANTE CON APP Y O.M.M.

EN ESPACIOS DE: DIRECCION, ACCESO PPAL;

2DO SALON; SALA DE COMFORT; SALON DE ACTOS;

HA SI COMO TRABAJOS DE PINTURA VERTICAL,

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22215 OBRA No. 220631


No. 003

FECHA 30-Julio-2022

CUAE: 2508N0470X

Se hizo Supervisión a OBRA PARA VER
LOS AVANCES FÍSICOS DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS AL CONTRATISTA, TENIENDO
SE INICIO EL PROCESO CONSTRUCTIVO
DE LEVANTAR IMPLANTABILIZANTE
EN MAL EJEMPLO; EN LOS ÁREAS DES-
CRITAS ANTERIORMENTE (DIRECCION
ACCESO PPAAL, 2º SALON, SALA DE
COMPUTO; SALON DE ACTOS). SE
TIENE EL ENTONANDO AL 100%.
ASI COMO EL IMPLANTABILIZANTE
CON APP 4.0 MM. AL 100%.

Se continúan con los trabajos
ANAL en Puntera, se van a
INICIAR los trabajos electricos,
ASI COMO EL INICIO DE LA PINTURA
SIMILICA EN EDIFICIO (BARRA)



ING. SUSAN F. GARCIA

CONTRATISTA