

CONTRATISTA: COPERZA S.A. DE C.V.
DIRECCION: CALLE TODOS SANTOS No.1503, FRACC. ISLA MUSALA, CULIACAN DE ROSALES
, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80060

R.F.C. COP081016Q1A C.M.I.C. 114841

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FINQUITO DE OBRA

NO. DE PGO:	22101	NO. DE OBRA:	220115	ESTIMACIÓN:				FINQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO MANUEL DOBLADO			LOCALIDAD:	EL SALADO	MUNICIPIO:	CULIACAN	

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA,LUZ,DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO MANUEL DOBLADO, UBICADA EN EL SALADO, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$ 49,999.87

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$17,499.96

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$399,999.10

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANTIDADES TOTALES	IMPORTE
			VOL	PU	\$	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
DESMONTAJES													
51019	DESMONTAR LUMINARIAS FLORESC DE SOBREPONER DE 2X39 W. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	14.00	\$ 301.70	\$4,223.80	14.00	\$4,223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	\$4,223.80
INSTALACIONES ELECTRICAS													
51004	SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO INC. TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	14.00	\$787.90	11,030.60	14.00	\$11,030.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	\$ 11,030.60
51012	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEX. DE LUMINARIA FLORESC DE SOBREPONER DE 2 X 39 W. INCLUYE. MAT. FIJACION, FLETE, ALMACEN, OBRA Y MANIOBRAS	PZA	14.00	\$1,989.21	27,848.94	14.00	\$27,848.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	\$ 27,848.94
					43,103.34	43,103.34		0.00		0.00		\$43,103.34	
TOTAL ESTIMACION					43,103.34	43,103.34		0.00		0.00		43,103.34	
SUB-TOTAL					43,103.34	43,103.34		0.00		0.00		43,103.34	
I.V.A					6,896.53	6,896.53		0.00		0.00		6,896.53	
TOTAL					49,999.87	49,999.87		0.00		0.00		49,999.87	
DIFERENCIA					0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	

COPERZA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
Archivo: Direccion de Infraestructura

Retencion: 2 años

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
SUPERVISOR
Version: 01