



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA

08/06/2022

CONTRATISTA:

COPERZA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE TODOS SANTOS #1503 FRACC. ISLA
MUSALA C.P. 80060

R.F.C.
COP081016Q1A

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

**INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220120	C.C.T.	25DJN0677Y	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO			LOCALIDAD:	SOYATITA (CRUZ SEGUNDA)	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA,LUZ,DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO MELCHOR OCAMPO, UBICADA EN SOYATITA (CRUZ SEGUNDA) , MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$49,999.89
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$17,499.96
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$399,999.10

OBRA	IMPORTE
DESMONTAJES	\$ 1,508.45
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 41,594.90
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 43,103.35
SUB TOTAL=	\$ 43,103.35
I.V.A AL 16 %	\$ 6,896.54
TOTAL =	\$ 49,999.89

COPERZA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



0 FECHA 08/06/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
COPERZA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE TODOS SANTOS #1503 FRACC. ISLA MUSALA C.P. 80060
R.F.C.
COP081016Q1A

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

de 1

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220120	C.C.T.	25DJN0677Y	ESTIMACIÓN:	01 FINQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO				LOCALIDAD:	SOYATITA (CRUZ SEGUNDA)	MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA,LUZ,DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO MELCHOR OCAMPO, UBICADA EN SOYATITA (CRUZ SEGUNDA) , MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$49,999.89
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$17,499.96
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$399,999.10

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
DESMONTAJES										
51019	DESMONTAR LUMINARIAS FLORESC. DE SOBREPONER DE 2X39 W. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.00	\$301.69	\$905.07	5.00	0.00	0.00	5.00	\$1,508.45
TOTAL										\$1,508.45
INSTALACIONES ELECTRICAS										
51004	SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO INC. TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	6.00	\$787.90	\$4,727.40	11.00	0.00	0.00	11.00	\$8,219.74
51012	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEX. DE LUMINARIA FLORESC. DE SOBREPONER DE 2 X 39 W. INCLUYE. MAT. FIJACION, FLETE, ALMACEN , OBRA Y MANIOBRAS	PZA	2.00	\$1,993.16	\$3,986.32	5.00	0.00	0.00	5.00	\$9,965.80
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE. MUROS, COLUMNAS,TRABES Y PLAFONES INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	348.00	\$96.22	\$33,484.56	243.29	0.00	0.00	243.29	\$23,409.36
TOTAL ALBAÑILERIA										\$41,594.90
SUBTOTAL ESTIMACION										\$43,103.35

COPERZA S.A. DE C.V.
Contratista

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
Supervisor