

CONTRATISTA: COPERZA S.A. DE C.V.  
DIRECCION : CALLE TODOS SANTOS No.1503, FRACC. ISLA MUSALA, CULIACAN DE ROSALES  
, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80060

R.F.C. COP081018Q1A C.M.I.C. 114841

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

**FINIQUITO DE OBRA**

NO. DE PGO: 22101 NO. DE OBRA: 220120 ESTIMACIÓN: FINIQUITO

PLANTEL: PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD: SOYATITA ( CRUZ SEGUNDA) MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA,LUZ,DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO MELCHOR OCAMPO, UBICADA EN SOYATITA ( CRUZ SEGUNDA) , MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$ 49,999.89  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$17,499.96  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$399,999.10

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANTIDADES TOTALES		IMPORTE
			VOL	PU	\$	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE			
DESMONTAJES														
51019	DESMONTAR LUMINARIAS FLORESC. DE SOBREPONER DE 2X39 W. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.00	\$ 301.69	\$905.07	3.00	\$905.07	2.00	\$593.38	0.00	0.00	5.00	\$1,508.45	
INSTALACIONES ELECTRICAS														
51004	SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO INC. TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	6.00	\$787.90	4,727.40	6.00	\$4,727.40	5.00	3,939.50	0.00	0.00	11.00	\$ 8,666.90	
51012	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEX. DE LUMINARIA FLORESC. DE SOBREPONER DE 2 X 39 W. INCLUYE. MAT. FUACION, FLETE, ALMACEN , OBRA Y MANIOBRAS	PZA	2.00	\$1,993.16	3,986.32	2.00	\$3,986.32	3.00	5,532.32	0.00	0.00	5.00	\$ 9,965.80	
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS,TRABES Y PLAFONES INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REABEATAR, PLASTE NECESARIO ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	348.00	\$96.22	33,484.56	243.29	\$23,409.36	0.00	0.00	0.00	0.00	243.29	\$ 22,962.20	
					43,103.35		33,028.15		10,075.20		0.00		\$43,103.35	
TOTAL ESTIMACION					43,103.35		33,028.15		10,075.20		0.00		43,103.35	
SUB-TOTAL					43,103.35		33,028.15		10,075.20		0.00		43,103.35	
I.V.A					6,896.54		5,284.50		1,612.03		0.00		6,896.54	
TOTAL					49,999.89		38,312.65		11,687.23		0.00		49,999.89	
DIFERENCIA					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

COPERZA S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA  
Archivo, Direccion de Infraestructura

Retencion 2 años

ING. RAFAEL ENRIQUE GARCIA  
SUPERVISOR  
Version: 01