



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

0

FECHA

08/06/2022

CONTRATISTA:

COPERZA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE TODOS SANTOS #1503 FRACC. ISLA
MUSALA C.P. 80060

R.F.C.
COP081016Q1A

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

**INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220119	C.C.T.	25DJN0580M	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR VICENTE GUERRERO			LOCALIDAD:	TABALA	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA,LUZ,DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO VICENTE GUERRERO, UBICADA EN TABALA, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$49,999.99
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$17,500.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$399,999.10

OBRA	IMPORTE
DESMONTAJES	\$ 1,206.80
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 24,993.99
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 16,902.65
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 43,103.44
SUB TOTAL=	\$ 43,103.44
I.V.A AL 16 %	\$ 6,896.55
TOTAL =	\$ 49,999.99


COPERZA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



0 FECHA 08/06/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
COPERZA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE TODOS SANTOS #1503 FRACC. ISLA MUSALA C.P. 80060
R.F.C.
COP081016Q1A

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
1 de 1

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220119	C.C.T.	25DJN0580M	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR VICENTE GUERRERO				LOCALIDAD:	TABALA	MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO VICENTE GUERRERO, UBICADA EN TABALA, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$49,999.99
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$17,500.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$399,999.10

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
DESMONTAJES										
51019	DESMONTAR LUMINARIAS FLORESC. DE SOBREPONER DE 2X39 W. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	4.00	\$301.70	\$1,206.80	4.00	0.00	0.00	4.00	\$1,206.80
TOTAL										\$1,206.80
INSTALACIONES ELECTRICAS										
51004	SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO INC. TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	9.00	\$787.90	\$7,091.10	9.00	0.00	0.00	9.00	\$7,091.10
51012	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEX. DE LUMINARIA FLORESC. DE SOBREPONER DE 2 X 39 W. INCLUYE. MAT. FIJACION, FLETE, ALMACEN , OBRA Y MANIOBRAS	PZA	9.00	\$1,989.21	\$17,902.89	9.00	0.00	0.00	9.00	\$17,902.89
TOTAL:										\$24,993.99
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS										
84108	REVISION Y REPARACION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	SAL	6.00	\$1,627.51	\$9,765.06	6.00	0.00	0.00	6.00	\$9,765.06
52377	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LTS. DE CAPACIDAD MARCA ROTOPLAS. TRABAJO TERMINADO	PZA	1.00	\$4,254.11	\$4,254.11	1.00	0.00	0.00	1.00	\$4,254.11
51302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTO DE 1/2 HP	PZA	1.00	\$2,883.48	\$2,883.48	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,883.48
TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS										\$16,902.65
SUBTOTAL ESTIMACION										\$43,103.44

COPERZA S.A. DE C.V.
Contratista

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
Supervisor