



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

BITÁCORA



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Inversión Estatal Directa 2022 Nivel Básico

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Primaria Miguel
Hidalgo

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25 DPR 1124V

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: Concepción

LOCALIDAD: Los Mochis

MUNICIPIO: Ahome

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRU CASTRO MADENO	WFF	Sandru Castro Madeno

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Moisés Viquez	Leifer	Moisés Viquez

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109

OBRA No. 220747 N° 01

FECHA _____

20/Septiembre/2022

- Inicio de trabajos eléctricos en exterior, se retiró y desconectó alimentación de transformador a interruptor principal, también el alimentador de transformador a interruptor principal.

- Se retiró interruptor derivado.

28/Septiembre/2022

- Se finaliza con trabajos de alimentación a interruptor principal.

- Se colocó interruptor 3x100, barra de cobre y listón fusible.

Luis Carlos Hoth
Supervisor

C. Hoth

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109

OBRA No. 220747 N° 02

FECHA _____

05/Octubre/2022

- Se finalizaron trabajos de retiro y desconexión de cableado de alimentador de red secundaria.
- Se iniciaron trabajos de colocación de registros 60x60 y 40x40 con sistema de tierra.
- Para la colocación del registro 60x60, se demolió el existente, por lo que se hicieron acarreos de material.

10/Octubre/2022

- Trabajos de alimentación de red secundaria finalizados (alimentación con cable 2x1 1/0 en poliducto 2")
- Se hizo subida a centio de carga en Modulo A.

Leon Lucas Hito
Supervisor



BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109

OBRA No. 220747 N° 03

FECHA _____

18/ octubre / 2022


- Se finalizaron trabajos de retiros de cableado 110v, luminarias, apagadores y contactos en Modulo A.

- Se colocó centro de carga Q-20 circ. con 8 interruptores 2x20 y 4 1x20 en Modulo A

27 / octubre / 2022

- Se terminaron trabajos de colocación de luminarias, apagadores, contactos y alimentación de salidas de fuerza 220v. en Modulo A.

Leon Luna Melis
Supervisor



BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109

OBRA No. 220747 N° 04

FECHA _____

01/noviembre/2022

- Trabajos finalizados en Module B,
se retiró contactos y se suministraron
y colocaron nuevos.

Lea Isaac Hilda
Supervisor

Chilant