



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

# BITÁCORA



Archivo:  
Dirección de Infraestructura

Retención:  
Dos Años

Versión:  
02

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Inversión Estatal Directa 2022 Nivel Básica

## DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Primaria General  
Angel Flores

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DPR0675Q

ZONA ESCOLAR:

## UBICACIÓN:

DOMICILIO: Conocido

LOCALIDAD: Los Mochis

MUNICIPIO: Ahome

TIPO DE OBRA:

☐☐

## REGISTRO DE FIRMAS

### COORDINACIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRU CASTRO MADRERA	WIFE	Sandru Castro Madren

### SUPERVISIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Marta Vivera Leon Leon	Isidro	Marta Vivera Leon

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220738

No. 001


FECHA \_\_\_\_\_

20/Septiembre/2022

- Se iniciaron los trabajos de retiros y desconexiones de alimentación proveniente de transformador a interruptor principal.

28/Septiembre/2022

- Se terminaron trabajos de desconexiones en interruptores principales y derivados, se retiró gabinete del interruptor principal.



Ken Arce / M  
Supervisor



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220738

Nº. 002

FECHA \_\_\_\_\_

08/ octubre / 2022

- Se finalizaron trabajos de Electrificación, se colocó Base de Medición 13-200 y se colocaron interruptores 3x100.

- Trabajos iniciados de retiro de cableado 110 en contactos y retiro de accesorios de contactos en Modulo A.

11/ octubre / 2022

- Se terminaron trabajos de alimentacion 220v y colocacion de contactos en Modulo A.

- Se empezaron trabajos de retiro cable 110v en contactos y accesorios de contacto en Modulo B.

Van Hacer Hch  
Supervisor



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220738

No. 03

FECHA \_\_\_\_\_

19/Octubre/2022

- Trabajos de líneas de fuerza 220V y contactos, terminados en Módulo B.

- Se inició trabajos de retiro de accesorios de contactos y cableado 110V en Módulo C.

24/oct/22

- Se finalizaron trabajos de alimentación 220V y cableado y colocación de contactos, en Módulo C.

- Se iniciaron trabajos de retiros de 110V y salidas de contacto en Módulo D (que en catálogo es marcado como Módulo A)



Ismael López / M.A.  
Supervisor

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220938

No. 004

FECHA \_\_\_\_\_

01/NOVIEMBRE/2022

- Se terminaron trabajos de salidas de fuerza 220V y colocación de contactos en Módulo DCA en catálogo

Lucas Lucas Hdez  
Supervisor

