

## **AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA**

**PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:**

**FECHA: 29/12/2022**

**INICIO:**

10 DE JUNIO DE 2022.

**TERMINO:**

11 DE JUNIO DE 2022.

<b>NUMERO DE OBRA</b>	<b>DESCRIPCION:</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>TIPO DE RECURSO</b>	<b>IMPORTE DEL PRESUPUESTO</b>	<b>IMPORTE AUTORIZADO</b>	<b>IMPORTE EJERCIDO</b>	<b>SALDO</b>	<b>AVANCE FISICO %</b>	<b>AVANCE FINANCIERO %</b>
776	FORMACION DE CANAL PLUVIAL EN CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA.	CULIACAN	ESTATAL	\$24,425.83	\$24,425.83	\$24,425.83	\$0.00	100	100