



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA:

PALOMA JUDITH LIZARRAGA PAEZ

DOMICILIO: AVENIDA: AVE DE LAS TORES, No. 1008,
COL. PASEO DE LOS OLIVOS, MAZATLAN,
R.F.C.
LIPP980506QU9

FECHA

02/12/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220827	C.C.T.	25DTV0154H	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 154		TELESECUNDARIA	LOCALIDAD:	BARRAS DE PIAXTLA	MUNICIPIO:	SAN IGNACIO
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 154, UBICADO BARRAS DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA: \$362,083.03

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$126,729.06

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$608,885.10

OBRA	IMPORTE
BARDA PERIMETRAL EXTRAORDINARIOS	\$ 31,117.87


SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 31,117.87

SUB TOTAL= \$ 31,117.87
I.V.A AL 16 % \$ 4,978.86
TOTAL = \$ 36,096.73

POR CIERRE DE EST. 02 FIQUITO
SE COBRARA SOLO LA
CANTIDAD DE :

\$ 30,246.87
\$ 4,839.50
\$ 35,086.37


PALOMA JUDITH LIZARRAGA PAEZ
CONTRATISTA


ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
SUPERVISOR

FECHA: 02/12/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
PALOMA JUDITH LIZARRAGA PAEZ
DOMICILIO: AVENIDA: AVE DE LAS TORES, No. 1008, COL. PASEO DE LOS OLIVOS, MAZATLAN, SINALOA, C.P. 82124.
R.F.C.
LIPP980506QU9

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220827	C.C.T.	25DTV0154H	ESTIMACIÓN:	02 FINQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 154					LOCALIDAD:	BARRAS DE PIAXTLA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 154, UBICADO BARRAS DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.						
IMPORTE DE OBRA:	\$362,083.03						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$126,729.06						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$608,885.10						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
ELECTRIFICACION										
EXTRAORDINARIOS										
EXT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET LB DE 2" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	\$463.38	\$0.00	2.00	0.00	-2.00	2.00	\$926.76
EXT-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO DE 2" P.D. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	\$346.09	\$0.00	4.00	0.00	-4.00	4.00	\$1,392.36
EXT-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 2 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	0.00	\$187.36	\$0.00	6.00	0.00	-6.00	6.00	\$1,124.16
EXT-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" P.D. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	\$1,165.89	\$0.00	1.00	0.00	-1.00	1.00	\$1,165.89
EXT-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE 7 X 200 AMP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	\$2,975.56	\$0.00	1.00	0.00	-1.00	1.00	\$2,975.56
EXT-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PESADO DE 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	0.00	\$131.12	\$0.00	60.55	0.00	-60.55	60.55	\$7,939.32
EXT-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP. TIPO FALL INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	\$15,593.82	\$0.00	1.00	0.00	-1.00	1.00	\$15,593.82
TOTAL:										\$31,117.87
SUBTOTAL ESTIMACION:										\$31,117.87

PALOMA JUDITH LIZARRAGA PAEZ
Contratista

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
Supervisor