



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas
en Red Secundaria y Baja Tensión en Primaria
Fernando Montes de Oca, Ubicada en Ejido La
Entrada (El Poblado), Municipio de Guasave,
Estado de Sinaloa.

ISIFE - IED - ADE - EPR - 196 - 2022

BITÁCORA

XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV

PGO
22109

OBRA
220841



No 001

Archivo:
Recepción de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Inversión Estatal Directa 2022 Nivel
Básica

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Fernando Montes de Oca

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DPR098F

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: DOMICILIO CONOCIDO 9N

LOCALIDAD: ELIDO LA ENTRADA (EL POBLADO)

MUNICIPIO: GUASAVE

TIPO DE OBRA:

* Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas
en Red Secundaria y Baja tensión


☒☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Sandra Castro Maden	ISIFE	Sandra Castro Maden

SUPERVISIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Arg. Mario Alfonso Gutiérrez Rosas	ISIFE	

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220841 N° 01

FECHA 09 - SEPTIEMBRE - 2022

- Con esta fecha se da apertura a la bitácora de la obra 220841 con descripción:
 - Rehabilitación de Instalaciones eléctricas en Red secundaria y baja tensión en Primaria Fernando Montes de Oca, Ubicada en Ejido la entrada (El poblado), Municipio de Gussava, Estado de Hidalgo.
 - N.º de contrato: ISIFE-IED-ADE-EPR-196-2022
 - Fecha de contrato: 02 - SEPTIEMBRE - 2022
 - Of. de Autorización: No. SAF-AIP-IED-00-538/2022
 - Fecha de Autorización: 10 - Agosto - 2022
 - Programa Inversión Estatal Directa 2022 Nivel Básico.
 - Adjudicación Directa Estatal
 - PGO: 22109 OBRA: 220841
 - CLT: 25DPRO190F
 - Monto de Contrato: \$ 1,333,051.91 %IVA
 - Importe de Obra: \$ 1,333,051.91 %IVA
 - Importe de Anticipo de obra (35%): \$ 466,568.17 %IVA
 - Fianza de Cumplimiento y vicios: \$ 133,305.19 %IVA
- Continúa en hoja No.01 → → →

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. _____ OBRA No. _____ N° 02

FECHA continuación de hoja No 02 7


- Contratista: Xiv Electroconstrucciones S de CV.
- Representante legal: C Cruz Omar Molina Armenta
- Domicilio: Blvd. Emiliano Zapata No 2242 PTE, Cd
Vallarta Nueva, Colima, Sinaloa CP. 80110.
- RFC: XEL170119099

- Fecha de Inicio: 09-SEPTIEMBRE-2022

- Fecha de término: 06-ENERO-2023

(120 DIAS DE EJECUCIÓN)


SUPERVISOR


CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22109 OBRA No. 220871 N° 03


FECHA 09 - SEPTIEMBRE - 2022

- Con esta fecha Se realiza la reunión de los integrantes de la comunidad educativa en el centro de trabajo referido en la nota No. 01, cuyos nombres y firmas constan al final de la Acta de constitución del comité de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa, quienes acordaron constituir, como parte del consejo Escolar de Participación Social, para todos los efectos legales, el comité de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa del Plantel (Promovida Fernando Montes de Oca) con CCT: 25DPR0198F.

- Asisto al acto como representante del Instituto Sinabense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) como Organismo Responsable de la INFE en el Estado de Sinaloa.

- Se Procedo a la firma del acta una vez leído totalmente el acta, No habiendo otro asunto más tratar. Se da fin a la reunión, firmando al calce todos los que en ella intervienen.


SUPERVISOR


CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220841 N° 04

FECHA 12- SEPTIEMBRE - 2022

Con esta fecha se visita la obra en compañía del Contratista para revisar catálogo base y realizar comparativo real en base a las necesidades del plantel.

-Se diagnostica un cambio en los conceptos, puesto que catálogo de conceptos no coincide con las necesidades reales de plantel.

(SE TRABAJARÁ EN EL COMPARATIVO, UNA VEZ ENTREGADO Y REVISADO COMPARATIVO SE COMENZARÁN CON LOS TRABAJOS)

NOTA: Dicho comparativo estará en base en la revisión del verificador de CFE y su propuesta de las instalaciones.


SUPERVISOR


CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22109

OBRA No. 220911

Nº 05

FECHA 16 - SEPTIEMBRE - 2022

Con esta fecha se revisan los cuencos con el comparativo y con la verificación por parte de CFE para dar inicio a los trabajos, Contratista comenta que se están revisando detalles de cierre del monto de contrato, una vez terminados se revisarán para iniciar con los trabajos:


SUPERVISOR



CONTRATISTA

23- SEPTIEMBRE-2022

Con esta fecha se visita la obra en compañía del contratista para la revisión del Comparativo de obra, Después de ella se da inicio a los trabajos.

- Primariamente se desconectan cuchillos Para cualquier trabajo.
- Se comienzan con los trabajos de desconexión y retiro de Interruptor Principal, Interruptores derivados y base de medición.


SUPERVISOR


CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 221091 OBRA No. 22CBF1 N° 06

FECHA 29-Septiembre-2022

Con esta Fecha se visita la obra observando los siguientes avances:

- Suministro e instalación de interruptores derivados de 3x125 Amp.
- Suministro e instalación de interruptor principal de 3x400 Amp.
- Revisión de instalaciones de contactos, aperturas y de luminarias, Además se observan instalaciones de Alimentación de Aires acondicionados a base de tubería galvanizada por la parte exterior, los cuales se deberán retirar debido a que se exponen a robos, además que el cableado se ha dañado.


SUPERVISOR


CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220641 N° 07

FECHA 03 - OCTUBRE - 2022

Con esta fecha se visita la obra observando los siguientes trabajos:

- Se ha suministrado e instalado base de medidor 7-200 (se trabaja en la conexión a interruptor principal)
- Se trabaja en el edificio A (Retiro de instalaciones a base de tubería conduit en luminarias, contactos y apagadores)
- (Se trabaja en el retiro de instalaciones a base de tubería galvanizada para aires acondicionados)
- Se ha desmontado tablero de control.


SUPERVISOR


Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109

OBRA No. 220841

Nº 08

FECHA 10-OCTUBRE-2022

Con esta fecha se visita la obra observando los siguientes trabajos:

*Edificio A y B

- Colocación e instalación de tablero de 20 circuitos
- Tendido de tubería galvanizada para la alimentación de salidas eléctricas de luminarias, contactos y apagadores.
- Alimentación de cableado cal 12 THW y cable cal 14 THW para la alimentación de luminarias, contactos y apagadores
- Suministro de luminarias 2x17.
- Suministro de accesorios de contactos y apagadores.

*Techumbre

- Excavación de Zanja para la alimentación desde Registro a columna, donde se está colocando tablero de control para exteriores.
- Tendido de tubería para alimentación de luminarias

CONTINUA HOJA N.º 09 →

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. _____ OBRA No. _____ N° 09

FECHA CONTINUACIÓN HOJA N.º 7

a base de tuberías galvanizadas y cableado
cal 12 THW y 14 THW.

* Baños

- Descabrado de salidas eléctricas de luminarias,
contadores y empalmes.
- Descabrado y retiro de tablero de control.

* NOTA :

Se trabaja en los trómitos entre comisión federal
de electricidad para el servicio de aumento de
carga.

Se coordina con el área de infraestructura de
SEPRC para la gestión de los mismos.


SUPERVISOR


CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220841 N° 10

FECHA 13 - OCTUBRE - 2022

Con esta fecha se visita la obra observando los siguientes avances:

* Edificio A y B.

- Alimentación eléctrica de salidas eléctricas de luminarias, contactos y grifos a base de tubería galvanizada 100%.
- Alimentación eléctrica de aires acondicionados a base de tubería galvanizada 100%.
- Conexión de aires acondicionados existentes a Sala eléctrica.

- Colocación e instalación de luminarias 2x17 w

* Techumbre:

- Alimentación para a base de cableado cul 6 241 cables.
- Salidas eléctricas para luminarias y colocación de luminarias Reflectores 100W. 100%.

* Bases

- Salidas eléctricas de luminarias y colocación de luminarias 2x17w.

Nota: Siguen en el trámite de aumento de carga ante CFE). Se espera catálogo de conceptos con Precios autorizados para la Revisión de Estimación, Por lo pronto Se revisan Generadores)

SE CONTINUA EN EL LIBRO CO2 → → →