

# **BITÁCORA DE OBRAS**

## **PREECASIN**

### **GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

Obra 954: Rehabilitación carretera: Mezquitita- La  
Noria.

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

001

01

Obra: Rehabilitación carretera: Nezquitita -  
La noria.

Del 29 de Mayo al 21 de Julio del 2023  
Importe de la obra: \$ 6,594,125.25

Con esta fecha se abre el presente  
libro de bitácora para dar seguimiento  
a los trabajos correspondientes a la  
construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de  
Preeforzados, concretos y Agregados de  
Sinaloa (Preecasin) el cual asigna al  
Ing. Martín Castro Moreno como residente  
de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer  
anotaciones de bitácora serán por la  
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P.)  
el Arq. Francisco Martínez Pérez y por  
Preecasin el Ing. Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

002

02

Obra: Rehabilitación carretera: Mezquitita-La Noria.

Del 29 de mayo al 21 de Julio del 2023

En este día se inician los trabajos de rehabilitación de esta carretera, realizando las siguientes actividades:

- Excavaciones en cortes y adicionales bajo la subrasante en cualquier tipo de material existente excepto en roca, en un total de 2,512.62 m<sup>3</sup>.

- Compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes para el 95%, en un total de 1,541.98 m<sup>3</sup>.

- Mezclado, Tendido y compactación de la capa subrasante al 95% formada con material inerte de banco, en un total de 1,579.05 m<sup>3</sup>.

- 23,70 m<sup>3</sup> de formación y compactación de terraplenes al 95%. Compactado con equipo pata de cabra.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA



NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

003

03

Obra: Rehabilitación Carretera: Mezquitilla-La Noria.

Del 29 de Mayo al 21 de Julio del 2023

Se continua con los trabajos de rehabilitación de esta carretera:

- 123.97 m<sup>3</sup> de areneo para protección de base sobre su superficie, incluye el suministro, colocación y acarreo de la arena a razón de 12 lt/m<sup>2</sup>.
- Mezclado, tendido y compactación de la construcción de cuerpo de base triturada en un total de 2055.09 m<sup>3</sup>.
- Riego de impregnación con emulsión catiónica EC1-50 a razón de 1.50 lt/m<sup>2</sup> de acuerdo a las normas SCT en un total de 15,495.58.
- Riego de lga con emulsión catiónica EC2-50 a razón de 0.50 lt/m<sup>2</sup> en un total de 4,254.50.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

004

04

Obra: Rehabilitación Carretera: Mezquitita-La Noria

Del 29 de Mayo al 29 de Julio del 2023.

- Se continuo con el suministro de carpeta asfáltica (mezcla caliente) en un total de 426.50 m<sup>3</sup>.

- 426.50 m<sup>3</sup> de tendido y compactación de carpeta asfáltica (mezcla caliente).

- Colocación e instalación de obras de drenaje y alcantarillado.

El día 29 de Julio se dan por terminados los trabajos de rehabilitación de esta carretera. Terminando con las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA