

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 15/08/2023

INICIO:

29 DE MAYO DE 2023.

TERMINO:

21 DE JULIO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
954	REHABILITACION CARRETERA MEZQUITITA-LA NORIA	CULIACAN	ESTATAL	\$6'594,125.15	\$6'594,125.15	\$6'594,125.15	\$0.00	100	100