



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: REENCARPETADO EN CALLE PRADO GRANDE EN EL FRACC. PRADO BONITO EN GUAMUCHIL
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$288,469.46
IMPORTE DE ESTIMACION: \$288,467.45

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 28 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2022

HOJA 1 DE 1
FECHA: 14/03/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAJS DE REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA TMA 3/4" \$288,467.45

SUBTOTAL: \$288,467.45

TOTAL \$288,467.45

MARHN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARG. MARICARITA CAMACHO BORQUEZ
PRESIDENTE DE OBRA (COP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA: REENCARPETADO EN CALLE PRADO GRANDE EN EL FRACC. PRADO BONITO EN GUAMUCHIL
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$288,469.46

ADMINISTRACION DIRECTA

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 28 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2022

FECHA: 14/03/2022
HOJA 1 DE 1

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACION | P.U. | IMPORTE |
|-------------------|--|--------|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------|------------|--------------|
| P01S29C007 | EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA | M3 | 21.0200 | 21.02 | 0.00 | 0.00 | 21.02 | \$106.44 | \$2,237.37 |
| P06S02C004 | COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL | M3 | 105.08 | 105.08 | 0.00 | 0.00 | 105.08 | \$60.78 | \$6,386.76 |
| P06S02C014P | CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE CON MOTOCONFORMADORA | M2 | 1,050.80 | 1,050.80 | 0.00 | 0.00 | 1,050.80 | \$2.03 | \$2,133.12 |
| P06S09C018P | ACARREO DE LA MEZCLA ASFALTICA 1ER KM | M3 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | \$14.40 | \$892.80 |
| P06S09C019P | ACARREO DE LA MEZCLA ASFALTICA KM SUBSECUENTES | M3/KM | 6,138.00 | 6,137.72 | 0.00 | 0.28 | 6,137.72 | \$7.20 | \$44,191.58 |
| P06S18C017P | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ECR-60 | LT | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | \$21.78 | \$39,204.00 |
| P06S20C053P | ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA TMA | M3 | 52.54 | 52.54 | 0.00 | 0.00 | 52.54 | \$3,452.45 | \$181,391.72 |
| P06S27C014P | TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE (MEZCLA CALIENTE) INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION | M3 | 52.54 | 52.54 | 0.00 | 0.00 | 52.54 | \$228.97 | \$12,030.08 |
| SUMA: | | | | | | | | | \$288,467.45 |
| TOTAL ESTIMACION: | | | | | | | | | \$288,467.45 |

MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARQ. MARISANTHA MACAO BORRERO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO-ARMIENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CECILIA CUERBAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION