



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

29 DE DICIEMBRE DE 2021.

TERMINO:

27 DE ENERO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
634	TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES.	COSALA	ESTATAL	\$249,481.20	\$249,481.20	\$249,481.20	\$0.00	100	100