

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: PERMANENTES FONDO DE SPORTSCLONES
MULTIPLES POTENCIO 2022 NIVEL BASICO

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIO MIGUEL HIDALGO

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25 DPR 0552 4

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCIDO

LOCALIDAD: EL DIÉZ



MUNICIPIO: COAHUILA

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. HOISES BUELO FELIX	ISIFE	
POR LO CONTRATISTAS:		
RAMIRO DE JESUS LOPEZ LOPE		

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22205 OBRA No. 220975

No. 001

FECHA 16/NOV./2022

CON ESTA FECHA SE DA APLICACIÓN A LA PRESENTE
BITÁCORA QUE SUPLEN LOS TRABAJOS DE REABILITACIÓN
DE SERVICIOS SANITARIOS EN DOMINIO MIGUEL HIDALGO
UBICADO EN EL DÍEZ, MUNICIPIO DE COAHUILA, ESTADO
DE SINALOA.

Nº DE CONTRATO: ISIFE-R-FAMP-DDE-EPR-365-2022

Monto de CONTRATO: \$432,364.76

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SAF-DSF-058/2022

DE FECHA: 16/MAYO/2022

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 16/NOV./2022

FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: 30/DIC./2022

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.): \$59,436.52

IMPORTE DE DEDUCCIÓN DE OBRO (35%): \$151,327.67

CONTRATISTA: FORTIS INGENIERIA, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. DOMINGO DE JESUS CONTRERAS HERRERA

ING. NOÍSES BUEHNO FELIX

SUPERVISOR DE OBRO

ULIHO CONTRA

CONTRATISTA.

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22205 OBRA No. 220925 No. 002

FECHA 19/NOV./2022


EN VISITA REALIZADA A LA OBRA SE REUNIERON
LOS DIRECTORES DEL PLANTEL, EL CONTRATISTA ASI COMO
EL SUPERVISOR DE OBRA PARA DEFINIR LOS TRABA-
JOS A EJECUTAR EN EL PLANTEL.

YA QUEDANDO DEFINIDO LOS TRABAJOS A EJECUTARSE
EN DICHO PLANTEL SE DAN INICIO LOS TRABAJOS CON EL
DESMANTESE Y RETIRO DE LOS W.C., HIDROFONIA, CUBRO
TIPO OVALIN Y CUBROS DE EMPOTRE EN MAL ESTADO.

TAMBIEN SE OBSERVO QUE YA ESTAN EJECUTADOS LOS
TRABAJOS DEL RETIRO DE PAVIMENTO HIDROFONIA Y SELLOS
DE INSTALACIONES DE AGUA Y DRENAJE; EL DESARROLLO DE
LA RED SANITARIA CON BOMBAS; LA REVISIÓN Y REPARACIÓN
DE SALIDAS HIDROFONOS Y SANITARIOS; EL REAJUSTE EN
MODO DE TRABAJO DE 20 Cms. DE DIAMETRO.


JOSÉ MOISÉS BUELAND FÉLIX

SUPERVISOR DE OBRA


ULISES CONTRERAS

CONTRATISTA


BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22205 OBRA No. 220975 No. 003

FECHA 23/NOV./2023

EN ESTA FECHA SE REALIZA VISITA DE OBRA Y SE OBSERVA QUE YA FUERON EFECTUADOS LOS TRABAJOS DEL S.O.H. Y COL. DE W.C. PARA FLOXOMETRO; EL S.O.H. Y COL. DE FLOXOMETRO MANUAL; EL S.O.H. Y COL. DE MANSITORIO SECO; EL S.O.H. Y COL. DE W.C. TUBO DE NORMAS; EL S.O.H. Y COL. DE BIEN TO PARA W.C. TUBO DE LONGOS; EL S.O.H. Y COL. DE CUERPO TIPO OVAL; EL S.O.H. Y COL. DE CUERPO PARA CUERPO CERRADO TIPO PISH; EL S.O.H. Y COL. DE CUERPO CERRADO DE RESORTE; EL S.O.H. Y COL. DE CERRIL DE COTON PARA CUERPO.

TAMBIEN SE OBSERVA QUE YA QUEDARON TERMINADOS LOS TRABAJOS DE LA REABILITACION DE PUERTOS Y MAN-POSOS DE CUERPO ESTUADO; EL S.O.H. Y OPHICACION DEL IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MONTADO "APP" 4.0 MM.


JOS. MOISES BUELOS FELIX
SUPERVISOR DE OBRA


ULISES CONTRERAS
CONTRATISTA