



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

8708

FECHA DE EXPEDICIÓN

11/05/2023

CUENTA CARGO

21131/000045/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 4014 IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL RECURSOS PROPIOS 2022 EJERCICIO 2023 2023 - 99 - 99006 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613009 - 12353000000300000020000280000000	4,137,893.98	4,137,893.98

Cargo PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CARCAMO RUBI), EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE CULIACAN, SINALOA, (SECTOR COUNTRY CLUB)

SUBTOTAL 4,137,893.98
IVA 380,115.50
TOTAL 4,518,009.48

Contrato JAPAC-R.P.-2022-001 A

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

JDSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALDNDRA

ING. JDSE GUADALUPE MEZA DURAN



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

8710

FECHA DE EXPEDICIÓN

11/05/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000045/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 4014 IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC2023050268

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00			17,122.32	17,122.32
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CARCAMO RUBI), EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE CULIACAN, SINALOA, (SECTOR COUNTRY CLUB)

SUBTOTAL	17,122.32
IVA	0.00
TOTAL	17,122.32

ELABORÓ

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL FINANCIERO

CONTRATISTA:

CONTRATO N°:

CONVENIO N°:

ORDEN DE TRABAJO N°:

IMACO CONSTRUCTORA S. A. DE C.V.

JAPAC-RP-2022-001 A

OBRA N°

FECHA

FECHA

FECHA

2559

16/01/2023

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE EMISOR RUBI DE 183 CM DE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CÁRCAMO RUBI), EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA (SECTOR COUNTRY CLUB).

PRELIMINARES, BOMBEO DE ACHIQUE DESPALME OE MATERIAL NO APTO PICIMENTACIÓN, ACARREO, RUPTURA Y DEMOLICION, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO, EXCAVACION CON EQUIPO, PLANTILLA APISONADA, RELLENO EN ZANJAS, INST. DE TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, SUM. Y COLOCACION DE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA, OTROS, SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE, SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE, IMPERMEABILIZANTES.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE PRESUPUESTADO	34,222,351.03
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	4,137,893.98
ACUMULADO ANTERIOR	15,770,267.44
ACUMULADO ACTUAL	19,908,161.42
SALDO DEL CONTRATO	14,314,189.61
SALDO A CANCELAR	

IMPORTE DEL ANTICIPO	13,688,940.41
ESTA AMORTIZACIÓN	1,655,157.59
AMORT. ACUM. ANTERIOR	6,308,106.98
AMORT. ACUM. ACTUAL	7,963,264.57
SALDO DEL ANTICIPO	5,725,675.84

PARTIDA PRESUPUESTAL N° 1120

AVANCE	FINANC.
	100%
	12.09%
	46.08%
	58.17%
	41.83%

IMPORTE A PAGAR

ESTIMACIÓN N°	02 N	4,137,893.98
AMORTIZACIÓN		1,655,157.59
SUB'TOTAL:		2,482,736.39
I.V.A.		397,237.82
SUB'TOTAL:		2,879,974.21
3.00 % INSP. Y VIG.		124,136.82
PAGO NETO:		2,755,837.39

OBSERVACIONES:

FACTURA: A1411

FECHA: 11/05/2023

FORMULÓ: ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA:

15/MAYO/2023

**IMACO CONSTRUCTORA**

RFC: ICA970204UB1 Estero Chametla No. 3138 Pradera Dorada 80058 Culiacán Rosales Culiacán Sinaloa México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 80058

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago

99 - Por definir

Método de pago

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Exportación:

01 - No aplica

Folio

A - 1411

Fecha

11/5/2023 09:11:53

Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

R.F.C.: JIAB40404TX0

Uso CFDI: 101 - Construcciones

Domicilio fiscal: Blvd Rolando Arjona Amabilis No. 2571 nte

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Desarrollo Urbano Tres Ríos 80020 Culiacán

Rosales Culiacán Sinaloa México

Cantidad	Código	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	008	E48 - Unidad de servicio	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL RELATIVA A LA DBRA: REHABILITACION DE EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO, PDR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CARCAMO RUBI), EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA. (SECTOR COUNTRY CLUB). CONTRATO: JAPAC-R.P.-2022-001 A IMPORTE ESTIMACION \$ 4'137,893.98 MENOS AMORTIZACION \$ 1'655,157.59 SUBTOTAL \$ 2'482,736.39 MAS 16% IVA \$ 397,237.82 SUMA \$ 2'879,974.21 DEDUCCIONES 3% INSP. Y VIGILANCIA \$ 114,136.82 SALDO LIQUIDO \$ 2'755,837.39	2,482,736.39	0.00	002 - IVA - 397,237.82	2,482,736.39

CONFORME

IMACO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISO

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

VALIDO

ING. JOSE CARLOS NEZA DURAN
GERENTE DE OBRAS JAPAC**Importe con letra**

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N.

Subtotal

2,482,736.39

(+) IVA 16%

397,237.82

(-) Deducciones 3%

124,136.82

Total

2,755,837.39

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor

00001000000509162684

Folio fiscal

00362F79-2606-481E-BAE5-991118250926

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Mayo 11 2023 - 10:11:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDIHeWoaj1FD47PkWc4AUIU//geP22prvsruNxoyPSKMgAkK6x85Q/aMYaRpt8WgVdk4fTguhiLd4tzeJzNenoDQW
9BF//qLYkOPSqS7SGWFelABK77sgfAy8WbO0kd32VfAmfq7ZcSLuTsD//WBeLcn6EKQie86aj6s8qtgOA/k7ed
6DqMaibXECCZH2iIDjVv3Hk/9A53BE+Diwnk56eeFjFHgFUEZfYfS6ik1NSP5wibc9LBXYKwf8usAy72qmdg
FeTRNipUg8PnySEx2qjzRMvFAWDabAYHkvjD6dBx1c1RmU5iLk6sv+reZnimN3JGqzDAqgv0td2jz2yZjA==**Sello del SAT**LUGFIGEnv7lywPw11azYm/7QatOrrioWkZfIAOm2UnYDzzXltj42uls+7VhMy3RE/mzssORVB+GTbxjk
S/sRE3gVBJX6MLekM7mMYA1MAB+u/Ox402N/Yz6Cb/Zix3HZxHhZytceuh0y8mShdcylzvFquiK8sS
kEco9nMBmFUd3EzGmAcIPDDeP6xRvFA000epFj7rITwNjc8V6hq8pcfQVdXxZEr9XW/daxuR+mUjz4D7
78tnC//cc2k6lJaYxBEWRJLUCB7AwFjMwWMGEEaAbaR2Vnrbik0TBXBH7/avDOMEXikRHqg0DOYO
NWBQUHikidjQ0dL37CCbTQ==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**[1.1.1]00362F79-2606-481E-BAE5-991118250926|2D23-05-11T10:11:54|[MAS0810247CD|HeWo
aj1FD47PkWc4AUIU//geP22prvsruNxoyPSKMgAkK6x85Q/aMYaRpt8WgVdk4fTguhiLd4tzeJzNenoD
QW9BF//qLYkOPSqS7SGWFelABK77sgfAy8WbO0kd32VfAmfq7ZcSLuTsD//W8aLcn6EKQie86aj6s8qt
gOA/k7ed6DqMaibXECCZH2iIDjVv3Hk/9A53BE+Diwnk56eeFjFHgFUEZfYfS6ik1NSP5wibc9LBXY
Kwf8usAy72qmdgFeTRNipUg8PnySEx2qjzRMvFAWDabAYHkvjD6dBx1c1RmU5iLk6sv+reZnimN3JG
qzDAqgv0td2jz2yZjA==|00001000000505142236|]

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ICA970204UB1	IMACO CONSTRUCTORA	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0D362F79-26D6-481E- BAE5-99111B250926	2023-05-11T09:11:53	2023-05- 11T10:11:54	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,755,837.39	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

- 3
- Mail
- Chat
- Spaces
- Meet
- Redactar
- Recibidos
- Destacados
- Pospuestos
- Enviados
- Borradores
- Spam
- Más

Etiquetas

Cualquier fecha ▾

Contiene archivos adjuntos

Para ▾

Búsqueda avanzada

Para: Facturación

IMACO 1411 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

📎 IMACO 1411.xml

📎 IMACO 1411.pdf

Para: Facturación

JAVIED 835 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

📎 JAVIED 835.xml

📎 JAVIED 835.pdf

Para: Facturación

MECSIN 1248 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

📎 MECSIN 1248.xml

📎 MECSIN 1248.pdf

Para: Facturación

KAJI 374 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

📎 KAJI 374.xml

📎 KAJI 374.pdf

Para: Facturación

SPIC 1735 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

📎 SPIC 1735.xml

📎 SPIC 1735.pdf

Para: Facturación

MARCOS LOPEZ 9817FE48 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ICA970204UB1	IMAGO CONSTRUCTORA	JIA843404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0D362F79-26D6-481E-BAE5-9911B250926	2023-05-11T09:11:53	2023-05-11T10:11:54	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estatus CFDI	Estatus de cancelación
\$2,755,837.39	Ingreso	Vigencia	Cancelable con adaptación

Imprimir



RESUMEN DE ESTIMACIÓN No.

02 N

OBRA: REHABILITACION DE EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CARCAMO RUBI), EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA (SECTOR COUNTRY CLUB)

CONTRATO No. JAPAC-R.P.-2022-001 A

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO.02	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	4,137,893.98
MENOS AMORTIZACIÓN	1,655,157.59
SUMA	2,482,736.39
MAS 16% I.V.A.	397,237.82
SUBTOTAL	2,879,974.21
DEDUCCIONES:	
INSP Y VIG.	124,136.82
SUMA DEDUCTIVAS	124,136.82
SALDO LÍQUIDO	2,755,837.39

FORMULAS

REVISO

AUTORIZO

~~Y.O.B.B.~~

IMACO CONSTRUCTORA SA DE CV
CONTRATISTA

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

ING. JOSÉ GREGORIO MEZA DURAN
GERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#250 ANTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	1
DE	4

ESTIMACION: 02 NORMAL	DEL: 16/02/2023 AL 22/03/2023	IMPORTE: \$ 4,137,893.98
LUGAR: CULIACAN, SINALOA	CONTRATISTA: IMACO CONSTRUCTORA SA DE CV	
OBRA: REHABILITACION DE EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CARCAMO RUBI), EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA (SECIÓN CUUNTRY CLUB)	CONTRATO N°: JAPAC-R.P.-2022-001 A	
	PRESUPUESTO: \$ 334,222,351.03	

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRECIO UNITARIO
A	EMISOR RUBI DE 1.83 M Ø					
1004 00	PRELIMINARES					
1010511	DESINSTALACIÓN DE CERCA METALICA PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLÓNICA C/ POSTES DE UNA ALTURA DE 2.0 M. INCLUYE: CORTES, FLETES, ACARREOS A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS, MANO DE OBRA.	ML	15.00	15.00	0.00	135.35 \$
1003 00	DESPLANTE DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRESTAMO					
1004 01	CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	9,735.58	4,801.96	0.00	20.35 \$
100502	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, INCLUYE: PERFILES PARA SU AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN	ML	500.00	184.00	0.00	17.91 \$
9000 00	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...					
9000 02	PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3/KM	9,735.58	4,801.96	0.00	17.87 \$
9002 00	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1º MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...					
9002 02	PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3/KM	87,620.22	43,217.64	0.00	8.93 \$
1000 00	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE...					
1000 04	PAVIMENTO ASFÁLTICO.	M3	234.71	81.34	0.00	824.90 \$



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#250 MONTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	2
DE	4

ESTIMACIÓN: 02 NORMAL	DEL: 16/02/2023 AL 22/03/2023	IMPORTE: \$ 4,137,893.98
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATISTA: IMACO CONSTRUCTORA SA DE CV	
OBRA: REHABILITACION DE EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CARCAMO RUBI), EN LA CIUDAD DE CULIACÁN SINALOA (SECTOR COUNTRY CLUB)	CONTRATO N°: JAPAC-R.P.-2022-001 A	
	PRESUPUESTO: \$ 34,222,351.03	

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						\$
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1100 00	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...							
1100 02	EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	16,072.91	5,353.96	0.00	5,353.96	\$ 57.25	\$ 306,514.21
1130 00	PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS...							
113003	PLANTILLA DE GRAVON TMA 3/4" EN ZANJAS, DE 10 CMS. OE ESPESOR CON MATERIAL TRAIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	230.40	55.20	0.00	55.20	\$ 127.94	\$ 7,062.29
1131 00	RELLENO EN ZANJAS...							
113107	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE: ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL GRAVÓN TRAÍDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	2,971.51	826.90	0.00	826.90	\$ 127.94	\$ 105,793.59
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	11,555.88	3,416.80	0.00	3,416.80	\$ 159.83	\$ 546,107.14
2054 00	INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD							
2054 09	TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE PERFIL ESTRUCTURADO MARCA KRAH MÉXICO CON CAMPANA Y ESPIGA DE ELECTROFUSIÓN INTEGRADA, CON CO-EXTRUSIÓN EN COLOR AMARILLO INTERIOR. NORMA DE FABRICACIÓN ASTM F894-19 DE 72", RSC160, FABRICAADO CON RESINA VIRGEN CON UNA CELDA DE PE445574C DE ACUERDO CON ASTM D3350.	ML	500.00	184.00	0.00	184.00	\$ 2,245.55	\$ 413,181.20
308205	POZO DE VISITA TIPO "CHIMENEÁ", P/TUBERÍAS DE 1.83 M DE DIÁMETRO, HASTA...							



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#25 MONTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	3
DE	4

ESTIMACIÓN: 02 NORMAL	DEL: 16/02/2023 AL 22/03/2023	IMPORTE: \$ 4,137,893.98
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATISTA: IMACO CONSTRUCTORA SA DE CV	
OBRA: REHABILITACION DE EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CARCAMO RUBI), EN LA CIUDAD DE CULIACÁN SINALOA (SECTOR COUNTRY CLUB)	CONTRATO N°: JAPAC-R.P.-2022-001 A	
	PRESUPUESTO: \$ \$34,222,351.03	

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						\$
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
308013	POZO DE VISITA DE TUBO PEAD CORRUGADO KRAH 72" CHIMENEA DE 36" A 24 " A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5 M	PZA	3.00	2.00	0.00	2.00	\$ 282,856.81	\$ 565,713.62
308014	POZO DE VISITA DE TUBO PEAD CORRUGADO KRAH 72" CHIMENEA DE 36" A 24 " A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5 M CON DEFLEXION DE 9°	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 294,944.67	\$ 294,944.67
3900 00	OTROS							
390001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO AFIGONADO.	ML	500.00	184.00	0.00	184.00	\$ 3.08	\$ 566.72
390002	SEÑALAMIENTO NOCTURNO (MECHERO) INCLUYE FABRICACIÓN , DISTRIBUCIÓN DE MECHERO Y ENCENDIDO DURANTE LA AUSENCIA DE LUZ SOLAR Y EN TODO EL TRANCURSO DE LA OBRA CON TAMAÑO MINIMO DE 2 LTS.	PZA	20.00	20.00	0.00	20.00 /	\$ 167.82	\$ 3,356.40
1050224	SONDEO PARA LOCALIZACION DE FIBRA OPTICA, AGUA POTABLE, CFE	SONDEO	3.00	3.00	0.00	3.00 /	\$ 870.57	\$ 2,611.71
1123 00	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE							
900004	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (GRAVÓN CRIVADO TMA 1 1/2") EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3	3,201.91	882.10	0.00	882.10	\$ 17.87	\$ 15,763.13
900005	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1º DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (GRAVÓN CRIVADO TMA 1 1/2") EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3/KM	41,624.83	11,467.30	0.00	11,467.30	\$ 8.93	\$ 102,402.99
112301	SUMINISTRO DE GRAVÓN CRIVADO TMA 1 1/2" MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA).	M3	3,201.91	882.10	0.00	882.10	\$ 396.99	\$ 350,184.88
900008	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CONGLOMERADO) EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3	5,200.15	2,864.80	0.00	2,864.80	\$ 17.87	\$ 51,193.98

[Handwritten signature and scribbles]



4

[illegible]

CONFORMIDAD: _____
IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA: _____

REVISÓ: *[Signature]*
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO: *[Signature]*
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

VO. BO. _____
ING. JOSE GPE-MEZIA DURAN
GERENTE DE OBRAS JAPAC