

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220608 No. 001

FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022

SE ABRE BITÁCORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS  
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS  
Y SEGUNDA ETAPA DE AULA ATÍPICA EN PR. PUERTO  
L PALIZA UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO  
DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA  
CONTRATO. ISIFE-IED-FAM-LPE-EPR-119-2022  
FECHA DE CONTRATACIÓN 27 DE JULIO DE 2022  
IMPORTE DE CONTRATO. \$ 2 483,995.10  
Nº DE OBRA 220608  
IMPORTE CONTRATADO DE ESTA OBRA \$ 688,629.14  
OFICIO DE AUTORIZACIÓN SAF-AGF-018/2022  
FECHA INICIO DE TRABAJOS 05/AGOSTO/2022  
FECHA TERMINO DE TRABAJOS 03/OCTUBRE/2022  
EL CONTRATISTA A CARGO DE LOS TRABAJOS ES.  
" EDIFICACIONES VILLA-ALTA S.A DE C.V CUYO REPRE  
SENTANTE LEGAL ES C. ANA ROSA BOSTAMANTE VENEZAS  
CON NUMERO TEL. 6671970340 667503 0700  
ESTE DIA SE VISITA PLANTEL, SE DEFINEN TRABAJOS A  
REALIZAR Y SE DA INICIO DE OBRA.



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220608 No. 002

FECHA 19/AGOSTO/2022

EN SUPERVISION DE OBRA ESTE DIA SE OBSERVA QUE  
SE ESTA TRABAJANDO EN AREA DE COCINA, DONDE YA  
SE RETIRO IMPERMEABILIZANTE Y SE APLICO CARPETA  
IMPERMEABLE MULTICAPA DE 3.5 MM  
SE CORRIÓ PROBLEMA DE TUBERIA SANITARIA EN  
NÁL ESTADO, SE INSTALO TUBERIA PVC DE 4 PULGADAS  
PARA DAR SALIDA A AGUAS NIEGRAS DE COCINA, SE SO  
MINISTRO FINICO DE 1,100 LRS. SE INSTALACION SALI-  
DAS PARA CONTACTO Y ASESICOS DE TUBO.

