

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO		DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023		IMPORTE S/IVA: 699,822.03	
LUGAR: BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA		CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA			
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2		CONTRATO No.:	ANG-FAISMUN-2023-003	FECHA INIC:	19-May-23
		PRESUPUESTO:	\$811,793.55 IVA INCLUIDO	FECHA TERM:	17-Jun-23

ESTADO CONTABLE

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA			ANTICIPO-AMORTIZACION			ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO	
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO	RETENCIONES	IMPORTE	SALDO	CONCEPTO	IMPORTE
MONTO CONTRATO S/IVA	\$ 699,822.03					IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 699,822.03
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO	\$ 699,822.03					MENOS AMORTIZACION	\$ -
						SUMA	\$ 699,822.03
						MAS 16% IVA	\$ 111,971.52
						TOTAL	\$ 811,793.55
						DEDUCCIONES (3%)	\$ 20,994.66
						SUMA DE DEDUCCIONES	\$ 20,994.66
						SALDO LIQUIDO	\$ 790,798.89

CONTRATISTA						Vo.Bo.	
<p> <i>Guadalupe Rodriguez Ureta</i>  ING. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA  PERSONA FISICA </p>		<p>   ING. LEOPOLDO SANCHEZ ENRIQUEZ  SUPERVISOR </p>		<p>   ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ  DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS </p>			

HOJA	1
DE	1

**IMPORTE \$ / IVA: \$ 699,822.03**

**CONTRATISTA:** GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

CONTRATO No.: ANG-FAISMUN-2023-003	FECHA INIC:	19-May-23
PRESUPUESTO: \$811,793.55 IVA INCLUIDO	FECHA TERM:	17-Jun-23

## ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO

		PROYECTO							
CLAVE	C O N C E P T O							IMPORTE	
I	AMPLIACION DE RED ELECTRICA							\$ 699,822.03	
								Total de la Estimacion \$	699,822.03

Vo. Bo.:

Ing. Jesus Miguel Angulo Lopez



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

### ESTIMACIONES

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO		DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023		IMPORTE S/IVA: \$ 699,822.03		
LUGAR: BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA		CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA				
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2	CONTRATO No.:		ANG-FAISMUN-2023-003		FECHA INIC:	19-May-23
	PRESUPUESTO:		\$811,793.55 IVA INCLUIDO		FECHA TERM:	17-Jun-23
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO						
	PROYECTO					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION
I	AMPLIACION DE RED ELECTRICA					
PU01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RS1G EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: CRUCETA PVT5, AISLADOR 33 PD, ALUMINIO SUAVE CAL. 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, YEUQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00
						-
PU02	SUBESTACION MONOFASICA 50 KVA EN 33,000 V TIPO POSTE, INCLUYE: ABRAZADERA 2 AG, ISLADOR AZUS 33 KV, CLEMAS, TORNILLOS, SOPORTE CV1, VARILLA DE TIERRA, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00
PU03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 1F DE 50 KVA EN 33KV 220 V TIPO POSTE.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00
PU04	CONSTRUCCION DE DASS SECUNDARIO EN SALIDA DE TRANSFORMADOR, INCLUYE: CABLE THW, CONECTORES TIPO L, AISLADORES CARETES, ALAMBRE DE ALUMINIO, SERVICIO DE GRUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00

Elaboró:

Guadalupe Rodríguez Ureta

Persona Física

Ing. Leopoldo Encineta Ochoa

Supervisor

Página :1 de 4

Vo. Bo. :

Ing. Jesus Miguel Angulo Lopez

Director General de Obras y Servicios Públicos

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

**ESTIMACIONES**

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO		DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023		IMPORTE S/IVA: \$ 699,822.03	
LUGAR: BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA	CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA				
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2	CONTRATO No.:	ANG-FAISMUN-2023-003	FECHA INIC:	19-May-23	
	PRESUPUESTO:	\$811,793.55 IVA INCLUIDO	FECHA TERM:	17-Jun-23	

<b>ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO</b>						
<b>CLAVE</b>	<b>C O N C E P T O</b>	<b>PROYECTO</b>		<b>HASTA ESTA ESTIMACION</b>	<b>HASTA ESTIMACION ANTERIOR</b>	<b>CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION</b>
		<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>			<b>P.U</b>
PU05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VS1G EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: CRUCETA PV75, AISLADOR 38 PD, ALUMINIO SUAVE CAL. 4, POSTE DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00
						\$ 31,193.32
						\$ 31,193.32
PU06	ESTRUCTURA SECUNDARIA DE REMATE DE 9 METROS. INCLUYE: POSTE DE CONCRETO DE 9 METROS, BASTIDORES, AISLADORES, FLEJE, IIEBILLA PARA FLEJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00
						\$ 26,427.00
						\$ 105,708.00
PU07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR CAL. 10 AEREO. INCLUYE: CABLE ACSR CAL. 1/0, SERVICIO DE LINIERO ELECTRICISTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	222.00	0.00	0.00	222.00
						\$ 139.06
						\$ 30,871.32
PU08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL. 3/0. INCLUYE: CABLE NEUTRANEL, TEMATES 1/0, SERVICIO DE GRUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	188.00	0.00	0.00	188.00
						\$ 251.41
						\$ 47,265.08

Elaboró:

Guadalupe Rodríguez Ureta  
Ing. Guadalupe Rodríguez Ureta  
Persona Física

Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa  
Supervisor

Ing. Jesus Miguel Angulo Lopez  
Director General de Obras y Servicios Públicos

Vo. Bo. :



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

**ESTIMACIONES**

<b>ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO</b>		<b>DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023</b>		<b>IMPORTE S/IVA: \$ 699,822.03</b>	
<b>LUGAR: BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA</b>		<b>CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA</b>			
<b>OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2</b>	<b>CONTRATO No.:</b>		ANG-FAISMUN-2023-003	<b>FECHA INIC:</b>	19-May-23
	<b>PRESUPUESTO:</b>		\$811,793.55 IVA INCLUIDO	<b>FECHA TERM:</b>	17-Jun-23

**ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO**

CLAVE	CONCEPTO	PROYECTO		HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	P.U	IMPORTE
		UNIDAD	CANTIDAD					
PU09	CONSTRUCCION DE CEPA PARA POSTE TIPO "W"	PZA	7.00	0.00	0.00	7.00	\$ 6,431.95	\$ 45,023.65
PU10	CONSTRUCCION DE CEPA PARA RETENIDA TIPO "W"	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 6,431.95	\$ 25,727.80
PU011	SUNINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA SOPORTE DE LINEA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 18,912.34	\$ 18,912.34
PU012	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA PARA SOPORTE DE LINEA, INCLUYE: CABLE PIRETENIDA 5/16, ANCLA CONICA DE CONCRETO, PERNO 1PN, REMATES 5/16, AISLADOR 4R, MANIMO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 7,894.01	\$ 31,576.04

Elaboró:

*Guadalupe Rodriguez Ureta*  
Ing. Guadalupe Rodríguez Ureta

Persona Física

Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa

Supervisor

Página :3 de 4

Vo. Bo. :

*Ing. Jesus Miguel Angulo Lopez*

Director General de Obras y Servicios Publicos

**CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.**

## ESTIMACIONES

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO			DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023		IMPORTE S/IVA: \$ 699,822.03			
LUGAR: BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA			CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA					
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2	CONTRATO No.:	ANG-FAISMUN-2023-003	FECHA INIC:	19-May-23				
	PRESUPUESTO:	\$811,793.55 IVA INCLUIDO	FECHA TERM:	17-Jun-23				
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO								
CLAVE	CONCEPTO	PROYECTO		HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	P.U	IMPORTE
		UNIDAD	CANTIDAD					
PU013	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA, INCLUYE: ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, VARILLA PARA TIERRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 4,651.97	\$ 13,955.91
PU014	TRAMITES ANTE CFE	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 79,506.00	\$ 79,506.00
PU015	RETIRO Y ACARREO A BODEGA DE CFE, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE LINEAS EXISTENTES, RETIRO DE POSTERIA DE MADERA EXISTENTE, ACARREO DE MATERIALES DE DESECHO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 48,692.96	\$ 48,692.96
PU016	REHUBICACION DE ACOMEDITAS EXISTENTES	PZA	32.00	0.00	0.00	32.00	\$ 1,310.03	\$ 41,920.96

Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa

~~Vo. Bo.:~~

~~Supervisor~~

## Persona Fisica

Página : 4 de 4

Ing. Jesus Miguel Angulo Lopez  
Director General de Obras y Servicios Publicos



OBRA:		AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA.										FOTOS	
		CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA											
		ESTIMACION No. 1 Y FINQUITO											
		DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023											
		CONTRATO: ANG-FAISMUN-2023-003											
		FECHA: 16-Jun-23											
CLAVE		CONCEPTO											
I		AMPLIACION DE RED ELECTRICA											
		</											















OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA CC. COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA.			FOTOS
	CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA			
	ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO			
	DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023			
	CONTRATO: ANG-FAISMUN-2023-003			
	FECHA: 16-Jun-23			
CLAVE	CONCEPTO			
I	AMPLIACION DE RED ELECTRICA			
				

Elaboró:  
*Guadalupe Rodríguez Ureta*  
Ing. Guadalupe Rodríguez Ureta  
Persona Física

Revisó:  
  
Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa  
Supervisor



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA CC. COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA.		FOTOS	
CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA			
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO			
DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023			
CONTRATO: ANG-FAISMUN-2023-003			
FECHA: 16-Jun-23			
CLAVE	CONCEPTO		
I	AMPLIACION DE RED ELECTRICA		
			
			


Elaboró:

Guadalupe Rodríguez Ureta  
Ing. Guadalupe Rodríguez Ureta  
Persona Física

Revisó:

  
Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa  
Supervisor



OBRA:		AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA.										FOTOS
		CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA										
		ESTIMACION No. 1 Y FINQUITO										
		DEL 19 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023										
CLAVE		CONCEPTO										
I	AMPLIACION DE RED ELECTRICA											

Elaboró:

*Guadalupe Rodríguez Ureta*

Ing. Guadalupe Rodríguez Ureta

Persona Física

Revisó:

*[Signature]*

Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa

Supervisor



