



BITACORA DE OBRA
FOLIADA
4BOF2

OBRA 787: REENCARPETADO
DE BLVD. ACCESO A
MOCORITO

01 Obra: Reencarpetado de Blvd. de Acceso a Mocorito.


En esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos de reencarpetado de dicha Carretera.

La normatividad estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) a través de la dirección de supervisión la cual asigna al la Arq. Margarita Camacho Borquez, como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la S.O.P la arq. Margarita Camacho Borquez y por PREECASIN el Ing. Luis Ernesto Verduzco Beltran.



S.O.P



PREECASIN

02 Obra: Reencarpelado de bvd de acceso a Mocorito.

En esta fecha se inician los trabajos de reencarpelado en el bvd de acceso a Mocorito con trabajos de bacheo superficial a Mano; obteniendo los siguientes resultados:

Fecha	Camión	Nro de Baches	Mezcla m3
19/07/2022	BA-04	5	3.00
20/07/2022	BA-04	6	3.00
21/07/2022	BA-04	4	3.00
22/07/2022	BA-04	7	3.00
23/07/2022	BA-04	4	3.00

03 16 de agosto - 25 de agosto del 2022

En esta fecha se inicia con el acarreo de Mezcla asfáltica primer kilómetro.

- Planta de asfaltos Borquez → 609.00 m3
en Guasave

- Planta de asfaltos Mocorito → 483.00 m3

Se continua con los trabajos de reencarpelado.


S. J. P.


PREECASIN

04 Obra: Reencarpetado de blvd. de acceso a Macorito.

Se continua con los trabajos de acarreo
16 de agosto del 2022 — 25 de agosto del 2022

- Planta de asfaltos Borquez → 40,803.00 en suasave
- Planta de asfaltos Macorito → 1932.00


En la misma fecha se lleva a cabo el riego de liga con emulsión catiónica ECR-60 de la siguiente manera:

Del km	Al km	Longitud	Ancho	Area
0+000	0+043	43.00	13.45	578.35
0+043	0+600	557.00	6.65	3,704.05
0+043	0+600	557.00	6.50	3,620.50
0+600	2+140	1540.00	7.00	10,780.00
0+600	2+140	1540.00	7.00	10,780.00
		10.00	1.80	18.00

05 En total se utilizarán
15,000.00 Litros de
Emulsión Catiónica
ECR-60.

Se continúa con los
trabajos de
reencarpetado.

15.00	1.80	27.00
45.00	1.80	81.00
50.00	1.80	90.00
40.00	1.80	72.00
37.00	1.80	66.60
40.00	1.80	72.00


S.O.P.


PREECASIN

06


Obra: Reencarpetado de bivol de acceso a mocorito.

Del 16 de Agosto — 25 de Agosto 2022

- Adquisición de mezcla asfáltica (mezcla caliente)

Del km	Ai km	Area	Volumen	Observaciones
0+000	0+043	578.35	19.09	De adoquin a camellón
0+043	0+600	3704.05	114.83	Cuerpo derecho
0+043	0+600	3620.50	112.24	Cuerpo Izquierdo
0+600	2+140	10780.00	323.40	Cuerpo Derecho
0+600	2+140	10780.00	323.40	Cuerpo Izquierdo
		18.00	0.72	Retorno 1
		27.00	1.08	Retorno 2
		81.00	3.24	Retorno 3
		90.00	3.60	Retorno 4
		72.00	2.88	Retorno 5
		66.60	2.66	Retorno 6
		72.00	2.88	Retorno 7

En total se utilizarán 910.00 m³ de mezcla asfáltica (mezcla caliente).


S.O.P.


PREECASIN

07

Obra: Reencarpetado de blvd de acceso a mocorito.

Del 16 de Agosto al 25 de Agosto del 2022

- Tendido y compactación de carpeta asfáltica (mezcla Caliente).

Del km	Al km	Area	Volumen	Observaciones
0+000	0+043	578.35	19.09	De adoquin a camellón
0+043	0+600	3704.05	114.83	Cuerpo derecho
0+043	0+600	3620.50	112.29	Cuerpo Izquierdo
0+600	2+140	10780.00	323.40	Cuerpo derecho
0+600	2+140	10780.00	323.40	Cuerpo Izquierdo
		18.00	0.72	Retorno 1
		27.00	1.08	Retorno 2
		81.00	3.24	Retorno 3
		90.00	3.60	Retorno 4
		72.00	2.88	Retorno 5
		66.60	2.66	Retorno 6
		72.00	2.88	Retorno 7

En total se compactaron 910.00 m³ de mezcla asfáltica (mezcla Caliente).


S.O.P.


PREECASIN

08 Obra: Reencarpetado de Blvd. de acceso a moconito.

Con fecha del 13 de Septiembre del 2022 se dan por terminados los trabajos de reencarpetado, iniciando el 14 de Septiembre con los trabajos de señalamiento horizontal, obteniendo los siguientes resultados:

Raya lateral blanca $\begin{cases} \text{Continua} \rightarrow 0+000 \text{ al } 2+100 \\ \text{Discontinua} \rightarrow 0+000 \text{ al } 2+100 \end{cases}$ Cuerpo Izquierdo

Se utilizaron 100 Litros de pintura blanca y 70 Kg de microesfera.


Raya lateral blanca $\begin{cases} \text{Continua} \rightarrow 0+000 \text{ al } 2+100 \\ \text{Discontinua} \rightarrow 0+000 \text{ al } 2+100 \end{cases}$ Cuerpo derecho

09 Se pinto Camellón central (Guarnición) de km 0+000 al 2+100 usando un total de 100 litros de pintura blanca y 200 litros de pintura amarilla y 70 Kg de microesfera.

10 Con fecha del 18 de Septiembre del 2022 se dan por terminados los trabajos de esta obra, cerrando el presente libro de bitácora.

Se cierra bitácora.


S.O.P.


PREECASIN