



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

19 DE JULIO DE 2022.

TERMINO:

18 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
787	REENCARPETADO DE BLVD. DE ACCESO A MOCORITO.	MOCORITO	ESTATAL	\$6,546,231.19	\$6,546,231.19	\$6,546,231.19	\$0.00	100	100